Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области", БИН 110340019486, Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, К. Сатбаев, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, Кызылординская область, г.Кызылорда, Ы. Жахаев, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, аульный округ Туран, село Шеген Кодаманов, улица Ергали Дуйсеков №6**

(наименование, адрес)

Объект : **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, аульный округ Туран, село Шеген Кодаманов, улица Ергали Дуйсеков №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ***№42 от 30 мая 2024 года***

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01 Газоснабжение внутреннее, 06-01 Газоснабжение наружнее работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01 Газоснабжение внутреннее									
1	1	513-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 16 кВт	комплект	1	134 749,0		134 749,0		134 749,0		134 749,0
2	2	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	33 665,0 12 526,0	23,0 0,0	33 665,0 12 526,0	23,0 0,0	21 116,0		33 665,0
3	3	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8 944,0 7 152,0	256,0 52,0	35 776,0 28 608,0	1 024,0 208,0	6 144,0		35 776,0
4	4		Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-25 (СН4+СО)	шт.	1	35 000,0		35 000,0		35 000,0		35 000,0
5	5	242-209-5903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	34 020,0		102 060,0		102 060,0		102 060,0
6	6	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	3 064,0 2 984,0	53,0 9,0	16 546,0 16 114,0	287,0 49,0	146,0		16 546,0
7	7	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	5	829,0		4 145,0		4 145,0		4 145,0
8	8	241-102-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	0,4	1 311,0		524,0		524,0		524,0
9	9	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001459	3 422 751,0 2 054 326,0	1 218 935,0 300 517,0	4 994,0 2 997,0	1 778,0 438,0	218,0		4 994,0
10	10	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	6	226,0		1 356,0		1 356,0		1 356,0
11	11	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	1 252,0		1 252,0		1 252,0		1 252,0
12	12	241-117-0302 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм	шт.	1	1 329,0		1 329,0		1 329,0		1 329,0
13	13	261-404-0436 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к стене ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2 819,0		14 095,0		14 095,0		14 095,0
			ИТОГО по акту					**385 491,0**	**3 112,0**	**187 385,0**	**0,0**	**385 491,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								60 245,0	695,0	134 749,0	0,0	
			06-01 Газоснабжение наружнее									
1	1	6123-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из стальных труб диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,019	2 695 161,0 2 032 172,0	627 726,0 162 205,0	51 208,0 38 611,0	11 927,0 3 082,0	670,0		51 208,0
2	2	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	19	829,0		15 751,0		15 751,0		15 751,0
3	3	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	3 422 751,0 2 054 326,0	1 218 935,0 300 517,0	8 557,0 5 136,0	3 047,0 751,0	374,0		8 557,0
4	4	*РСНБ РК 2022*	диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	226,0		1 130,0		1 130,0		1 130,0
5	5	261-404-0436 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к стене ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2 819,0		19 733,0		19 733,0		19 733,0
6	6	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	3 854,0 3 817,0	15,0 1,0	69 372,0 68 706,0	270,0 18,0	396,0		69 372,0
7	7	*РСНБ РК 2022*	2001 размерами 32х3,0 мм	м	18	343,0		6 174,0		6 174,0		6 174,0
8	8	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 066,0 3 918,0	148,0 1,0	8 132,0 7 836,0	296,0 2,0			8 132,0
9	9	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	497,0		994,0		994,0		994,0
10	10	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Пластмассовая сигнальная лента	м	18	80,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0
11	11	252-201-0321 *РСНБ РК 2022*	Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду32	шт.	2	4 714,0		9 428,0		9 428,0		9 428,0
			ИТОГО по акту					**191 919,0**	**15 540,0**	**56 090,0**	**0,0**	**191 919,0**
								120 289,0	**3 853,0**	**0,0**	**0,0**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадлчные работы) 6,3%									27888,00
			Итого с затратами на организацию и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом									**605298,00**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									79751,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах									**685049,00**
			Сметная прибыль 5%									**23527,00**
			Итого со сметной прибылью									**708576,00**
			Непредвиденные работы и затраты-3%									20551,00
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**729127,00**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									**783812**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №42 от 30.05.2024 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,98									768135,76
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									92176,29
			ИТОГО									860312,05

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области", БИН 110340019486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекхожаев Б..Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК КОРГАНСТРОЙ" БИН 131240006547
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниязбеков А.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Complex Project" БИН 131240024409
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кушенов И.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)