Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска,Акмолинская область, г.Степногорск, Микрорайон 4, 1** — **190540008496**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№3 от 26.09.2024г.к Договору №59 от 05.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
172	18.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г.Степногорска Акмолинской области"(1,2,3,4,5 этапы)			работа	1	375 043 947,00	375 043 947,00	40 183 280,04
				Итого	1	x	375 043 947,00	40 183 280,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Производственный Директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"

Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		59	05.06.2024 г.							
		доп.согл.№3	26.09.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"	1 751 353 474	334 860 666,96							40 183 280,04	375 043 947
Удержание аванса 30%										112 513 184,10
Итого к оплате										**262 530 762,90**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
И.о. руководителя _____ **Макшанов Т.Д.**

Экспертно технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ **Алиев Ф.Т.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ **Абылаев С.М.**

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"

Реестр актов выполненных работ
за октябрь месяц 2024г

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта, чертежей	Всего с НДС, тенге
4	02-02-01	Наружные сети водопровода L=1101,3 м. Участок 2	5 966 869,00
5	02-03-01	Наружные сети водопровода L=4576,5 м. Участок 3	174 164 848,00
6	02-04-01	Наружные сети водопровода L=3493,4 м. Участок 4	194 912 230,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	**375 043 947,00**

Производственный директор ТОО "Мелиоратор"_____ Абылаев С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №4
приемки выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-02-01. Наружные сети водопровода L=1101,3 м. Участок 2											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС с перемещением до 100м) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	20	55,76	55,76	1 115	1 115	0	234	1 457
					0,00	16,26	0	325		108	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (100-10=90/10) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	20	434,32	434,32	8 686	8 686	0	1 823	11 351

					0,00	126,62	0	2 532		841	
5	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	219	265,38	265,38	58 118	58 118	0	8 948	72 432
					0,00	56,75	0	12 428		5 365	
6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	8,6	4 146,96	0,00	35 664	0	0	25 678	66 249
					4 146,96	0,00	35 664	0		4 907	
7	1101-0102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (для подвозки песчаного крунта) НР=72%	м3 грунта	3,64	152,37	145,80	555	531	3	102	710
					5,78	33,28	21	121		53	
8	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (80 км) Коб =80	1 т·км	465,92	19,00	0,00	8 852	0	8 852	0	9 561
					0,00	0,00	0	0		708	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (привозным песчаным грунтом) НР=99%	м3 основания	3,64	1 887,16	266,09	6 869	969	0	6 103	14 010
					1 621,07	72,44	5 901	264		1 038	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	49,2	1 224,13	0,00	60 227	0	0	43 364	111 878
					1 224,13	0,00	60 227	0		8 287	
11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	166	38,53	38,53	6 396	6 396	0	1 342	8 357
					0,00	11,23	0	1 864		619	

2	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	166	92,34	92,34	15 328	15 328	0	2 498	19 253
					0,00	20,90	0	3 469		1 426	

Итого по разделу 1 **315 257**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 101 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 91 144
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 855
- накладные расходы, тенге 90 093
- сметная прибыль (8 %), тенге 23 352

Раздел 2 Трубопровод

26	1122-0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	33 891,14	25 274,26	33 891	25 274	0	15 485	53 326
					8 616,88	7 024,34	8 617	7 024		3 950	
28	292-001-0004	Отвод 90' SDR9 DN560 (ТД СТЗ Арыстан, цена 492810 тенге с НДС) (кпл)	1 шт	1	440 009,00	0,00	440 009	0	440 009	0	475 210
					0,00	0,00	0	0		35 201	
35	1122-1401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	37	3 625,55	28,97	134 145	1 072	47 303	85 315	237 017
					2 318,13	10,97	85 771	406		17 557	
36	1122-0501-0415	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,028	3 803 665,33	2 911 846,77	106 503	81 532	0	49 303	168 270
					891 818,56	886 794,28	24 971	24 830		12 464	

	241-201-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11(9) СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 560х50,8 мм (560х62,5) Коб =1,01	1 м	28,28	110 050,00	0,00	3 112 214	0	3 112 214	0	3 361 191
					0,00	0,00	0	0		248 977	
Итого по разделу 2					**4 295 014**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			119 359						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			89 628						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			32 260						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 599 526						
		- накладные расходы, тенге			150 103						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			318 149						
Итого по смете					**4 610 271**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			221 171						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			180 771						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			53 265						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 608 381						
		- накладные расходы, тенге			240 196						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			341 502						
		ИТОГО:			**4 610 271**	**0**		**4 610 271**			
		Временные здания и сооружения		**1,04%**	**47 947**			**47 947**			
		Итого с временными			**4 658 218**	**0**		**4 658 218**			
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны		**1,76%**	**81 985**			**81 985**			
		Итого с доп.затратами			**4 740 202**	**0**	**0**	**4 740 202**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**94 804**			**94 804**			
		Итого с непредвиденными затратами			**4 835 006**	**0**	**0**	**4 835 006**			
		в том числе на 2023 год - 46%			**2 224 103**	**0**	**0**	**2 224 103**			
		в том числе на 2024 год - 54%			**2 610 903**	**0**	**0**	**2 610 903**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079			**2 399 807**	**0**	**0**	**2 399 807**			

		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		3 036 481	0	0	3 036 481				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		5 436 288	0	0	5 436 288				
		с понижающим коэф. К=0,98		5 327 562	0	0	5 327 562				
		НДС 12%	12%			639 307	639 307				
		ИТОГО по акту		5 327 562	0	639 307	5 966 869				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Макшанов Т.Д.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Ибрагимова Т. Ф. Бекмов С

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №5
приемки выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-03-01. Наружные сети водопровода L=4576,5 м. Участок 3											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС с перемещением до 100м) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	563	55,76	55,76	31 393	31 393	0	6 591	41 023
					0,00	16,26	0	9 154		3 039	

	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (100-10=90/10) НР=72% Коб =0,2 :К1трр=9;К1трм=9;К1экс=9;К1мат=9;	м3 грунта	563	434,32 0,00	434,32 126,62	244 522 0	244 522 71 287	0	51 327 23 668	319 517
5	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72% Коб =0,77	м3 грунта	2554	265,38 0,00	265,38 56,75	677 781 0	677 781 144 940	0	104 356 62 571	844 708
6	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (мокрый грунт) НР=72% Коб =0,23 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс =1,1; :	м3 грунта	762	291,92 0,00	291,92 62,42	222 443 0	222 443 47 564	0	34 246 20 535	277 224
7	1101-0101-0359	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	2335	331,73 0,00	331,73 70,94	774 590 0	774 590 165 645	0	119 264 71 508	965 362
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с существующими коммуникациями) НР=72% Коб =0,833	м3 грунта	11,9	4 146,96 4 146,96	0,00 0,00	49 349 49 349	0 0	0	35 531 6 790	91 670
9	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с существующими коммуникациями, налипающий грунт) НР=72% Коб =0,167 т.ч.п.3.177:К1трр=1,2;	м3 грунта	2,4	4 976,35 4 976,35	0,00 0,00	11 943 11 943	0 0	0	8 599 1 643	22 186

10	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,77	м3 грунта	86	4 146,96	0,00	356 639	0	0	256 780	662 492
					4 146,96	0,00	356 639	0		49 073	
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР=72% Коб =0,23 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; :	м3 грунта	25,7	4 976,35	0,00	127 892	0	0	92 082	237 573
					4 976,35	0,00	127 892	0		17 598	
12	1101-0205-0304	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	79,4	6 168,20	0,00	489 755	0	0	352 624	909 769
					6 168,20	0,00	489 755	0		67 390	
13	1101-0102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (для подвозки песчаного крунта) НР=72%	м3 грунта	71,617	152,37	145,80	10 912	10 442	57	2 014	13 960
					5,78	33,28	414	2 383		1 034	
14	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (80 км) Коб =80	1 т·км	9166,976	19,00	0,00	174 173	0	174 173	0	188 106
					0,00	0,00	0	0		13 934	
15	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (привозным песчаным грунтом) НР=99%	м3 основания	71,617	1 887,16	266,09	135 153	19 057	0	120 071	275 642
					1 621,07	72,44	116 096	5 188		20 418	
17	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (при пересечении с существующими коммуникациями) НР=72%	м3 грунта	4,6	1 224,13	0,00	5 631	0	0	4 054	10 460
					1 224,13	0,00	5 631	0		775	

18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1162	1 224,13	0,00	1 422 439	0	0	1 024 156	2 642 323
					1 224,13	0,00	1 422 439	0		195 728	
19	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4465	38,53	38,53	172 036	172 036	0	36 102	224 790
					0,00	11,23	0	50 142		16 651	
20	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	4465	92,34	92,34	412 298	412 298	0	67 189	517 846
					0,00	20,90	0	93 319		38 359	

Итого по разделу 1 **8 244 651**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 580 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 564 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	589 622
- материалы, изделия и конструкции, тенге	174 229
- накладные расходы, тенге	2 314 988
перевозка грузов, тенге	174 173
- сметная прибыль (8 %), тенге	610 715

Раздел 2 Трубопровод

44	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (монтаж учтен в монтаже заглушек)	1 шт.	1	2 504,00	0,00	2 504	0	2 504	0	2 704
					0,00	0,00	0	0		200	
47	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (7 шт учтены в монтаже фасонных частей) НР=99%	фланец	3	1 659,04	94,35	4 977	283	243	4 407	10 135
					1 483,78	0,00	4 451	0		751	
48	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	3	4 905,00	0,00	14 715	0	14 715	0	15 892

					0,00	0,00	0	0		1 177	
49	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка (4 шт учтены в монтаже фасонных частей) НР=99%	фланец	2	2 527,29	178,87	5 055	358	246	4 448	10 263
					2 225,66	20,70	4 451	41		760	
50	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	2	8 203,00	0,00	16 406	0	16 406	0	17 718
					0,00	0,00	0	0		1 312	
51	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР=99%	фланец	3	31 782,75	22 980,28	95 348	68 941	1 925	44 788	151 347
					8 160,77	6 919,27	24 482	20 758		11 211	
52	241-116-0419	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	3	91 814,00	0,00	275 442	0	275 442	0	297 477
					0,00	0,00	0	0		22 035	
53	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (индивидуальный фланец 500мм) Коб =60	1 т	0,732	973 520,00	0,00	712 617	0	712 617	0	769 626
					0,00	0,00	0	0		57 009	
57	1122-0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	12	33 891,14	25 274,26	406 694	303 291	0	185 818	639 912
					8 616,88	7 024,34	103 403	84 292		47 401	
58	292-001-0002	Фланцевое соединение (втулка+свободный фланец) SDR9 DN560 (ТД СТЗ Арыстан, цена 4542613 тенге с НДС) (кпл)	1 компл	12	4 055 904,00	0,00	48 670 848	0	48 670 848	0	52 564 516
					0,00	0,00	0	0		3 893 668	
59	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка (заглушка фланцевая) НР=99%	фланец	3	31 782,75	22 980,28	95 348	68 941	1 925	44 788	151 347
					8 160,77	6 919,27	24 482	20 758		11 211	

	241-117-0212	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 500 мм (применит)	1 шт.	3	97 194,00	0,00	291 582	0	291 582	0	314 909
					0,00	0,00	0	0		23 327	
74	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,001	702 435,31	102 095,65	702	102	26	607	1 414
					574 087,36	38 962,37	574	39		105	
77	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =1,004	1 м	1,004	2 123,00	0,00	2 131	0	2 131	0	2 302
					0,00	0,00	0	0		171	
78	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (80мм, 100мм) НР=99%	км трубопровода	0,00075	808 911,47	162 556,51	607	122	25	503	1 198
					612 662,40	64 319,92	459	48		89	
80	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =1,004	1 м	0,753	4 695,00	0,00	3 535	0	3 535	0	3 818
					0,00	0,00	0	0		283	
81	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0008	1 245 897,07	340 227,43	997	272	71	747	1 883
					816 883,20	126 356,59	654	101		140	
82	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм Коб =1,004	1 м	0,8032	7 849,00	0,00	6 304	0	6 304	0	6 809
					0,00	0,00	0	0		504	
83	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0078	3 897 127,14	1 763 798,22	30 398	13 758	1 472	19 636	54 036
					1 944 635,84	598 226,72	15 168	4 666		4 003	
84	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм Коб =1,004	1 м	7,8312	57 288,00	0,00	448 634	0	448 634	0	484 524

					0,00	0,00	0	0		35 891	
92	1122-0501-0415	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,5509	3 803 665,33	2 911 846,77	2 095 439	1 604 136	0	970 039	3 310 717
					891 818,56	886 794,28	491 303	488 535		245 238	
93	241-201-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11(9) СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 560x50,8 мм (560x62,5) Коб =1,01	1 м	556,409	110 050,00	0,00	61 232 810	0	61 232 810	0	66 131 435
					0,00	0,00	0	0		4 898 625	
Итого по разделу 2					**124 943 983**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			669 428						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 060 204						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			619 239						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			111 683 462						
		- накладные расходы, тенге			1 275 780						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			9 255 110						
Раздел 3 Колодцы											
3.1 Круглые колодцы											
3.2 Прямоугольные колодцы											
126	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (плиты днища, перекрытий)	1 м3	8,06	91 351,00	0,00	736 289	0	736 289	0	795 192
					0,00	0,00	0	0		58 903	
3.4 Гильзы											
140	241-201-0926	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 710x27,2 мм (гильзы 0,25мм) Коб =60	1 м	6	90 084,00	0,00	540 504	0	540 504	0	583 744
					0,00	0,00	0	0		43 240	
Итого по разделу 3					**1 378 937**						

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 276 793
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 143
Итого по смете	**134 567 571**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 249 586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 624 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 208 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	113 134 484
- накладные расходы, тенге	3 590 768
перевозка грузов, тенге	174 173
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 967 968

		ИТОГО:		**134 567 571**	**0**		**134 567 571**				
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**1 399 503**			**1 399 503**				
		Итого с временными		**135 967 074**	**0**		**135 967 074**				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	**1,76%**	**2 393 020**			**2 393 020**				
		Итого с доп.затратами		**138 360 094**	**0**	**0**	**138 360 094**				
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**2 767 202**			**2 767 202**				
		Итого с непредвиденными затратами		**141 127 296**	**0**	**0**	**141 127 296**				
		в том числе на 2023 год - 46%		**64 918 556**	**0**	**0**	**64 918 556**				
		в том числе на 2024 год - 54%		**76 208 740**	**0**	**0**	**76 208 740**				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		**70 047 122**	**0**	**0**	**70 047 122**				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		**88 630 765**	**0**	**0**	**88 630 765**				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		**158 677 887**	**0**	**0**	**158 677 887**				
		с понижающим коэф. К=0,98		**155 504 329**	**0**	**0**	**155 504 329**				

		НДС 12%	12%			18 660 519	18 660 519				
		ИТОГО по акту		155 504 329	0	18 660 519	174 164 848				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Макшанов Т.Д.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №3 от 26.09.2024 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №6
приемки выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-04-01. Наружные сети водопровода L=3493,4 м. Участок 4											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС с перемещением до 100м) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	953	55,76	55,76	53 139	53 139	0	11 157	69 440
					0,00	16,26	0	15 496		5 144	

	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%:К1трр=9;К1трм=9;К1экс=9;К1мат=9;	м3 грунта	953	434,32 0,00	434,32 126,62	413 907 0	413 907 120 669	0	86 882 40 063	540 852
5	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72% Коб =0,817	м3 грунта	6694	265,38 0,00	265,38 56,75	1 776 454 0	1 776 454 379 885	0	273 517 163 998	2 213 968
6	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72% Коб =0,183 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1; :	м3 грунта	1499	291,92 0,00	291,92 62,42	437 588 0	437 588 93 568	0	67 369 40 397	545 353
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,833 :	м3 грунта	277,6	4 146,96 4 146,96	0,00 0,00	1 151 196 1 151 196	0 0	0	828 861 158 405	2 138 462
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР=72% Коб =0,167 т.ч.п.3.177:К1трр=1,2;	м3 грунта	55,6	4 976,35 4 976,35	0,00 0,00	276 685 276 685	0 0	0	199 213 38 072	513 970
9	1101-0102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (для подвозки песчаного грунта) НР=72%	м3 грунта	113,347	152,37 5,78	145,80 33,28	17 271 655	16 526 3 772	90	3 188 1 637	22 095

10	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (80 км) Коб =80	1 т·км	14508,416	19,00	0,00	275 660	0	275 660	0	297 713
					0,00	0,00	0	0		22 053	
11	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (привозным песчаным грунтом) НР=99%	м3 основания	113,347	1 887,16	266,09	213 904	30 161	0	190 035	436 254
					1 621,07	72,44	183 743	8 211		32 315	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	2008	1 224,13	0,00	2 458 053	0	0	1 769 798	4 566 079
					1 224,13	0,00	2 458 053	0		338 228	
13	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	6166	38,53	38,53	237 576	237 576	0	49 856	310 426
					0,00	11,23	0	69 244		22 995	
14	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	6166	92,34	92,34	569 368	569 368	0	92 786	715 127
					0,00	20,90	0	128 869		52 972	

Итого по разделу 1 **12 369 739**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 070 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 534 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 819 713
- материалы, изделия и конструкции, тенге 275 749
- накладные расходы, тенге 3 572 661

перевозка грузов, тенге 275 660

- сметная прибыль (8 %), тенге 916 277

Раздел 2 Трубопровод

33	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (1 шт учтена в монтаже фасонных частей) НР=99%	фланец	2	1 659,04	94,35	3 318	189	162	2 938	6 756
					1 483,78	0,00	2 968	0		500	
34	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4 905,00	0,00	9 810	0	9 810	0	10 595
					0,00	0,00	0	0		785	
37	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка (1шт учтена в монтаже фасонных частей) НР=99%	фланец	1	4 940,26	343,98	4 940	344	318	4 256	9 932
					4 278,22	20,70	4 278	21		736	
38	241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	1 шт.	1	18 934,00	0,00	18 934	0	18 934	0	20 449
					0,00	0,00	0	0		1 515	
39	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР=99%	фланец	1	31 782,75	22 980,28	31 783	22 980	642	14 929	50 449
					8 160,77	6 919,27	8 161	6 919		3 737	
40	241-116-0419	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	1	91 814,00	0,00	91 814	0	91 814	0	99 159
					0,00	0,00	0	0		7 345	
41	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (индивидуальный фланец 500мм) Коб =20	1 т	0,366	973 520,00	0,00	356 308	0	356 308	0	384 813
					0,00	0,00	0	0		28 505	
42	1122-0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	6	33 891,14	25 274,26	203 347	151 646	0	92 909	319 956
					8 616,88	7 024,34	51 701	42 146		23 700	
43	292-001-0002	Фланцевое соединение (втулка+свободный фланец) SDR9 DN560 (ТД СТЗ Арыстан, цена 4542613 тенге с НДС) (кпл)	1 компл	6	4 055 904,00	0,00	24 335 424	0	24 335 424	0	26 282 258
					0,00	0,00	0	0		1 946 834	

44	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка (заглушка фланцевая) НР=99%	фланец	1	31 782,75	22 980,28	31 783	22 980	642	14 929	50 449
					8 160,77	6 919,27	8 161	6 919		3 737	
45	241-117-0212	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 500 мм	1 шт.	1	97 194,00	0,00	97 194	0	97 194	0	104 970
					0,00	0,00	0	0		7 776	
55	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0005	808 911,47	162 556,51	404	81	17	335	799
					612 662,40	64 319,92	306	32		59	
56	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =1,004	1 м	0,502	4 695,00	0,00	2 357	0	2 357	0	2 545
					0,00	0,00	0	0		189	
59	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0004	1 915 348,12	781 591,53	766	313	53	508	1 376
					1 000 681,92	281 706,01	400	113		102	
60	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм Коб =1,004	1 м	0,4016	20 158,00	0,00	8 095	0	8 095	0	8 743
					0,00	0,00	0	0		648	
61	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0037	3 897 127,14	1 763 798,22	14 419	6 526	698	9 315	25 633
					1 944 635,84	598 226,72	7 195	2 213		1 899	
62	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм Коб =1,004	1 м	3,7148	57 288,00	0,00	212 813	0	212 813	0	229 839
					0,00	0,00	0	0		17 025	
66	1122-0501-0415	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,8719	3 803 665,33	2 911 846,77	3 316 416	2 538 839	0	1 535 265	5 239 815

					891 818,56	886 794,28	777 577	773 196		388 134	
67	241-201-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11(9) СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 560x50,8 мм (560x62,5) Коб =1,01	1 м	880,619	110 050,00	0,00	96 912 121	0	96 912 121	0	104 665 091
					0,00	0,00	0	0		7 752 970	

Итого по разделу 2 **137 513 625**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 860 747
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 743 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 831 559
- материалы, изделия и конструкции, тенге 122 047 403
- накладные расходы, тенге 1 675 383
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 186 194

Раздел 3 Колодцы

3.2 Прямоугольные колодцы

100	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (плиты днища, перекрытий)	1 м3	4,08	91 351,00	0,00	372 712	0	372 712	0	402 529
					0,00	0,00	0	0		29 817	

3.4 Гильзы

109	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм и более. Установка (в сухих грунтах) НР=110%	гильза	5	1 788,36	1,43	8 942	7	91	9 728	20 163
					1 768,64	0,00	8 843	0		1 494	
110	241-201-0926	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 710x27,2 мм (гильзы) Коб =20	1 м	3	90 084,00	0,00	270 252	0	270 252	0	291 872

				0,00	0,00	0	0		21 620	

Итого по разделу 3	**714 564**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	643 056
- накладные расходы, тенге	9 728
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 931
Итого по смете	**150 597 928**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 939 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 278 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 651 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122 966 208
- накладные расходы, тенге	5 257 772
перевозка грузов, тенге	275 660
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 155 402

ИТОГО:		**150 597 928**	**0**		**150 597 928**				
Временные здания и сооружения	**1,04%**	**1 566 218**			**1 566 218**				
Итого с временными		**152 164 147**	**0**		**152 164 147**				
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	**1,76%**	**2 678 089**			**2 678 089**				
Итого с доп.затратами		**154 842 236**	**0**	**0**	**154 842 236**				
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**3 096 845**			**3 096 845**				
Итого с непредвиденными затратами		**157 939 081**	**0**	**0**	**157 939 081**				
в том числе на 2023 год - 46%		**72 651 977**	**0**	**0**	**72 651 977**				
в том числе на 2024 год - 54%		**85 287 104**	**0**	**0**	**85 287 104**				
в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		**78 391 483**	**0**	**0**	**78 391 483**				
в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		**99 188 901**	**0**	**0**	**99 188 901**				
Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		**177 580 385**	**0**	**0**	**177 580 385**				

		с понижающим коэф. К=0,98		174 028 777	0	0	174 028 777				
		НДС 12%	12%			20 883 453	20 883 453				
		ИТОГО по акту		174 028 777	0	20 883 453	194 912 230				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Маканова Т.Д.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Ибрагимова А. А. Бекаев С.