Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"07" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Шинтаев Айбек Унербаевич, БИН 031040000364, 050031, г. Алматы, ул. Толе би 302, тел. +7 (727) 330-06-79,
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Шинтаева Айбека Унербаевича,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2016 «Сокол - Сарбайская» в Костанайской области, г. Рудный; Республика Казахстан, Костанайская область, Тарановский р-н.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», Атакулов Ермаханбет Тиллабекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЭнергоСтройПроект» (ГСЛ № 05079 от 22.08.2019 г., ГСЛ № 05079 от 22.08.2019 г.); ТОО «Тыныс Ecology Group» (ГСЛ №01384Р от 18.03.2011 г.); ТОО «Эко Way» (ГСЛ № 01487Р от 26.07.2012 г.); ТОО «Карэлектроспецстрой» (ГСЛ № 15014630 от 05.08.2015 г.); ТОО «КАНКОР-Проект» (Аккредитация № 00017 от 18.04.2018 г.) ТОО «Центральная научно-производственная строительная лаборатория» (Аккредитация № KZ.И.02.0122 от 29.06.2016 г.); ТОО «АлатауЭнергоПроект» (ГСЛ №005700 от 24.07.2017г.); ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод».
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЭнергоСтройПроект», № 22046
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) заключением ТОО «НУРЭКСПЕРТ» от 14 августа 2020 года № НЭ-0104/20 и приказом АО «KEGOC» № 157 от 26.08.2020 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 220 кВ Л-2016 Сокол - Сарбайская	**км.**	**8,575**	**8,575**	**8,575**	**8,575**
в том числе:					
Фундамент Ф4-2	шт	4	4	4	4
Провод сталеалюминевый неизолированный АС 300/39	км/тн	53,5/60,6	53,5/60,6	53,5/60,6	53,5/60,6
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1370 (140)	км/тн	14,1/8,85	14,1/8,85	14,1/8,85	14,1/8,85
Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт	1410	1410	1410	1410
ПСВ120Б	шт	1352	1352	1352	1352
ПС70Е	шт	58	58	58	58

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 22046-396-01-ПП Паспорт проекта; 22046-373-01-ПЗ Пояснительная записка; 22046-330-26-ЭВ Комплексный проект; 22046-374-28-т.1 Сметная документация; 22046-374-28-т.2 Прайс-листы; 22046-392-01-ООС Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: "27" августа 2020 года;

окончание работ "27" октября 2021 года;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5 месяца;

фактически, месяц: 14 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

90,44 % и фактически применено 63,18 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2016 «Сокол - Сарбайская» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шинтаев Айбек Унербаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

"Промстрой-Энерго"

Приказ

№ 212 от 22.12.2021.

Об утверждении Акта приемки объекта в эксплуатацию

В связи с завершением строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2016 «Сокол - Сарбайская» и в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Акт приёмки объекта в эксплуатацию «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2016 «Сокол - Сарбайская» со сметной стоимостью основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 196 921,46121 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 178 649,11396 тысяч тенге, прочие затраты 18 272,34725 тысяч тенге.

2. Филиалу АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» (Алпысбаев) внести соответствующие изменения в балансовую стоимость имущества указанного филиала.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управляющего директора по эксплуатации и капитальному строительству Атакулова Е.Т.

Председатель Правления **К. Молдабаев**

Рассылка: ДКС, ЮД, ДЭ, ДБНУ, филиал АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС».

Визы:	Жазыкбаев	Сафуани	Атакулов
	Омаров	Муканова	Арыстанов
	Койшыманов		

Исп. Омарбеков А.Б., тел. 17-25.