Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Сарайшык, 47** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №52-8 к Договору №52 от 16.06.2021 (Жайык-Шалкар)

Номер документа	Дата составления
113	23.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО			усл	1	54 882 007,82	54 882 007,82	5 880 215,12
				Итого	1	x	54 882 007,82	5 880 215,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мергасимов М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2024

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"**

Объект: **«Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка**

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 года №336

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №52-8 к договору №52 от 16.06.2021 года	31.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка	**465 191 000,00**	**465 191 000,00**	**49 001 792,70**				**5 880 215,12**	**54 882 007,82**
Удержание аванса 30%		**139 557 300,00**	**14 700 537,81**				**1 764 064,54**	**16 464 602,35**
Итого к оплате		**325 633 700,00**	**34 301 254,89**				**4 116 150,59**	**38 417 405,47**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" _____ **Мулдашев М.Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО Строй Потенциал

_____ **Айкожаев Б Т**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Павлодарский речной порт**

Председатель правления _____ **Батырханов К.Н.**

Заказчик: ГУ " Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: «Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка

РЕЕСТР №4

принятых актов выполненных работ по объекту:

"Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО". Корректировка

Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость строительства	Выполнено с начало строительства	2024 год											остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
				Акт №1 за август	Акт №2 за август	Акт №3 за август	Акт №4 за август	Акт №5 за август	Акт №6 за август	Акт №7 за август	Акт №8 за октябрь	Акт №9 за октябрь	Акт №10 за октябрь	Акт №11 за октябрь		
2	3															
	"Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО". Корректировка.	**4 668 117 674,09**	**465 191 000,00**	**87 898 816,66**	**933 590,69**	**36 226 845,25**	**137 563 986,10**	**1 334 753,49**	**2 644 304,87**	**3 695 818,37**	**140 010 876,75**	**49 072 364,88**	**5 578 040,28**	**231 602,66**	**4 202 926 674,09**	**9,96528%**
	Линейные сооружения оросительной системы															
2-01	Линейные сооружения оросительной системы	859 532 040,52	414 546 044,39	87 898 816,66			137 563 986,10				**140 010 876,75**	**49 072 364,88**				
	ИТОГО	**859 532 040,52**	**414 546 044,39**	**87 898 816,66**			**137 563 986,10**	**-**	**-**		**140 010 876,75**	**49 072 364,88**				
	Гидротехнические решения. Водозаборный ковш.															
2-02	Водозаборный ковш	61 298 929,56														
	ИТОГО	**61 298 929,56**														
	Гидротехнические решения. Сооружения на канале.															
2-03-01	Сооружения на канале	744 262 564,30														
	ИТОГО	**744 262 564,30**														
	Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты.															
2-04	Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты	19 892 129,39	6 511 630,97		933 590,69								**5 578 040,28**			
	ИТОГО	**19 892 129,39**	**6 511 630,97**		**933 590,69**								**5 578 040,28**			
	Плавучая насосная станция на пантоне 8м3/с															
2-05-01	ТХ	1 416 645 379,45														
2-05-02	Наружное водоснабжение	232 210 888,14	1 566 356,15					1 334 753,49						**231 602,66**		
2-05-03	Земляные работы	5 840 014,03														
	ИТОГО	**1 654 696 281,62**	**1 566 356,15**					**1 334 753,49**						**231 602,66**		
	Блочно-модульная насосная станция															
2-06-01	ТХ	557 786 151,63														
2-06-02	Земляные работы	2 287 819,11														
2-06-03	Наружное водоснабжение	53 223 222,61														
	ИТОГО	**613 297 193,35**														
	Аванкамер №1															
2-07	Строительные работы	58 556 457,52	38 871 150,12			36 226 845,25			2 644 304,87							
	ИТОГО	**58 556 457,52**	**38 871 150,12**			**36 226 845,25**			**2 644 304,87**							
	Авикамера №2															
2-08	Строительные работы	43 318 935,10														
	ИТОГО	**43 318 935,10**														
	Пешеходный мостик															
2-09-01	Конструкции металлические	3 344 073,18														
2-09-02	Конструкции железобетонные	3 257 248,06														
	ИТОГО	**6 601 321,24**														
	Конструкции металлические															
2-10	Конструкции металлические. Площадка обслуживания	1 914 425,62														
	ИТОГО	**1 914 425,62**														
	Жилой дом с хозпостройками															
3-01-01	Жилой дом	36 101 691,52														
3-01-02	Отопление и электричество жилого дома	5 695 718,21														
3-01-03	Сарай	9 981 288,77														

3-01-04	Мобильное здание КПП	4 867 373,55															
	ИТОГО	**56 646 072,06**															
	1-ЭСН Электротехнические решения																
4-01	Сети ВЛЗ-10кВ, КЛ-10кВ иКЛ-0.4 кВ	258 949 334,76															
	ИТОГО	**258 949 334,76**															
	2-ЭСН Электротехническое решение																
4-02	Сети ВЛ-10кВ, КЛ-0.4кВ часть 1	167 410 520,28															
	ИТОГО	**167 410 520,28**															
	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №1																
7-01	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №1	37 684 895,90															
	ИТОГО	**37 684 895,90**															
	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №2																
7-02	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №2	45 412 962,75															
	ИТОГО	**45 412 962,75**															
8-01	**Временная дорога**																
8-01	Временная дорога	38 643 610,01	**3 695 818,37**							3 695 818,37							
	ИТОГО	**38 643 610,01**	**3 695 818,37**							**3 695 818,37**							
	ВСЕГО	**4 668 117 674,09**															

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" Мухтанов М.Т.

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт"

Председатель правления Нагибулинов К.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Павлодарский речной порт
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : 2-01 Линейные сооружения оросительной системы
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №52-8 к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01 Линейные сооружения оросительной системы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Подводящий канал от канала Жайык-Шалкар к озеру Жайык-Шалкар										
1	31	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	1 645,518	148,0 0,0	148,0 35,0	243 536,72 0,0	243 536,72 57 593,2			243 536,72	
2	32	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	35 993,538	311,0 0,0	311,0 58,0	11 193 990,3 0,0	11 193 990,3 2 087 625,15			11 193 990,3	
3	33	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	634,4422	311,0 0,0	311,0 58,0	197 311,52 0,0	197 311,52 36 797,6			197 311,52	
4	34	6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	211,9222	212,0 18,0	194,0 36,0	44 927,54 3 814,58	41 112,82 7 629,16			44 927,54	
5	35	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	411,124	309,0 0,0	309,0 58,0	127 037,26 0,0	127 037,4 23 845,22			127 037,26	
6	36	412-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	3 946,7904	61,0		240 754,22				240 754,22	
7	37	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	11,396	309,0 0,0	309,0 58,0	3 521,42 0,0	3 521,28 660,94			3 521,42	
8	38	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	72,9344	83,0		6 053,6				6 053,6	
9	39	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	332,9312	309,0 0,0	309,0 58,0	102 875,78 0,0	102 875,78 19 310,06			102 875,78	
10	40	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	532,68992	283,0		150 751,3				150 751,3	
11	41	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	27 399,15	341,0 288,0	53,0 11,0	9 343 110,15 7 890 955,2	1 452 154,95 301 390,65			9 343 110,15	
12	42	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	11 921,7	4,0 0,0	4,0 1,0	47 686,8 0,0	47 686,8 11 921,7			47 686,8	
13	43	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	16 631,4345	164,0 111,0	53,0 10,0	2 727 555,3 1 846 089,3	881 466,0 166 314,3			2 727 555,3	
14	44	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	1 763,055	148,0 0,0	148,0 35,0	260 932,2 0,0	260 932,2 61 707,0			260 932,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Подводящий канал от канала Жайык-Шалкар к озеру Жайык-Шалкар					**24 690 044,11**	**14 551 625,77**	**0,0**	**0,0**	**24 690 044,11**	
								9 740 859,08	**2 774 794,98**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 3: Канал Солянка										
15	45	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 1	$м^3$	0,004	148,0 0,0	148,0 35,0	0,59 0,0	0,59 0,14			0,59	
16	46	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	0,0032	311,0 0,0	311,0 58,0	1,0 0,0	1,0 0,19			1,0	
17	50	412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	0,0048	50,0		0,24				0,24	
			Итого по разделу 3: Канал Солянка					**1,83** **0,0**	**1,59** **0,33**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1,83**	
			Раздел 4: Работы по срезке кустарников										
18	154	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,39	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	20 756,0 0,0	20 756,0 4 970,0			20 756,0	
19	155	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	0,39	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	8 915,0 0,0	8 915,0 2 485,0			8 915,0	
20	156	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,85	254,0		1 486,0				1 486,0	
21	157	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	216,45	44,0		9 524,0				9 524,0	
22	158	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	4,05	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	215 541,0 0,0	215 541,0 51 609,0			215 541,0	
23	159	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	4,05	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	92 579,0 0,0	92 579,0 25 803,0			92 579,0	
24	160	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	60,75	254,0		15 430,0				15 430,0	
25	161	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 430	44,0		106 920,0				106 920,0	
26	162	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,59	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	31 400,0 0,0	31 399,0 7 518,0			31 400,0	
27	163	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	0,59	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	13 487,0 0,0	13 487,0 3 759,0			13 487,0	
28	164	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,85	254,0		2 248,0				2 248,0	
29	165	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	371,7	44,0		16 355,0				16 355,0	
30	166	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,48	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	25 546,0 0,0	25 546,0 6 117,0			25 546,0	
31	167	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие		0,48	22 859,0	22 859,0	10 972,0	10 972,0			10 972,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				га		0,0	6 371,0	0,0	3 058,0				
32	168	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,2	254,0		1 829,0				1 829,0	
33	169	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	309,6	44,0		13 622,0				13 622,0	
34	170	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,26	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	13 837,0 0,0	13 837,0 3 313,0			13 837,0	
35	171	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	0,26	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	5 943,0 0,0	5 943,0 1 656,0			5 943,0	
36	172	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,9	254,0		991,0				991,0	
37	173	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	171,6	44,0		7 550,0				7 550,0	
38	174	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	2,49	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	132 518,0 0,0	132 518,0 31 730,0			132 518,0	
39	175	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	2,49	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	56 919,0 0,0	56 919,0 15 864,0			56 919,0	
40	176	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	37,35	254,0		9 487,0				9 487,0	
41	177	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 680,75	44,0		73 953,0				73 953,0	
42	178	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,44	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	23 417,0 0,0	23 417,0 5 607,0			23 417,0	
43	179	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	0,44	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	10 058,0 0,0	10 058,0 2 803,0			10 058,0	
44	180	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,6	254,0		1 676,0				1 676,0	
45	181	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	303,6	44,0		13 358,0				13 358,0	
46	182	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,89	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	47 366,0 0,0	47 366,0 11 341,0			47 366,0	
47	183	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	0,89	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	20 345,0 0,0	20 344,0 5 670,0			20 345,0	
48	184	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,35	254,0		3 391,0				3 391,0	
49	185	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	627,45	44,0		27 608,0				27 608,0	
50	186	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые		3,68	53 220,0	53 220,0	195 850,0	195 849,0			195 850,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				га		0,0	12 743,0	0,0	46 894,0				
51	187	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	3,68	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	84 121,0 0,0	84 121,0 23 445,0			84 121,0	
52	188	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	55,2	254,0		14 021,0				14 021,0	
53	189	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 760	44,0		121 440,0				121 440,0	
54	190	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,61	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	32 464,0 0,0	32 464,0 7 773,0			32 464,0	
55	191	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	0,61	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	13 944,0 0,0	13 944,0 3 886,0			13 944,0	
56	192	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,15	254,0		2 324,0				2 324,0	
57	193	412-101-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	466,65	42,0		19 599,0				19 599,0	
58	194	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,62	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	32 996,0 0,0	32 997,0 7 901,0			32 996,0	
59	195	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	0,62	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	14 173,0 0,0	14 173,0 3 950,0			14 173,0	
60	196	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,3	254,0		2 362,0				2 362,0	
61	197	412-101-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	492,9	42,0		20 702,0				20 702,0	
62	198	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,78	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	41 512,0 0,0	41 512,0 9 940,0			41 512,0	
63	199	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	0,78	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	17 830,0 0,0	17 830,0 4 969,0			17 830,0	
64	200	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,7	254,0		2 972,0				2 972,0	
65	201	412-101-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	643,5	42,0		27 027,0				27 027,0	
66	202	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	47,08	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	2 505 598,0 0,0	2 505 597,0 599 940,0			2 505 598,0	
67	203	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие	га	47,08	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	1 076 202,0 0,0	1 076 202,0 299 947,0			1 076 202,0	
68	204	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	706,2	254,0		179 375,0				179 375,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	205	412-101-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т·км	47 315,4	42,0		1 987 247,0				1 987 247,0	
70	206	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые**	га	5,04	53 220,0 0,0	53 220,0 12 743,0	268 229,0 0,0	268 229,0 64 225,0			268 229,0	
71	207	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие**	га	5,04	22 859,0 0,0	22 859,0 6 371,0	115 209,0 0,0	115 210,0 32 110,0			115 209,0	
72	208	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	75,6	254,0		19 202,0				19 202,0	
73	209	412-101-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т·км	6 652,8	42,0		279 418,0				279 418,0	
			Итого по разделу 4: Работы по срезке кустарников					**8 108 844,0** **0,0**	**5 127 725,0** **1 288 283,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**8 108 844,0**	
								32 798 889,94	19 679 352,36	0,0	0,0	32 798 889,94	
			ИТОГО по акту					9 740 859,08	4 063 078,31	0,0	0,0		
												3 378 285,66	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)									**36 177 175,6**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 808 858,78	
			Сметная прибыль (5%)									1 085 315,27	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)									**39 071 349,65**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 409 966,85	
			в том числе на 2024 год-42%									22 661 382,80	
			в том числе на 2025 год-58%									17 640 714,37	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									26 173 897,13	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155									**43 814 611,50**	
			ВСЕГО									5 257 753,38	
			НДС (12%)									**49 072 364,88**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления Батырханов К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области")

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

ТОО Строй Потенциал Айкожаев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО фирма "Строй-ТЕХ" **Ахметов Ж.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-04 Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №52-8 к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 2-04 Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты. работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундамент под трубопровод Фм-1										
1	36	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	33,95	329,0 0,0	329,0 66,0	11 169,5 0,0	11 169,5 2 240,5			11 169,5	
2	37	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	м³	1,05	5 586,0 5 586,0	0,0 0,0	5 865,5 5 865,5	0,0 0,0			5 865,5	
3	38	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	23,5	329,0 0,0	329,0 66,0	7 731,5 0,0	7 731,5 1 551,0			7 731,5	
4	39	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	23,5	607,0 371,0	236,0 74,0	14 264,5 8 718,5	5 546,0 1 739,0			14 264,5	
5	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	2,9	46 033,0 5 359,0	2 705,0 512,0	133 496,0 15 541,0	7 845,0 1 485,0	110 110,0		133 496,0	
6	41	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	23	55 566,0 18 854,0	1 702,0 489,0	1 278 018,0 433 642,0	39 146,0 11 247,0	805 230,0		1 278 018,0	
7	42	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	1,1878	84 132,0 80 062,0	2 546,0 685,0	99 932,0 95 098,0	3 024,0 814,0	1 810,0		99 932,0	
8	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3775	331 379,0		125 095,5		125 095,5		125 095,5	
9	44	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1831	314 413,0		57 569,0		57 569,0		57 569,0	
10	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0333	340 531,0		11 339,5		11 339,5		11 339,5	
11	47	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,3549	403 749,0		143 290,5		143 290,5		143 290,5	
12	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0072	340 531,0		2 452,0		2 452,0		2 452,0	
13	49	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,7242	1 035 121,0 1 031 208,0	3 913,0 1 196,0	749 635,0 746 801,0	2 834,0 866,0			749 635,0	

14	50	1141-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	9	1 800,0 1 764,0	33,0 0,0	16 200,0 15 876,0	297,0 0,0	27,0		16 200,0	
15	51	1141-0105-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0018	192 974,0 25 691,0	22 098,0 7 343,0	347,0 46,0	40,0 13,0	261,0		347,0	
16	52	1141-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0279	304 454,0 48 087,0	25 231,0 6 823,0	8 494,0 1 342,0	704,0 190,0	6 448,0		8 494,0	
17	53	1141-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	75,6	2 524,0 2 519,0	2,0 0,0	190 814,0 190 436,0	151,0 0,0	227,0		190 814,0	
18	54	1141-0105-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01512	192 974,0 25 691,0	22 098,0 7 343,0	2 918,0 388,0	334,0 111,0	2 196,0		2 918,0	
19	55	1141-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,24192	304 454,0 48 087,0	25 231,0 6 823,0	73 654,0 11 633,0	6 104,0 1 651,0	55 917,0		73 654,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент под трубопровод Фм-1					**2 932 285,5** **1 525 387,0**	**84 926,0** **21 907,5**	**1 321 972,5** **0,0**	**0,0** **0,0**	**2 932 285,5**	
			Раздел 4: Фундамент под БКТП										
20	64	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,266	40 259,0 5 359,0	2 705,0 512,0	131 486,0 17 502,0	8 834,0 1 672,0	105 149,0		131 486,0	
21	65	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	12,152	49 534,0 8 490,0	4 195,0 823,0	601 937,0 103 170,0	50 978,0 10 001,0	447 789,0		601 937,0	
22	68	6121-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,03226	1 938 348,0 1 613 825,0	234 796,0 67 180,0	62 531,0 52 062,0	7 574,0 2 167,0	2 895,0		62 531,0	
			Итого по разделу 4: Фундамент под БКТП					**795 954,0** **172 734,0**	**67 386,0** **13 840,0**	**555 833,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**795 954,0**	
			ИТОГО по акту					**3 728 239,5** **1 698 121,0**	**152 312,0** **35 747,5**	**1 877 805,5** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 728 239,5**	

Итого по акту	**3 728 239,5**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)	384 008,67
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**4 112 248,17**
Сметная прибыль (5%)	205 612,41
Непредвиденные работы и затраты (3%)	123 367,45
Итого с непредвиденными работами и затратами	**4 441 228,02**
в том числе на 2024 год-42%	1 865 315,77
в том числе на 2025 год-58%	2 575 912,25
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	2 005 214,45
Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155	2 975 178,65
ВСЕГО	**4 980 393,10**
НДС (12%)	597 647,17
Итого с НДС	**5 578 040,28**

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления

(должность, подпись, расшифровка подписи) Батырханов К.Н.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мулдашев М.Т.

М.П.

ТОО Строй Потенциал

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Айкожаев Б.Т.

ТОО фирма "Строй-ТЕХ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ахметов Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-05 Плавучая насосная станция на пантоне 8м3/с**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №52-8 к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №11

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 2-05-02 Наружное водоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 3	м³	373,0076	415,0 0,0	415,0 77,0	154 798,15 0,0	154 798,16 28 721,59			154 798,13	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**154 798,15** 0,0	**154 798,16** **28 721,59**	**0,0** 0,0	**0,0** 0,0	**154 798,13**	
			ИТОГО по акту					**154 798,15** 0,0	**154 798,16** **28 721,59**	**0,0** 0,0	**0,0** 0,0	**154 798,13**	
		Итого по акту										**154 798,13**	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10.3%)	15 944,21
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**170 742,34**
Сметная прибыль (5%)	8 537,12
Непредвиденные работы и затраты (3%)	5 122,27
Итого с непредвиденными работами и затратами	**184 401,72**
в том числе на 2024 год-42%	77 448,72
в том числе на 2025 год-58%	106 953,00
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	83 257,38
Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155	123 530,72
ВСЕГО	**206 788,09**
НДС (12%)	24 814,57
Итого с НДС	**231 602,66**

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления

(должность, подпись, расшифровка подписи) Батырханов К.Н.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мулташев М.Т.

М.П.

ТОО Строй Потенциал

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Айкожаев Б.Т.

ТОО фирма "Строй-ТЕХ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись) Аскеров Ж.К.