Приложение 3
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 28 »август 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Іргетас-Құрылыс-II» Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, земли запаса ПК «Касымбек»**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сарсенова А.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт зданий КГУ «Средняя школа Кайнар с ДМЦ» Карасайского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ Карасайского района отдела образования Руководитель –Такимова Г.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ЭнергоРесурсСнаб» №11.08.2015г; приказ №123 от 01.07.2015г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Карасайского района отдела образования»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Этажность	этаж	2	2
Общая площадь застройки	м2	2696,76	2696,76

Площадь участка школы	м2	18000,7	18000,7
Площадь застройки	м2	1677	1677

5Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здания школы: Двухэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами сторон в осях -46,2*63,0м. Высота этажей -3,0м(спортивный зал h=5м) Между осями Г-И и 4-5 высота здания одноэтажное.

На первом этаже расположены: Рекреация,тамбур,вестибюль,гардероб,классные кабинеты.

На втором этаже расположены: Библиотека, учительская, классный кабинеты, лестничная клетка и т.д.

1)Внутренняя отделка здания:

-Стены ,перегородки-штукатурка сложным раствором, водоэмульсионная окраска.
-Потолки-улучшенная штукатурка, левкас гипсовыми смесями, водоэмульсионная окраска.

-Полы-линолеум, керамическая плитка.

2)Наружная отделка-кремнийорганическая окраска.

Окна-металлопластиковые.
-Кровля -конвертного типа, покрытие кровли-металлочерепица.

-Перекрытие монолитные.

По периметру здания выполнена асфальтовая отмоска шириной 1000мм по щебеночной подготовке толщиной 100мм.

Отопление: Система отопления двухтрубные горизонтальные с нижней разводкой и тупиковым движением воды и двухтрубные горизонтальные с нижней разводкой и попутным движением воды, с температурой теплоносителя -80-60°С.Источник тепла-существующая котельная. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы. Удаление воздуха из систем отопления предусматривается кранами «Маевского», устанавливаемых в верхних точках трубопроводов и нагревательных приборов. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов в системах отопления осуществляется угловыми термостическими вентилями без термостатов, установленными на подводках к приборам. Регулирование системы отопления осуществляется ручными балансировочными клапанами.

Трубопроводы систем теплоснабжения приточных установок и систем отопления приложенных в каналах, изолируется теплоизоляционным материалом «K-Flex ST» толщиной 19 мм.

Трубопроводы приняты:

-для систем отопления и теплоснабжения стальные трубы по ГОСТ3262-75*, ГОСТ 10704-91 и полипропиленовые трубы.

Вентиляция: В здании школы предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением воздуха.Воздухообмен рассчитан согласно нормативным документами. В столовой над электрическими плитами ,пищеварочным котлом и жарочным котлом предусмотрена установка вытяжного зонта, предназначенного для очистки воздуха от жира, масла и водяного пара.

Транзитные воздуховоды приточных и вытяжных систем изолировать самоклеющим теплоизоляционным материалом «K-Flex STAD» б=10мм.

Предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции во время пожара.

Электроснабжение: В здании предусмотрены: панель вводная типа ВРУ 1-12-10УХЛ3 и две распределительные типа ПР-11, групповые щиты типа ЩРВ-П и силовые ЩРВ.

Линии однофазной групповой сети, прокладываемые от группового щитка до светильников, штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными(фазный-L,нулевой-N,и нулевой защитный PE-проводники).На вводе предусмотреть зануление в вводном ВРУ 1-12-10УХЛ3 и распределительные ПР-11 под контактный зажим. Главную заземляющую шину соединить на корпус ВРУ.

Здание оснащено рабочим, аварийным и дежурным освещением. Освещение помещений выполняются светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Вентиляционное оборудование, выделено на отдельные щиты ,которые автоматически отключаются в случае возникновения пожара при срабатывании датчиков ОПС. Силовые токоприемники представлены технологическим, вентиляционным оборудованием.

Заземление .Защита обеспечивается присоединением специальной жилы заземления ко всем корпусам оборудования.Специальная жила(желто-зеленого цвета) прокладывается совместно с питающими нулевой рабочей жилой кабеля, начиная от нулевой шины вводного распределительного шкафа.Все последующие распредшкафы имеют раздельные шины:N (рабочая нулевая) и PE(защитная нулевая).При этом шина N изолируется от корпуса.Здания школы относится к III категории молнезащиты.В качестве молниеприемника используется металлическая кровля. Токоотводы расположены через 25 м по периметру.

Пожарная сигнализация: Принятая проектом система пожарной сигнализации и оповещения людей предназначена дя обнаружения и оповещения о возгорании в начальной стадии развития, по открытому пламени с дымообразованием, повышением температуры и передачи сигналов тревоги о пожаре на прибор «Сигнал 10» и производится оповещение людей о пожаре. В качестве приборов обнаружения и оповещения о пожаре в проекте используются следующие датчики и оповещатели: дымовые пожарные извещатели Скиф

Д,термодифферианцальные пожарные извещатели Скиф Т-4,ручные пожарные извещатели Скиф Р-НР, светозвуковые оповещатели Янтар12 и светоуказатели «ШЫҒУ».Для системы оповещения используется прибор «РОКОТ-2»,динамики EGA 118Т. Система оповещения разделены на 2 зоны ,которые обеспечивают последовательность оповещения по специально разработанной схеме.

Первая зона подключается к прибору речевого оповещения Рокот под номером 1,где зона №1(1/1) обеспечивает оповещение персонала школы.

Вторая зона подключается к прибору речевого оповещения Рокот под номером 2,где зона №2(2/2) обеспечивает оповещение всех остальных.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-11-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП РК 4.02-42-2006 «Вентиляция»; СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические устройства. Правила производства и приемки работ». СНиП РК 4.02.05-2006 «Отопление, вентиляция, кондиционирование». СНиП РК 3.02-25-2004 «Общеобразовательные учреждения».
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **5 июнь 2017г.**
месяц, год
окончание работ **30 август 2017г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту
организации строительства, месяц:3(три) месяцев;
фактически, месяц:3 (три) месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТОО «Іргетас-Құрылыс-II» директор Сарсенов А.П.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт**

зданий КГУ «Средняя школа Кайнар с ДМЦ» Карасайского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «Іргетас-Құрылыс-II» директор Сарсенов А.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Дата

М.П.