Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с.Власовка, Власовского с/о Аккайынского района, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подрограммы, специфика	код
				77	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Власовка, Власовского с/о Аккайынского района, СКО (Наружные инженерные сети)	9 378 678,13	9 378 678,13	8 373 819,76	4 600 939,17	3 772 880,59		1 004 858,37	9 378 678,13

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН

Руководитель _____ Галеев К.Т

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Құрмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка: Строительство медицинского пункта в с.Власовка, Власовского с/о Аккайынского района, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство медицинского пункта в с.Власовка, Власовского с/о Аккайынского района, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №77 от 28. 002.2024г.

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 20 ИЮНЯ 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения					
		Раздел 1.	**ВЛ-10кв**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
1	**1**	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**58 015**	**116030**	
2	**2**	**С1225-204-0311 225-204-0311** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (стоимость по калькуляции)**	**шт.**	**4**	**66 738,0**	**266953**	**Казахстан**
		Раздел 2.	**Материалы для опоры**					
			Подраздел 2.1 Подраздаел без наименования					
3	**3**	**С1252-207-0531 252-207-0531** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**32 790**	**65580**	**Казахстан**
4	**4**	**С1252-207-3941 252-207-3941** *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**3 799**	**15196**	**Казахстан**
5	**5**	**С1252-207-3942 252-207-3942** *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**1 647**	**3294**	**Казахстан**
6	**6**	**С1252-207-0222 252-207-0222** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**2 243**	**4486**	**Казахстан**
7	**7**	**С1252-207-2002 252-207-2002** *РСНБ РК 2022*	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**1 266**	**2532**	**Казахстан**
8	**8**	**С1252-207-3927 252-207-3927** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**11 530**	**23060**	**Казахстан**
9	**9**	**С1252-207-0268 252-207-0268** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**4**	**11 525**	**46100**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647	6588	Казахстан
11	11	С1252-102-0102 252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	4 938	9876	Казахстан
12	12	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	2	70	140	Казахстан
13	13	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	649	2596	Казахстан
14	14	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2250	Казахстан
15	15	С1252-106-0201 252-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	6	8 497	50982	Казахстан
16	16	С1252-201-0109 252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	1 041	6246	Казахстан
17	17	С1252-201-0216 252-201-0216 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	шт.	6	2 237	13422	Казахстан
18	18	С1252-203-0202 252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	6	3 078	18468	Казахстан
		Раздел 3.	**Разъединительный пункт**					
			Подраздел 3.1 Подраздаел без наименования					
19	19	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42076	Казахстан
20	20	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7854	Казахстан
21	21	С1252-207-3923 252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534	5068	Казахстан
22	22	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	18240	Казахстан
23	23	С1252-207-3929 252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19 272	77088	Казахстан
24	24	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10800	Казахстан
25	25	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600	Казахстан
26	26	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1 647	29646	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	27	У6124-0103-0701 6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	14 587	29174	Казахстан
28	28	У6124-0103-0801 6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	27 145	54290	Казахстан
29	29	515-201-0505 515-201-0505 *СпрСЦ 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334990	Казахстан
30	30	С1252-102-0102 252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	8	4 938	39504	Казахстан
31	31	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	8	70	560	Казахстан
32	32	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375	4500	Казахстан
33	33	С1252-206-0501 252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	20604	Казахстан
34	34	С1243-602-0105 243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 (ошиновка)	км	0,012	425 195	5102	Казахстан
		Раздел 4.	**КТПН-10/0,4кВ**					
			Подраздел 4.1 Подраздаел без наименования					
35	35	У6124-0101-1301 6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	282 656	282656	
36	36	515-102-0406 515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836	Казахстан
37	37	515-101-0103 515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456	Казахстан
38	38	У6124-0103-1001 6124-0103-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж предохранителя	шт.	3	7 748	23244	
39	39	С1247-207-0607 247-207-0607 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 16А	шт.	3	933	2799	Казахстан
40	40	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477	6477	
41	41	С1247-204-7421 247-204-7421 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 80А (прим)	шт.	1	21 257	21257	Казахстан
42	42	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 716	5716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	43	С1247-301-0309 247-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	58 736	58736	Казахстан
44	44	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2 357	7071	
45	45	С1243-142-0307 243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,003	138 811	416	Казахстан
		Раздел 5.	**Заземление КТПН и РЛДН**					
			Подраздел 5.1 Подраздаел без наименования					
46	46	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 421	42630	
47	47	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 18 мм	шт.	10	7 486	74860	
		Раздел 6.	**Провода АС**					
			Подраздел 6.1 Подраздаел без наименования					
48	48	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	412 297	20615	
49	49	С1243-604-0104 243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,15	252 634	37895	Казахстан
		Раздел 7.	**Ограничитель напряжения**					
			Подраздел 7.1 Подраздаел без наименования					
50	50	Ц13-200204-0103 1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	3	378 971	1136913	
51	51	С1252-207-1728 252-207-1728 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 (роим.)	шт.	3	5 743	17229	Казахстан
		Раздел 8.	**Ограждение КТПН**					
			Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования					
52	52	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,6885	6 751	4648	
53	53	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заливка бетоном опор. Устройство (Бетон В15)	$м^3$	0,4483	33 066	14823	
54	53.1	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,457266	27 341	12502	Казахстан
55	54	У6124-0103-2701 6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждения сетчатого	$м^2$	44,52	13 670	608588	
		Раздел 9.	**Фундамент под КТПН**					
			Подраздел 9.1 Подраздаел без наименования					
56	60	У6104-0202-0104 6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	12 962	25924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	61	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**5 968**	**11936**	
58	62	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**2,02**	**46 333**	**93593**	**Казахстан**
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**7093715**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				1536202
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*783399*
			машины и механизмы	тенге				624180
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*167427*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				1352053
			оборудование	тенге				3581282
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	345			
			ИТОГО	Тенге				**7093715**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**295044**
			ИТОГО	Тенге				**7388759**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**190374**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**369438**
			ИТОГО	Тенге				**7948571**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**3849878,15**	**8544714,0**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**3772880,59**	**8373819,76**
			НДС 12%	Тенге				**1004858,37**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**9378678,13**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ **Құрмашев К. М. аттестат KZ46VOE00027014 от 01.06.2017г.**

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от 27.12.2023г

ГИП_____ **Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.**