Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с.Власовка, Власовского с/о Аккайынского района, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подрограммы, специфика	код
				77	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Власовка, Власовского с/о Аккайынского района, СКО (Наружные инженерные сети)	26 892 510,10	26 892 510,10	15 637 349,97	8 057 568,97	7 579 781,00		1 876 482,00	17 513 831,97

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ **Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка: Строительство медицинского пункта в с.Власовка, Власовского с/о Аккайынского района, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство медицинского пункта в с.Власовка, Власовского с/о Аккайынского района, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №77 от 28. 02.2024г.

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 2 АВГУСТА 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения					
		Раздел 8.	**Ограждение КТПН**					
			Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования					
1	**55**	**С1241-102-0177** **241-102-0177** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**26,1**	**4 330**	**113013**	**Казахстан**
2	**56**	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0226**	**454 730**	**10277**	**Казахстан**
3	**57**	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0204**	**391 425**	**7985**	**Казахстан**
4	**58**	**С1214-401-0208** **214-401-0208** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**35,5**	**800**	**28400**	**Казахстан**
5	**59**	**С1261-107-0997** **261-107-0997** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**389**	**778**	**Казахстан**
		Раздел 10.	**Дизельный генератор 69 кВА**					
			Подраздел 10.1 Подраздаел без наименования					
6	**63**	**У6124-0301-0109** **6124-0301-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т**	**шт.**	**1**	**307 591**	**307591**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	64	У6124-0301-0206 6124-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т	шт.	1	24 030	24030	
8	65	515-103-0142 515-103-0142 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	7 194 856	7194856	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-01-00-01 Внешние сети связи					
		Раздел 1.	**Раздел без наименования**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
9	1	У6125-0702-1001 6125-0702-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	206	1 809	372654	
10	2	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	3	1 463	4389	
11	3	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	15	1 771	26565	
12	4	С1243-305-0302 243-305-0302 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели МКППэпТ 2х2х0,4 (прим)	м	224	194	43456	Казахстан
13	5	У6125-0602-0501 6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки телефонной	шт.	1	2 734	2734	
14	6	С1243-905-0101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТРТМ 10х2	шт.	1	4 142	4142	Казахстан
15	7	С1252-207-3966 252-207-3966 *РСНБ РК 2022*	Консоль кабельная КСК-4	шт.	8	5 254	42032	Казахстан
16	8	С1252-101-0104 252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ12	шт.	1	498	498	Казахстан
17	9	С1261-404-0575 261-404-0575 *РСНБ РК 2022*	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КН-12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	293	293	Казахстан
18	10	Е11-340203-0101 1134-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	3	20 732	62196	
19	11	С1215-101-0403 215-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород (стойка и подкос)	$м^3$	0,52	123 046	63984	Казахстан
20	12	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,1	17 077	1708	
21	13	Е11-340203-0405 1134-0203-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных	приставка	4	11 272	45088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	14	С1222-102-0209 222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Приставка ПР-0,8	$м^3$	0,304	118 749	36100	Казахстан
23	15	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Бандаж стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм	т	0,01776	369 392	6560	Казахстан
24	16	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Битумная окраска опоры	$м^2$	0,392	4 819	1889	
25	17	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	51,6	1 082	55831	
26	18	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27846	391 425	108996	Казахстан
27	19	С1214-209-0411 214-209-0411 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,0147	667	10	Казахстан
28	20	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Молниеотвод опоры. Монтаж контура заземления	м шин заземления	29	1 082	31378	
29	21	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	391 425	1644	Казахстан
30	22	С1214-209-0411 214-209-0411 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,0098	667	7	Казахстан
31	23	С1217-205-0113 217-205-0113 *РСНБ РК 2022*	Рейка деревянная шириной 50 мм, толщиной 6 мм	м	12	245	2940	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1 Водоотвод В1					
32	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (сухой грунт)	$м^3$	293,6	375	110100	
33	2	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.(мокрый грунт).	$м^3$	293,7	413	121298	
34	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	6,3	507	3194	
35	4	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	186,165	62	11542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	5	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	33	13 353	440649	
37	6	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	18,4	16 023	294823	
38	7	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	92,4	2 480	229152	
39	8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	6,25	9 172	57325	
40	9	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	63,9	4 066	259817	
41	10	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	574,8	97	55756	
42	11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	574,8	645	370746	
			Подраздел 1.2 Канализация К1					
43	12	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	131	375	49125	
44	13	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.(мокрый грунт).	$м^3$	61,9	413	25565	
45	14	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	7,7	507	3904	
46	15	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	227,535	62	14107	
47	16	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	18,2	13 353	243025	
48	17	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	6,2	16 023	99343	
49	18	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	32,5	2 480	80600	
50	19	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,18	9 172	29167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	20	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	21,7	4 066	88232	
52	21	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	195,6	97	18973	
53	22	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	195,6	645	126162	
		Раздел 2.	**Водопровод В1**					
			Подраздел 2.1 Водоотвод В1					
54	23	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,065	1 465 996	95290	
55	24	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	65,65	241	15822	Казахстан
56	25	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,003	3 574 415	10723	
57	26	С1241-201-0917 241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	3,03	8 352	25307	Казахстан
58	27	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм	т	0,00214	3 784 448	8091	
59	28	С1241-102-0160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Гильза из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,3	2 687	806	Казахстан
60	29	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117	Казахстан
61	30	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 633	9633	
62	31	С1242-301-0401 242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 820	3820	Казахстан
63	32	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
64	33	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
65	34	С1241-214-0301 241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	690	690	Казахстан
66	35	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13 159	13159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	36	С1244-404-0109 244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84 711	84711	Казахстан
68	37	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01354	4 234 153	57330	
69	38	У6121-0202-0119 6121-0202-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 32 мм	км	0,0002	549 942	110	
70	39	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 656	13968	
71	40	С1241-208-1501 241-208-1501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	293	293	Казахстан
72	41	С1241-208-1201 241-208-1201 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	238	476	Казахстан
73	42	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 753	15753	
74	42.1	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	926	370	Казахстан
75	43	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32-63 мм	км	0,065	271 281	17633	
			Подраздел 2.2. Существующий колодец					
76	44	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	17 077	12869	
77	45	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	995	6249	
78	45.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	24 824	11131	Казахстан
79	46	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
80	46.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	24 824	3773	Казахстан
		Раздел 3.						
			Подраздел 3,1,.Подраздел без наименования					
81	47	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,028	1 717 417	48088	
82	48	С1241-204-0104 241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	28,28	3 818	107973	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	49	С1241-229-0102 241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	6	411	2466	Казахстан
84	50	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,007	1 465 996	10262	
85	51	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	7,07	1 623	11475	Казахстан
86	52	У6111-0401-0102 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (наклейка полос гидроизола шириной 300мм)	$м^2$	4,8	3 302	15850	
87	52.1	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	5,28	435	2297	Казахстан
		Раздел 4.	**. Колодцы канализации**					
			Подраздел 4.1.Подраздел без наименования					
88	53	У6122-0401-0106 6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,92	112 596	216184	
89	54	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 338	34338	Казахстан
90	55	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 563	37126	Казахстан
91	56	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	16 468	16468	Казахстан
92	57	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	1	39 238	39238	Казахстан
93	58	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 509	5509	Казахстан
94	59	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (стоимость по калькуляции)	шт.	1	8 975,0	8975	Казахстан
95	60	С1244-201-1612 244-201-1612 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	1	64 722	64722	Казахстан
96	61	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы - стремянки С-1-02	т	0,0162	1 133 576	18364	Казахстан
97	62	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка горловины колодца	$м^3$	0,037	35 699	1321	
98	62.1	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888	20 867	185	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	62.2	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148	105 255	1558	Казахстан
100	63	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	17 077	12869	
101	64	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	995	6249	
102	64.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	24 824	11131	Казахстан
103	65	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
104	65.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	24 824	3773	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-02 Накопительный резервуар емкостью 5,5$м^3$					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
105	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (сухой грунт)	$м^3$	11,9	375	4463	
106	2	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	8	413	3304	
107	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	15	507	7605	
108	4	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	443,25	62	27482	
109	5	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	1,1	16 023	17625	
110	6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,1	4 066	8539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	7	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,9	97	1833	
112	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	18,9	645	12191	
		Раздел 2.	**Накопитель**					
			Подраздел 2.1 Подраздел без наименования					
113	9	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,531	19 365	10283	
114	9.1	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,15399	8 725	1344	Казахстан
115	9.2	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,04779	8 601	411	Казахстан
116	9.3	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,531	6 570	3489	Казахстан
117	10	У6122-0401-0108 6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,61	102 414	267301	
118	11	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (Стоимость по калькуляции)	шт.	1	8 974,57	8975	Казахстан
119	12	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 419	19419	Казахстан
120	13	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС20-6и	шт.	3	40 242	120726	Казахстан
121	14	С1225-101-0614 225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	56 176	56176	Казахстан
122	15	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	69 662	69662	Казахстан
123	16	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 509	5509	Казахстан
124	17	С1244-201-0302 244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467	6467	Казахстан
125	18	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	24	785	18840	Казахстан
126	19	С1241-701-0205 241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	м	0,15	6 623	993	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	**20**	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,531**	**47 951**	**25462**	
128	**21**	**Е11-080101-0401** **1108-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**$м^3$ изолирующего слоя**	**4,7**	**39 123**	**183878**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**13307434**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				3067877
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*1495857*
			машины и механизмы	тенге				1071428
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*281055*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				1920138
			перевозки	тенге				53131
			оборудование	тенге				7194856
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	798			
			ИТОГО	Тенге				**13307434**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**513457**
			ИТОГО	Тенге				**13820891**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**331302**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**691045**
			ИТОГО	Тенге				**14843237**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**7734470**	**15956479,6**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**7579781**	**15637349,97**
			НДС 12%	Тенге				**1876482,00**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**17513831,97**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП_____ Капрбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.