Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« » октября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бабәк Курылыс» Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Есет-Батыра, 22

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области (с.Бегалы, с.Егиндыбулак,с.Калиновка, с.Бильтабанова)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Турымов Кунбол Мейрамбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Гипрогаз Кампани»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №14-Ѳ от 27.01.2016 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	70 148,5		70 148,5	
ПГБ-50/2-03БМ/2-СГ-ЭК-Т	шт.	1		1	
ГРПШ-15-2В-У1	шт.	1		1	
ВЛ-0,4кВ	м	110		110	
КЛ-0,4кВ	м	19		19	
Опоры	шт.	6		6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный проект разработан на основании технических условий №451 от 19.06.15г, выданных АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка подключения - подземный газопровод высокого давления I категории Ø426 мм Р(проектн)=12,0кгс/см². В точке врезки установлено отключающее устройство - задвижка ду-200 в надземном исполнении в ограждении 3×3 м. Ограждение необходимо для защиты задвижки от механических повреждений.

Подводящий газопровод высокого давления I категории уложен подземным и надземным способом из труб стальных электросварных Ø219х6,0. Укладка газопровода осуществлена на мягкий грунт толщиной не менее 10 см. Электрохимзащита стального подземного газопровода осуществлена от станции электрохимзащиты существующего газопровода. Изоляция подземного стального газопровода типа "весьма усиленная".

Для понижения давления с Р(проектн)=12,0кгс/см² до Р=6,0кгс/см² и поддержания его на заданном уровне установлен ГРПШ-15-2В-У1 с основной и резервной линией редуцирования и с газовый обогревом.

В с.Бестамак для понижения высокого давления (5,97кгс/см²) до среднего и низкого давления и поддержания его на заданном уровне установлена блочный газорегуляторный пункт ПГБ-50/2-03БМ/2-СГ-ЭК-Т с двумя линиями редуцирования. На выходе из земли перед ПГБ установлена задвижка ду-150 на расстоянии не менее 5,0 м.

Подводящий газопровод высокого давления II категории уложен подземным способом из полиэтиленовых труб Ø225 мм, Ø160 и Ø110 и надземным способом из труб стальных электросварных Ø219х6,0, Ø159х4,0 и Ø108х4,0.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СП РК 4.03-101-2003 "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", Технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 07.2018г.;
месяц, год
окончание работ 10.2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Газовое хозяйство Кобдинского района
Директор Кубенов Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата

МП
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области (с.Бегалы, с.Егиндыбулак,с.Калиновка, с.Бильтабанова)» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бабэк Курылыс» в лице директора Азизова Р.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____ МП
подпись, дата *(при наличии)*