Исх. № 1115 от «20» марта 2021г.

Акт обследования КНС -7

20 марта 2021 года специалистами ТОО НПФ «Эргономика» было произведено обследование КНС-7 г. Караганды. На момент обследования на объекте были установлены и находились в эксплуатации следующие насосные агрегаты производства Grundfos:

Погружные канализационные насосы S3.135.500.1800.6.72L.D.500.G.N.D
Q = 2305 м3 /час. Н = 22 м. Характеристики насоса
Общая производительность станции: Q = 2400 л/сек. Н= 22м.

Характеристики и описание насоса модели прилагаются.

Исп.: Шлепченко А.В.