Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик), **ТОО «Қостанай жолдары» Костанайская обл.,г. Костанай, ул. М.Хакимжановой,7.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Убей-Волк Геннадия Николаевича,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения А-22 «Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный – Костанай» 459-515 км Третья очередь реконструкция участка км.484-503**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице Костанайского областного филиала Горват Андрей Михайловича

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации *ТОО «Төребек Жол Құрылысы», ТОО «Пан-Строй», ТОО «Трансстрой и К», ТОО «ПФ Энергосервис» ТОО «Механизированная колонна №13», ТОО «StroykAKZ-2050»*

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КарагандаКаздорпроект», 397 на основании задания на проектирования Костанайским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» и АПЗ№KZ23VUA00115192 от 06 сентября 2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Республиканским государственным учреждением «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» Приказ №44 от 03.08.2020 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Категория дороги		I-б т.к., II-т.к., «магистральная дорога скоростного движения»	I-б т.к., II-т.к., «магистральная дорога скоростного движения»	I-б т.к., II-т.к., «магистральная дорога скоростного движения»	I-б т.к., II-т.к., «магистральная дорога скоростного движения»
Строительная длина	км	21,274	21,274	21,274	21,274
Строительная длина (Iб техническая категория)	км	18,643	18,643	18,643	18,643
Строительная длина (II техническая категория)	км	1,159	1,159	1,159	1,159
Строительная длина («магистральная дорога скоростного движения»)	км	1,472	1,472	1,472	1,472
Расчетная интенсивность движения на 20 летнюю перспективу	авт/сут	34435	34435	34435	34435
Наименьший радиус кривых в плане	м	900	900	900	900
Наименьший радиус кривых в продольном профиле: - выпуклые - вогнутые	 м м	 15,050 13,900	 15,050 13,900	 15,050 13,900	 15,050 13,900
Технические нормативы участка ПК235+41-ПК 247+00 (II техническая категория)					
Расчетная скорость движения	км. /час	120	120	120	120
Число полос движения	шт.	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3, 75	3, 75	3, 75	3, 75
Ширина проезжей части	м	7,5	7,5	7,5	7,5
Ширина обочин	м	3,75	3,75	3,75	3,75
Ширина укрепления полосы обочин	м	0,75	0,75	0,75	0,75
Ширина земляного полотна	м	15	15	15	15
Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20	20	20

Укрепительной полосы	‰	20	20	20	20
Поперечный уклон обочин	‰	40	40	40	40
Наибольший продольный уклон	‰	11	11	11	11
Технические нормативы участка ПК 247+00-ПК 433+43 (I б техническая категория)					
Расчётная скорость движения	км. /час	120	120	120	120
Число полос движения	шт.	4	4	4	4
Ширина полосы движения	м	3, 75	3, 75	3, 75	3, 75
Ширина проезжей части	м	4x3,75	4x3,75	4x3,75	4x3,75
Ширина обочин	м	3,75	3,75	3,75	3,75
Ширина разделительной полосы	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Укреплённая часть разделительной полосы (полосы безопасности)	м	2x1,0	2x1,0	2x1,0	2x1,0
Ширина укрепления обочин	м	0,75	0,75	0,75	0,75
Ширина земляного полотна	м	25,5	25,5	25,5	25,5
Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20	20	20
Укрепительной полосы	%	20	20	20	20
Поперечный уклон обочин	‰	40	40	40	40
Технические нормативы участка ПК433+43-ПК 448+15 «магистральная дорога скоростного движения»					
Расчётная скорость движения	км. /час	120	120	120	120
Число полос движения	шт.	4	4	4	4
Ширина полосы движения	м	3, 75	3, 75	3, 75	3, 75
Ширина проезжей части	м	2x7,5	2x7,5	2x7,5	2x7,5
Ширина обочин	м	3,75	3,75	3,75	3,75

Ширина укреплённой полосы обочины	м	0,75	0,75	0,75	0,75
Ширина разделительной полосы	м	5,0	5,0	5,0	5,0
Укреплённая часть разделительной полосы (полосы безопасности)	м	2x1,0	2x1,0	2x1,0	2x1,0
Наименьшие расстояния видимости: - поверхности дороги (для остановки) - встречного автомобиля	м м	350 660	350 660	350 660	350 660
Объем оплачиваемых земляных работ	тыс.м^3	2890	2890	2890	2890
Тип дорожной одежды		Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа
Вид покрытия: усовершенствованное (ЩМА-20)	тыс.м^2	521,244	521,244	513,936	513,936
Транспортная развязка типа «Труба»	шт.	2	2	2	2
Путепровод через железную дорогу	шт.	1	1	1	1
Железобетонные трубы: - на основной дороге отв.1 (1x1,5) м - на основной дороге отв.1 (2x1,5) м - на основной дороге отв.1 (3x1,5) м - на основной дороге отв.1 (4x2,5) м - на основной дороге отв.2 (4x2,5) м - на основной дороге отв.3 (4x1,5) м - на основной дороге отв2(2,0x2,0) м	 шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм	 4/184,59 3/141,32 4/229,72 3/172,9 3/266,76 1/104,53 1/87,58	 4/184,59 3/141,32 4/229,72 3/172,9 3/266,76 1/104,53 1/87,58	 4/193,72 3/141,32 4/229,72 3/172,9 3/266,76 1/104,53 1/87,58	 4/193,72 3/141,32 4/229,72 3/172,9 3/266,76 1/104,53 1/87,58

- на съездах круглые трубы Ø 1,0 м - на транспортных развязках: Ø 1,0 м Ø 1,5 м Железобетонные лотки на съездах: - ЛК75.45.30-1. отв.-2 -ЛК300.45.30-1.отв-2 - ЛК75.90.45-4 отв.-1 - ЛК300.90.45-4 отв.-1	шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт./пм шт./пм шт./пм шт./пм	8/210,83 1/21,9 9/300,43 6 6/4,5 20/60 10/7,5 19/57	8/210,83 1/21,9 9/300,43 6 6/4,5 20/60 10/7,5 19/57	8/210,83 1/21,9 9/300,43 5 6/4,5 20/60 8/6 13/39	8/210,83 1/21,9 9/300,43 5 6/4,5 20/60 8/6 13/39
Примыкания/пересечения	шт	45	45	48	48
Автобусные остановки	шт	4	4	4	4
КТПН-100/10/0,4 кВ,	шт	1	1	1	1
КТПН-25/10/0,4 кВ,	шт.	6	6	6	6
КТПН-63/6,3/0,4 кВ,	шт.	2	2	2	2
Переустройство ВЛ-6 кВ	шт.	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-10 кВ	шт	6	6	6	6
Переустройство ВЛ-35 кВ	шт	5	5	5	5
Переустройство ВЛ-220 кВ	шт	2	2	2	2
Переустройство ВЛ-500 кВ	шт	1	1	1	1
Освещение	опор	1190	1190	1190	1190
Барьерное ограждение: 11 ДД/300-2-0,95-0,75 11 ДО/250-2-1,08-0,75	п.м. п.м.	9636 40680	9636 40680	9636 40680	9636 40680
Перильное ограждение	п.м.	324,6	324,6	324,6	324,6
Сетчатое ограждения 11ПО-СЖ	п.м.	37302	37302	37142	37142
Снегозадерживающие устройство	п.м	2430	2430	2430	2430

Продолжительность строительства	мес	25	25	31	31

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Устройство тела насыпи земляного полотна выполнено из притрассовых грунтовых карьеров, сложенных из природной песчано-гравийной смеси;

- Конструкция дорожной одежды капитальная нежесткого типа А рассчитана под нагрузку с расчетным модулем упругости 348,04 Мпа:

- ЩМА-20 на битуме БНД 100/130, ГОСТ СТ РК 1373-2013 – 5см;
- Подгрунтовка эмульсионная ЭБК – 1 расходом 0, 3 л/м2;
- Горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь, марки I, БНД 100/130 по СТ РК 1373-2013 – 9 см;
- Подгрунтовка эмульсионная ЭБК – 1 расходом 0, 5 л/м2;
- Горячая пористой крупнозернистой асфальтобетонная смесь, марки II, БНД 100/130 по СТ РК 1373-2013 – 12 см;

- Уход на верхним слоем основания ЭБК – 1 расходом 0, 8 л/м2;
- Щебёночной смесии с непрерывной гранулометрией, С-5 до 40 мм ГОСТ 25607-2009 - 20 см.
- -Песчанная- гравийно смеси ГОСТ8267 – 15 см.
- Грунт земляного полотна

- Выполнено строительство новых труб:
- d=1(1x1,5) м – 13 шт.
- d=1(2x1,5)м – 3 шт.
- d=1(3x1,5) м – 4 шт.
- d=1,(4x2,5) м – 3 шт.
- d=2(4,0x2,5) м – 3 шт.
- d=3(4,0x1,5) – 1 шт.
- d=2(2,0x2,0) – 1 шт.
- d=1 м – 9 шт.

- Выполнено строительство мостов:
- Транспортная развязка в двух уровнях по типу» Труба» на ПК 244+00, L-48,504 м
- Транспортная развязка в двух уровнях по типу» Труба» на ПК430+20, L-66,984 м
- Путепровод через железную дорогу на ПК 272+36 L-33,977 м

- Выполнено водоотвод на подходах к мостам;

- Выполнено обустройство автомобильной дороги;

- Нанесена разметка Эмалью для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белой с добавлением светоотражающих стеклянных шариков;
- Установлены постоянные дорожные знаки, выполненные из светоотражающей пленки;
- Установлены металлические сигнальные столбики;
- Установлено оцинкованные барьерное ограждение с отражающими катафотами;
- На мосту установлены перильные ограждения;

- Выполнены работы по устройству съездов.

-Выполнены работы по переустройству:

- ВЛ-6 ТОО "PetroRetail"-1 шт
- АО «KEGOC» ВЛ-220 кВ-2 шт. ВЛ-500кВ -1 шт
- ВЛ-35кВ АО "ССГПО"– 1шт
- ВЛ-35кВ ТОО "Межрегионэнерготранзит"– 2шт
- ВЛ-10кВ ТОО "ЭПК Forfait"– 4 шт
- ВЛ-10кВ Коммуникаций костанайской дистанции электроснабжения. – 2 шт
- ВЛ-35кВ ТОО "ЭПК Atica"– 1шт
- Защита существующего кабеля связи TNS-PLUS – 1шт

- линии связи (Казахтелеком)– 1шт
- футляров для линии ВОЛС – 1шт
- Наружные сети водопровода – 1шт

Выполнено наружное электроосвещение – 1190 опор

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь.2021 года; окончание работ декабря.2023 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 25 месяцев;
фактически, месяц: 31 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70 % и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии, подпись руководителя, дата)) МП

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии, подпись руководителя, дата)) МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения А-22 «Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный – Костанай» 459-515 км, Третья очередькм 484-503 » готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик

Убей-Волк Геннадий Николаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата