Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

" 15 " 09 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Нурпромсервис", РК, Туркестанская обл., Сайрамский район, с. Аксукент, ул. Абая, 42**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Тынымбаев С.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство ВЛ для электроснабжения населенного пункта Акбулак., сельского округа Акбулак. Сайрамского района. ЮКО.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунальное хозяйство Сайрамского района»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: НЕТ
наименование организации
;

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сантех-Строй Проект» заказ № 06-2018.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунальное хозяйство Сайрамского района»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подготовительные работы					

Акбулак-3					
ВЛЗ-10кВ	2508,8	2508,8	2508,8	2508,8	2508,8
ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТП №1)	11879,1	11879,1	11879,1	11879,1	11879,1
Акбулак-4					
ВЛЗ-10кВ Л1 к КТП №1	2243,9	2243,9	2243,9	2243,9	2243,9
ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТП №1)	10228,0	10228,0	10228,0	10228,0	10228,0
Акбулак-20					
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №1)	1144,0	1144,0	1144,0	1144,0	1144,0
ВЛЗ-10кВ (Л2 к КТП №2)	1828,9	1828,9	1828,9	1828,9	1828,9
ВЛЗ-10кВ (Л3 к КТП №3)	2617,2	2617,2	2617,2	2617,2	2617,2
ВЛЗ-10кВ (Л4 к КТП №4)	2054,8	2054,8	2054,8	2054,8	2054,8
ВЛИ-0,4кВ	38632,1	38632,1	38632,1	38632,1	38632,1
Ул. Амангельды					
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №1)	2143,3	2143,3	2143,3	2143,3	2143,3
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №2)	1126,6	1126,6	1126,6	1126,6	1126,6
ВЛЗ-10кВ (Л2 к КТП №3)	1013,3	1013,3	1013,3	1013,3	1013,3
ВЛИ-0,4кВ	28792,4	28792,4	28792,4	28792,4	28792,4
Ул. Мустафина					
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №1)	1544,5	1544,5	1544,5	1544,5	1544,5
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №2)	1627,0	1627,0	1627,0	1627,0	1627,0
.ВЛИ-0,4кВ	17813,7	17813,7	17813,7	17813,7	17813,7
Фундамент под КТП (на 11 трансформаторов)	8050,8	8050,8	8050,8	8050,8	8050,8
Итого по смете	135248,4	135248,4	135248,4	135248,4	135248,4

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Акбулак-3
ВЛЗ-10кВ
ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТП №1)
Акбулак-4

ВЛЗ-10кВ Л1 к КТП №1
ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТП №1)
Акбулак-20
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №1)
ВЛЗ-10кВ (Л2 к КТП №2)
ВЛЗ-10кВ (Л3 к КТП №3)
ВЛЗ-10кВ (Л4 к КТП №4)
ВЛИ-0,4кВ
Ул. Амангельды
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №1)
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №2)
ВЛЗ-10кВ (Л2 к КТП №3)
ВЛИ-0,4кВ
Ул. Мустафина
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №1)
ВЛЗ-10кВ (Л1 к КТП №2)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 г.**

месяц, год

окончание работ **май 2020 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяца;**

фактически, месяц: **10 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

_____готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО "Нурпромсервис"**

Директор : Тынымбаев С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)