ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-031040000364-20231009-07962383
1.1. Номер учетной системы: 92
2. Дата выписки: 09.10.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 03.10.2023
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 031040000364
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ236018861000270841
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 970740000838
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 59
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 031040000364
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки: РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 971241003022
26.2 Наименование: Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Р16Н0Н3, Костанайская обл., г.Рудный,

	ул.Топоркова,31 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер №01-25-Д-620 27.4. Дата 19.08.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Согласно договора 29. Способ отправления 99	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 00000000033 32.2 Дата 03.10.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2076 "ТГРЭС-Приуральская" в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"				1	164 856 107.97	164 856 107.97			164 856 107.97	12%	19 782 732.96	184 638 840.93			1	
			Всего по счету:					164 856 107.97		0.00	164 856 107.97		19 782 732.96	184 638 840.93				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	kxtF7CAB5RD+/QiUbK0tJoQsoQ/Pi/e6EYBPLSPZqgParoZT4xjalHqrq44IBa5FnFJbjqLtYUsQIZkrBNhd/w==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЕРМЕКБАЕВ СЕЙДУАЛИ СЕЙТХАЛОВИЧ

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г. Алматы, ул. Толе би 302

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный, ул. Топоркова, дом 31

Наименование объекта: Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2076 "ТГРЭС - Приуральская"

Справка № № 000 000 000 33

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2076 "ТГРЭС - Приуральская"	931 085 696,93	164 856 107,97	157 774 106,68	157 774 106,68		7 082 001,29			19 782 732,96	184 638 840,93
ИТОГО	931 085 696,93	164 856 107,97	157 774 106,68	157 774 106,68	-	7 082 001,29	-	-	19 782 732,96	184 638 840,93

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Атамуратов Е.Т.

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

Дайнеко А.Н.

(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" Ермекбаев С.С.

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт" Нугметжанов А.М

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" Новоковский В.А

(подпись) (ФИО)

Дата подписания ______________________

Начальник СКС Дудкевич Ю.В.
Инженер 1к СКС Кусаинов Е.К
Инженер 2к СКС Горбунова Е.О.
Сахова С.А.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г. Алматы, ул. Толе би 302**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети", Костанайская обл, г. Рудный, ул. Топоркова, дом 31.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2076 "ТГРЭС - Приуральская"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01-25-Д-620 от 19.08.2019г.**

Акт выполненных работ № 000 000 000 33

за октябрь 2023 (месяц, год)

Строительно-монтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 Демонтажные работы										
			Раздел 1: Демонтаж жб опор										
1	1	1133-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м³. Демонтаж		12	11060,63	5922,29	132728,00	71067,00		71846,00	220940,00	
				м³		5138,34	2345,61	61660,00	28147,00		16366,00		
2	2	1133-0104-0103 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Демонтаж		8,76	119434,13	54741,78	1046243,00	479538,00		584359,00	1761050,00	
				т		64692,35	18692,23	566705,00	163744,00		130448,00		
3	3	1133-0103-0102 РСНБ РК 2022	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м³. Демонтаж		27,687	22627,50	12015,60	626488,00	332676,00		319960,00	1022164,00	
				м³		10611,90	3833,53	293812,00	106139,00		75716,00		
			Итого по разделу 1: Демонтаж жб опор					1805459,00	883281,00	0,00	976165,00	3004154,00	
								922177,00	298030,00	0,00	222530,00		
			Раздел 2: Демонтаж подвески провода и троса										
4	8	1133-0105-0203 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1,372	438904,84	244471,97	602177,44	335416,00		273906,00	946169,00	
				км линии		194432,87	55116,44	266761,87	75620,00		70086,00		
5	9	1133-0105-0204 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		4,61	387617,81	213087,51	1786918,20	982333,43		818568,00	2813926,00	
				км линии		174530,30	47424,11	804584,77	218625,21		208438,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	15	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	238520,22	92210,01	238520,00	92210,00		141138,00	410031,00	
				переход		146310,21	30112,88	146310,00	30113,00		30373,00		
7	16	1133-0105-0506 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	246269,63	111553,81	246270,00	111554,00		137389,00	414352,00	
				переход		134715,82	37019,90	134716,00	37020,00		30693,00		
8	17	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	211464,12	101593,43	211464,00	101593,00		113939,00	351435,00	
				переход		109870,69	32553,25	109871,00	32553,00		26032,00		
9	18	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5		1	50751,38	24382,42	50751,00	24383,00		27345,00	84344,00	
				переход		26368,96	7812,78	26369,00	7813,00		6248,00		
10	19	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		2	238520,22	92210,01	477040,00	184420,00		282277,00	820062,00	
				переход		146310,21	30112,88	292620,00	60226,00		60745,00		
11	20	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	28622,43	11065,20	28622,00	11066,00		16937,00	49204,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			переход			17557,23	3613,55	17557,00	3614,00		3645,00		
12	21	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 1150, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	298519,61	109420,56	298520,00	109421,00		180113,00	516924,00	
			переход			189099,05	36041,78	189099,00	36042,00		38291,00		
13	22	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	211464,12	101593,43	211464,00	101593,00		113939,00	351435,00	
			переход			109870,69	32553,25	109871,00	32553,00		26032,00		
14	23	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	298519,61	109420,56	298520,00	109421,00		180113,00	516924,00	
			переход			189099,05	36041,78	189099,00	36042,00		38291,00		
15	24	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	238520,22	92210,01	238520,00	92210,00		141138,00	410031,00	
			переход			146310,21	30112,88	146310,00	30113,00		30373,00		
16	25	1133-0105-0506 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	246269,63	111553,81	246270,00	111554,00		137389,00	414352,00	
			переход			134715,82	37019,90	134716,00	37020,00		30693,00		
17	26	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	298519,61	109420,56	298520,00	109421,00		180113,00	516924,00	
			переход			189099,05	36041,78	189099,00	36042,00		38291,00		
18	27	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	238520,22	92210,01	238520,00	92210,00		141138,00	410031,00	
			переход			146310,21	30112,88	146310,00	30113,00		30373,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	28	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	366603,10	133334,93	366603,00	133335,00		223613,00	637433,00	
				переход		233268,17	46248,17	233268,00	46248,00		47217,00		
20	29	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	43992,37	16000,19	43992,00	16000,00		26834,00	76492,00	
				переход		27992,18	5549,78	27992,00	5550,00		5666,00		
21	30	1133-0105-0506 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	246269,63	111553,81	246270,00	111554,00		137389,00	414352,00	
				переход		134715,82	37019,90	134716,00	37020,00		30693,00		
22	31	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	298519,61	109420,56	298520,00	109421,00		180113,00	516924,00	
				переход		189099,05	36041,78	189099,00	36042,00		38291,00		
23	32	1133-0105-0301 РСНБ РК 2022	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		3,95	50912,63	14503,35	190515,19	54271,86		120390,00	335778,00	
				км линии		36409,28	3806,24	136243,33	14243,01		24872,00		
24	41	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между А-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	23512,99	12782,29	23513,00	12783,00		11383,00	37688,00	
				переход		10730,70	3497,69	10731,00	3498,00		2792,00		
25	42	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		2	21086,09	7452,34	42172,00	14904,00		24850,00	72384,00	
				переход		13633,75	1897,20	27268,00	3794,00		5362,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	43	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	5060,66	1788,56	5061,00	1788,00		2982,00	8686,00	
				переход		3272,10	455,33	3272,00	455,00		643,00		
27	44	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		2	23512,99	12782,29	47026,00	25564,00		22765,00	75374,00	
				переход		10730,70	3497,69	21461,00	6995,00		5583,00		
	45	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	2821,55	1533,87	2822,00	1534,00		1366,00	4523,00	
28				переход		1287,68	419,72	1288,00	420,00		335,00		
28	46	1133-0105-0603 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 1150 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	32400,11	18061,16	32400,00	18061,00		15491,00	51722,00	
				переход		14338,95	5025,12	14339,00	5025,00		3831,00		
29	47	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	21086,09	7452,34	21086,00	7452,00		12425,00	36192,00	
				переход		13633,75	1897,20	13634,00	1897,00		2681,00		
30	49	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	23512,99	12782,29	23513,00	12783,00		11383,00	37688,00	
				переход		10730,70	3497,69	10731,00	3498,00		2792,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	50	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	21086,09	7452,34	21086,00	7452,00		12425,00	36192,00	
				переход		13633,75	1897,20	13634,00	1897,00		2681,00		
32	52	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между П-А опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	23512,99	12782,29	23513,00	12783,00		11383,00	37688,00	
				переход		10730,70	3497,69	10731,00	3498,00		2792,00		
33	53	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	33801,41	18874,80	33801,00	18875,00		16142,00	53938,00	
				переход		14926,61	5251,06	14927,00	5251,00		3995,00		
34	54	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	4056,17	2264,98	4056,00	2265,00		1937,00	6472,00	
				переход		1791,19	630,13	1791,00	630,00		479,00		
35	55	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	21086,09	7452,34	21086,00	7452,00		12425,00	36192,00	
				переход		13633,75	1897,20	13634,00	1897,00		2681,00		
36	57	414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Погрузка		114,65148	1400,00		160512,00				173353,00	
				т							12841,00		
37	58	412-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		114,65148	17,00		1949,00				2105,00	
				т·км							156,00		
			Итого по разделу 2: Демонтаж подвески провода и троса					7 081 592,83	3 137 083,29	0,00	3 730 738,00	11 677 320,00	
								3 568 588,96	839 930,22	0,00	821 223,00		
			ИТОГО по акту					8 887 051,83	4 020 364,29	0,00	4 706 903,00	14 681 474,00	
								4 490 765,96	1 137 960,22	0,00	1 043 753,00		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Строительно-монтажные работы													
			Раздел 1: Монтаж жб опор										
38	1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		9	7511,10	5728,93	67600,00	51561,00		31779,00	107329,00	
				котлован		1782,17	2631,63	16040,00	23685,00		7950,00		
39	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,9	9057,60	2655,25	8152,00	2389,00	4586,00	2025,00	10991,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основания		1306,75	1112,66	1176,00	1001,00		814,00		
40	3	1133-0101-0112 РСНБ РК 2022	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м³. Установка		0,153	16882,16	12410,04	2583,00	1898,00		955,00	3821,00	Казахстан
				м³		4472,12	3329,33	684,00	509,00		283,00		
41	4	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,153	65338,00		9997,00		9997,00		10797,00	Казахстан
				м³							800,00		
42	5	1133-0103-0102 РСНБ РК 2022	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м³. Установка в пробуренный котлован		22,5	30858,48	15019,50	694316,00	337939,00	57917,00	325022,00	1100885,00	
				м³		13264,88	4791,91	298460,00	107818,00		81547,00		
43	6	225-204-0416 РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-2.3		9	1088875,00		9799875,00		9799875,00		10583865,00	Казахстан
				шт.							783990,00		
44	7	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		180	783,00		140940,00		140940,00		152215,00	Казахстан
				кг							11275,00		
45	8	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3,915	973588,00		3811597,00		3811597,00		4116525,00	Казахстан
				т							304928,00		
46	9	С ССЦ РК 8.04-08-2022#табл.6,п.2	Доплата за сталь С245		3,492	7791,00		27206,00		27206,00		29382,00	
				т							2176,00		
47	10	С ССЦ РК 8.04-08-2022#табл.7,п.10	Доплата за цинкование		3,915	127444,00		498943,00		498943,00		538858,00	
				т							39915,00		
48	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		176,4	2492,31	0,00	439643,00	0,00		316543,00	816681,00	
				м³ грунта		2492,31	0,00	439643,00	0,00		60495,00		
49	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		175,5	1301,18	0,00	228357,00	0,00		164417,00	424187,00	
				м³ грунта		1301,18	0,00	228357,00	0,00		31422,00		
50	17	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		175,5	10804,00		1896102,00		1896102,00		2047790,00	Казахстан
				м³							151688,00		
51	18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		352,8	11,56	11,56	4078,00	4078,00		720,00	5183,00	
				м² спланированной площади		0,00	2,83	0,00	998,00		385,00		
52	19	1133-0101-0114 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м³. Установка		2,52	28299,75	16447,70	71315,00	41449,00		35742,00	115622,00	
				м³		11852,05	5877,26	29867,00	14811,00		8565,00		
53	20	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70(Детали крепления ригеля КР-6)		0,126	409769,00		51631,00		51631,00		55761,00	Казахстан
				т							4130,00		
54	21	225-204-1505 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 6Р		9	127818,00		1150362,00		1150362,00		1242391,00	Казахстан
				шт.							92029,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	22	1133-0101-0114 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м³. Установка. На каждый следующий ригель после первого добавлен коэффициент к затратам труда - 0,36; к времени эксплуатации машин - 0,36		2,52	10187,91	5921,17	25674,00	14922,00		12867,00	41624,00	
				м³		4266,74	2115,81	10752,00	5332,00		3083,00		
56	23	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70(Детали крепления ригеля КР-6)		0,126	409769,00		51631,00		51631,00		55761,00	Казахстан
				т							4130,00		
57	24	225-204-1505 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 6Р		9	127818,00		1150362,00		1150362,00		1242391,00	Казахстан
				шт.							92029,00		
58	25	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками		1,8	22056,27	4430,22	39701,00	7974,00	12989,00	21620,00	66227,00	
				м³ подстилающего слоя		10410,12	2367,75	18738,00	4262,00		4906,00		
59	26	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		207	478,49	2,74	99047,00	567,00	83562,00	10375,00	118176,00	
				м²		72,07	0,57	14918,00	118,00		8754,00		
60	33	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³		1152	309,97	309,97	357085,00	357086,00		59316,00	449717,00	
				м³ грунта		0,00	71,51	0,00	82380,00		33316,00		
61	34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		11,6	9057,60	2655,25	105068,00	30801,00	59109,00	26101,00	141662,00	
				м³ основания		1306,75	1112,66	15158,00	12907,00		10493,00		
62	35	1133-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м³. Установка		27,2	14253,05	7402,87	387683,00	201358,00	11621,00	203563,00	638546,00	
				м³		6422,93	2932,01	174704,00	79751,00		47300,00		
63	36	225-204-0115 РСНБ РК 2022	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФЗ-2		16	269625,00		4314000,00		4314000,00		4659120,00	Казахстан
				шт.							345120,00		
64	37	1101-0106-3302 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1113,2	34,33	34,33	38216,00	38216,00		3273,00	44806,00	
				м³ грунта		0,00	4,09	0,00	4553,00		3317,00		
65	38	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		38,8	11,56	11,56	449,00	449,00		79,00	570,00	
				м² спланированной площади		0,00	2,83	0,00	110,00		42,00		
66	39	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж таблички расцветки фаз		4	1156,51	0,00	4626,00	0,00		4996,00	10392,00	
				шт.		1156,51	0,00	4626,00	0,00		770,00		
67	40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Табличка расцветки фаз		4	8150,89		32604,00		32604,00		35212,00	
				шт							2608,00		
68	41	1133-0104-0103 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Установка		18,324	119434,13	54741,78	2188511,00	1003088,00		1222351,00	3683731,00	
				т		64692,35	18692,23	1185423,00	342516,00		272869,00		
69	42	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		18,324	973588,00		17840027,00		17840027,00		19267229,00	Казахстан
				т							1427202,00		
70	43	С ССЦ РК 8.04-08-2022#табл.7,п.10	Доплата за цинкование		18,324	127444,00		2335284,00		2335284,00		2522107,00	
				т							186823,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	44	414-101-0901 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка		62,19	724,00		45026,00				48628,00	
				т							3602,00		
72	45	414-101-0902 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка		62,19	724,00		45026,00				48628,00	
				т							3602,00		
73	46	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		12,969	933,00		12100,00				13068,00	
				т							968,00		
74	47	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка		12,969	933,00		12100,00				13068,00	
				т							968,00		
75	48	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка		3,12585	917,00		2866,00				3095,00	
				т							229,00		
76	49	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка		3,12585	917,00		2866,00				3095,00	
				т							229,00		
77	50	414-101-0201 РСНБ РК 2022	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка		0,54464	1248,00		680,00				734,00	
				т							54,00		
78	51	414-101-0202 РСНБ РК 2022	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка		0,54464	1248,00		680,00				734,00	
				т							54,00		
79	52	413-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		77,74021	141,00		10961,00				11838,00	
				т·км							877,00		
80	53	413-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		77,74021	272,00		21145,00				22837,00	
				т·км							1692,00		
81	54	411-103-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (жб стойки)		62,19	42,00		2612,00				2821,00	
				т·км							209,00		
82	55	411-103-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (жб ригели)		12,6	35,00		441,00				476,00	
				т·км							35,00		
83	56	411-103-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (жб ригели)		2,95021	28,00		83,00				90,00	
				т·км							7,00		
84	57	414-104-0201 РСНБ РК 2022	ПГС Погрузка		280,8	286,00		80309,00				86734,00	
				т							6425,00		
85	58	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Щебень, гравий, галька. Погрузка		1,26	381,00		480,00				518,00	
				т							38,00		
86	59	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		282,06	21,00		5923,00				6397,00	
				т·км							474,00		
			Итого по разделу 1: Монтаж жб опор					48115963,00	2093775,00	43340345,00	2441744,00	54 602 315,00	
								2438546,00	680751,00	0,00	4044617,00		
			Раздел 2: Монтаж провода и троса										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	61	1133-0105-0203 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		1,372	585206,45	325962,62	802 904,00	447 220,00		365208,00	1261560,00	
				км линии		259243,83	73488,58	355 682,00	100 826,00		93448,00		
88	62	1133-0105-0204 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км		4,61	516823,74	284116,68	2382557,44	1309777,89		1091424,00	3751900,00	
				км линии		232707,06	63232,15	1072779,55	291500,21		277918,00		
89	68	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
90	69	1133-0105-0506 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	397390,71	148738,41	397391,00	148739,00	69031,00	183185,00	627022,00	
				переход		179621,09	49359,87	179621,00	49360,00		46446,00		
91	70	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	330046,11	135457,91	330046,00	135458,00	48094,00	151919,00	520522,00	
				переход		146494,25	43404,33	146494,00	43404,00		38557,00		
92	71	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5		1	91715,49	32509,90	91715,00	32510,00	24047,00	36461,00	138430,00	
				переход		35158,62	10417,04	35159,00	10417,00		10254,00		
93	72	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		2	366526,90	122946,67	733054,00	245893,00	97000,00	376369,00	1198177,00	
				переход		195080,28	40150,51	390161,00	80301,00		88754,00		
94	73	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	57563,21	14753,60	57563,00	14754,00	19400,00	22582,00	86557,00	
				переход		23409,63	4818,06	23410,00	4818,00		6412,00		
95	74	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 1150, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	467463,35	145894,08	467463,00	145894,00	69437,00	240150,00	764222,00	
				переход		252132,06	48055,71	252132,00	48056,00		56609,00		
96	75	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	330046,11	135457,91	330046,00	135458,00	48094,00	151919,00	520522,00	
				переход		146494,25	43404,33	146494,00	43404,00		38557,00		
97	76	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	467463,35	145894,08	467463,00	145894,00	69437,00	240150,00	764222,00	
				переход		252132,06	48055,71	252132,00	48056,00		56609,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	77	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
99	78	1133-0105-0506 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	397390,71	148738,41	397391,00	148739,00	69031,00	183185,00	627022,00	
				переход		179621,09	49359,87	179621,00	49360,00		46446,00		
100	79	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	467463,35	145894,08	467463,00	145894,00	69437,00	240150,00	764222,00	
				переход		252132,06	48055,71	252132,00	48056,00		56609,00		
101	80	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
102	81	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	593755,41	177779,91	593755,00	177780,00	104951,00	298151,00	963258,00	
				переход		311024,22	61664,23	311024,00	61664,00		71352,00		
103	82	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	100637,01	21333,59	100637,00	21334,00	41981,00	35778,00	147328,00	
				переход		37322,91	7399,71	37323,00	7400,00		10913,00		
104	83	1133-0105-0506 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	397390,71	148738,41	397391,00	148739,00	69031,00	183185,00	627022,00	
				переход		179621,09	49359,87	179621,00	49360,00		46446,00		
105	84	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	467463,35	145894,08	467463,00	145894,00	69437,00	240150,00	764222,00	
				переход		252132,06	48055,71	252132,00	48056,00		56609,00		
106	85	243-604-0135 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 300/39 мм2		18,4558	2640202,00		48727040,07		48727040,00		52625204,00	Казахстан
				км							3898164,00		
107	88	1133-0105-0301 РСНБ РК 2022	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км		1,668	74202,56	21137,90	123770,00	35258,00		78212,00	218140,00	
				км линии		53064,66	5547,40	88512,00	9254,00		16158,00		
108	96	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между А-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	36173,83	19665,06	36174,00	19665,00		17512,00	57981,00	
				переход		16508,77	5381,07	16509,00	5381,00		4295,00		
109	97	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		2	32440,13	11465,13	64880,00	22931,00		38230,00	111359,00	
				переход		20975,00	2918,77	41950,00	5838,00		8249,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	98	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35–110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5		1	7785,63	2751,63	7786,00	2752,00		4588,00	13364,00	
				переход		5034,00	700,50	5034,00	701,00		990,00		
111	99	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		2	36173,83	19665,06	72348,00	39330,00		35024,00	115962,00	
				переход		16508,77	5381,07	33018,00	10762,00		8590,00		
112	100	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	4340,86	2359,81	4341,00	2360,00		2101,00	6957,00	
				переход		1981,05	645,73	1981,00	646,00		515,00		
113	101	1133-0105-0603 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 1150 кВ. Подвеска		1	49846,32	27786,40	49846,00	27786,00		23833,00	79573,00	
				переход		22059,92	7730,96	22060,00	7731,00		5894,00		
114	102	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	32440,13	11465,13	32440,00	11465,00		19115,00	55679,00	
				переход		20975,00	2918,77	20975,00	2919,00		4124,00		
115	104	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	36173,83	19665,06	36174,00	19665,00		17512,00	57981,00	
				переход		16508,77	5381,07	16509,00	5381,00		4295,00		
116	105	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	32440,13	11465,13	32440,00	11465,00		19115,00	55679,00	
				переход		20975,00	2918,77	20975,00	2919,00		4124,00		
117	107	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между П-А опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	36173,83	19665,06	36174,00	19665,00		17512,00	57981,00	
				переход		16508,77	5381,07	16509,00	5381,00		4295,00		
118	108	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска		1	52002,16	29038,15	52002,00	29039,00		24834,00	82983,00	
				переход		22964,01	8078,55	22964,00	8079,00		6147,00		
119	109	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	6240,26	3484,58	6240,00	3484,00		2980,00	9958,00	
				переход		2755,68	969,43	2756,00	969,00		738,00		
120	110	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	32440,13	11465,13	32440,00	11465,00		19115,00	55679,00	
				переход		20975,00	2918,77	20975,00	2919,00		4124,00		
121	112	261-102-0260 РСНБ РК 2022	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91		750,314	5241,00		3932396,00		3932396,00		4246988,00	
				10 м							314592,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	113	ТПрайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Ограничители гололедообразования и колебаний на трос ОГК-1,0-9,1		83	7103,58		589597,00		589597,00		636765,00	
				шт							47168,00		
123	114	ТПрайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Ограничители гололедообразования и колебаний на провод ОГК-7,0-13		201	13159,83		2645126,00		2645126,00		2856737,00	
				шт							211611,00		
124	116	252-204-0305 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-330-1		33	10250,00		338250,00		338250,00		365310,00	
				шт.							27060,00		
125	117	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V		1776	4311,00		7656336,00		7656336,00		8268843,00	Казахстан
				шт.							612507,00		
126	118	252-205-1308 РСНБ РК 2022	Рог разрядный типа РР-156		26	1556,00		40456,00		40456,00		43692,00	Россия
				шт.							3236,00		
127	119	252-205-1309 РСНБ РК 2022	Рог разрядный типа РР-168		3	1559,00		4677,00		4677,00		5051,00	Россия
				шт.							374,00		
128	120	252-203-0315 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной прессуемый типа НС-70-3		3	3145,00		9435,00		9435,00		10190,00	Россия
				шт.							755,00		
129	121	252-202-0101 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-1-11		27	7118,00		192186,00		192186,00		207561,00	Россия
				шт.							15375,00		
130	122	252-201-0603 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое		25	1673,00		41825,00		41825,00		45171,00	Россия
				шт.							3346,00		
131	123	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		27	1648,00		44496,00		44496,00		48056,00	Россия
				шт.							3560,00		
132	125	252-201-0304 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-2Б		27	1879,00		50733,00		50733,00		54792,00	Россия
				шт.							4059,00		
133	126	252-201-0662 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое		27	1733,00		46791,00		46791,00		50534,00	Россия
				шт.							3743,00		
134	127	252-106-0119 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСВ120Б 112W		436	12518,00		5457848,00		5457848,00		5894476,00	Казахстан
				шт.							436628,00		
135	128	252-201-0706 РСНБ РК 2022	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное		25	3418,00		85450,00		85450,00		92286,00	Россия
				шт.							6836,00		
136	132	252-201-0523 РСНБ РК 2022	Скоба типа СКД-16-1		18	3979,00		71622,00		71622,00		77352,00	Россия
				шт.							5730,00		
137	133	252-201-0103 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16		120	1746,00		209520,00		209520,00		226282,00	Россия
				шт.							16762,00		
138	134	252-201-0204 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое		3	1910,00		5730,00		5730,00		6188,00	Россия
				шт.							458,00		
139	135	252-201-0212 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое		27	3845,00		103815,00		103815,00		112120,00	Россия
				шт.							8305,00		
140	138	252-201-0635 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРР-12-1А регулируемое		35	5561,00		194635,00		194635,00		210206,00	Россия
				шт.							15571,00		
141	141	ТПрайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Протектор L=500 для ГВУ и ОГК FYH-24.0-3.6/500		571	3825,00		2184075,00		2184075,00		2358801,00	Казахстан
				шт							174726,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	142	ТПрайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Протектор L=2300 для провода FYH-24.0-3.6/2300		94	10582,50		994755,00		994755,00		1074335,00	Казахстан
				шт							79580,00		
143	143	252-202-0112 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-3		114	14163,00		1614582,00		1614582,00		1743749,00	Россия
				шт.							129167,00		
144	144	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		1,091	783,00		854,00		854,00		922,00	Казахстан
				кг							68,00		
145	145	ТПрайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Гаситель вибрации на провод ГВУ-1,6-2,4-11-500/3		195	10304,73		2009422,00		2009422,00		2170176,00	Казахстан
				шт							160754,00		
146	146	ТПрайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Гаситель вибрации на трос ГВУ-0,8-1,2-9,1-400/1		63	7058,03		444656,00		444656,00		480228,00	Казахстан
				шт							35572,00		
147	147	252-204-0502 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-70-3		16	757,00		12112,00		12112,00		13081,00	Россия
				шт.							969,00		
148	148	252-201-0334 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГН-16-5		21	15452,00		324492,00		324492,00		350451,00	Россия
				шт.							25959,00		
149	149	252-204-1005 РСНБ РК 2022	Зажим ремонтный типа РАС-330-5А		16	6015,00		96240,00		96240,00		103939,00	Россия
				шт.							7699,00		
150	151	252-201-0308 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-12-1		97	2787,00		270339,00		270339,00		291966,00	Россия
				шт.							21627,00		
151	152	252-206-0707 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 300-2		4	2339,00		9356,00		9356,00		10104,00	Россия
				шт.							748,00		
152	153	252-206-0112 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 300-1		6	2132,00		12792,00		12792,00		13815,00	Россия
				шт.							1023,00		
153	154	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		1,75893	7917,35	0,00	13926,00	0,00		11141,00	27072,00	
				т		7917,35	0,00	13926,00	0,00		2005,00		
154	155	411-103-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		1,75893	25,00		44,00				48,00	
				т·км							4,00		
155	156	414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Погрузка		32,7	1400,00		45780,00				49442,00	
				т							3662,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	157	414-103-0402 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Разгрузка	т	32,7	1400,00		45780,00			3662,00	49442,00	
157	158	413-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	32,675	141,00		4607,00			369,00	4976,00	
158	159	411-103-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	32,675	28,00		915,00			73,00	988,00	
159	160	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	15,7284	10315,62	0,00	162248,00	0,00		129799,00	315411,00	
160	161	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,446924	7917,35	0,00	11456,00	0,00		9165,00	22271,00	
161	162	413-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5,331862	136,00		725,00			57,00	782,00	
162	163	413-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5,331862	282,00		1502,00			120,00	1622,00	
163	164	411-103-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	5,331862	28,00		149,00			12,00	161,00	
			Итого по разделу 2: Монтаж провода и троса					88879709,51	4175148,89	79435547,00	5074309,00	101 470 337,00	
								5169514,55	1173371,21	0,00	7516318,00		
			ИТОГО по акту					136995672,51	6268923,89	122775892,00	7516053,00	156 072 652,00	
								7608060,55	1854122,21	0,00	11560935,00		
			ИТОГО ПО АКТАМ:									170 754 126,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					7 664 635,00				178 418 761,00	
			ИТОГО по акту									178 418 761,00	
			Итого с понижающим коэф К=0,923984154167									164 856 107,97	
			в том числе:										
			СМР					*170754126*0,923984154167*				*157 774 106,68*	
			командировочные расходы					*7664635*0,923984154167*				*7 082 001,29*	
			Итого:									*164 856 107,97*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		19 782 732,96					
			Итого с НДС									184 638 840,93	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ермекбаев С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект":

Новоковский В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Дата подписания

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Атанулов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дайнеко А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сакова Сак

Начальник СКС Душкевич Ю.В.

Инженер 2к СКС Кикилов Е.К.

Инженер 2к СКС Горбунова Е.О.