**Заказчик:** **Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

форма КС-3

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2096516F0009890265 АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86**

**Наименование стройки** **Строительство медицинского пункта в с. Сарыозек Уланского района, ВКО**

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №7 | 10.05.2023 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за октябрь 2023 года без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | дополнительные затраты | | НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в базовом уровне цен | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство медицинского пункта в с. Сарыозек Уланского района, ВКО** | **137 602 542,37** | **35 172 536,49** | | | | | | | **4 220 704,38** | **39 393 240,87** |
| Погашение аванса | | | | | | | | | | 11 817 972,26 |
| **Всего по стройке** | | | | | | | | | | **27 575 268,61** |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"**

Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Заместитель руководителя**

_____ **С.Е. Гонченов**

**Технический надзор:**

**ТОО "КВК Строй Групп"**
Казахстан, ВКО, г.Усть Каменогорск, ул. Казахстан, д.68, кв (офис) 60
БИН 190640007085
ИИК KZ108862203123802447
БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

**Директор**

_____ **М.А.Абылканов**

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"**
Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А
БИН/ИИН 151140003505
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2096516F0009890265

АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86

**Директор**

_____ **Б.С. Жуматаев**

Цена региона Восточно-Казахстанская область Уланский район

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2096516F0009890265 АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** **Строительство медицинского пункта в с. Сарыозек, Уланского района , ВКО**

(наименование, адрес)

**Объект:** **Строительство медицинского пункта в с. Сарыозек Уланского района, ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 10.05.2023 года

## Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2023 года

от 30.10.2023г.

| | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Локальная смета № 02-01-02 .АС** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2 Наружные проемы** | | | | | | | | | |
| | | | **2.1 Двери** | | | | | | | | | |
| | 31 | 223-205-1301 | Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДАН О Дв Бпр Р 21-1,01 | 1 м2 | 2,12 | 123 530,00 | - | 261 884 | - | 261 884 | - | 282 835,00 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 20 951,00 | |
| | 32 | 217-401-0103 | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм Коб =-2 | 1 м2 | -9,28 | 3 261,00 | - | -30 262 | - | -30 262 | - | -32 683,00 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | -2 421,00 | |
| | 33 | 217-401-0403 | Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 8 мм Коб =2 | 1 м2 | 9,28 | 11 459,00 | - | 106 340 | - | 106 340 | - | 114 847,00 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 8 507,00 | |
| | 34 | 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | 1 шт. | 2 | 5 075,00 | - | 10 150 | - | 10 150 | - | 10 962,00 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 812,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2** | | | **375 961** | | | | | | |
| | | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 348 111 | | | | | | |
| | | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 27 849 | | | | | | |
| | | | **Раздел 5 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | | **5.1 Потолки, Тип 1** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 119,2 | 1 516,78<br>1 070,75 | 9,41<br>3,66 | 180 800<br>127 633,00 | 1 122<br>436 | 52 045<br>- | 102 455,00<br>22 660,00 | 305 915,00 |
| 54 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 119,2 | 7 135,20<br>477,34 | 4,52<br>2,20 | 850 516<br>56 899,00 | 539<br>262 | 793 078<br>- | 45 729,00<br>71 700,00 | 967 945,00 |
| **5.2 Потолки, Тип 1.1** | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 1,78 | 1 117,58<br>806,94 | 6,01<br>2,33 | 1 989<br>1 436,00 | 11<br>4 | 542<br>- | 1 152,00<br>251,00 | 3 392,00 |
| 56 | 1115-0401-0202 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 1,78 | 77,57<br>68,75 | 1,12<br>0,58 | 138<br>122,00 | 2<br>1 | 14<br>- | 98,00<br>19,00 | 255,00 |
| **5.3 Стены, Тип 2** | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 15,9 | 982,14<br>716,01 | 6,91<br>3,39 | 15 616<br>11 385,00 | 110<br>54 | 4 122<br>- | 9 151,00<br>1 981,00 | 26 748,00 |
| **5.4 Стены, Тип 3** | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1115-0405-0111 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 168,9 | 455,64<br>370,47 | 1,12<br>0,58 | 76 958<br>62 572,00 | 189<br>98 | 14 196<br>- | 50 136,00<br>10 167,00 | 137 261,00 |
| 61 | 1115-0405-0112 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 168,9 | 226,64<br>194,59 | 0,48<br>0,23 | 38 279<br>32 866,00 | 81<br>39 | 5 332<br>- | 26 324,00<br>5 168,00 | 69 771,00 |
| **5.5 Стены, Тип 4** | | | | | | | | | | | |
| 63 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80% | м2 поверхности облицовки | 73,9 | 5 178,44<br>2 789,33 | 21,83<br>10,49 | 382 687<br>206 131,00 | 1 613<br>775 | 174 942<br>- | 165 525,00<br>43 857,00 | 592 069,00 |
| **5.6 Стены, Тип 5** | | | | | | | | | | | |
| 64 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80% | м2 поверхности облицовки | 144,8 | 5 178,44<br>2 789,33 | 21,83<br>10,49 | 749 838<br>403 895,00 | 3 161<br>1 519 | 342 782<br>- | 324 331,00<br>85 934,00 | 1 160 103,00 |
| 66 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 96,5 | 6 503,58<br>424,10 | 4,52<br>2,20 | 627 595<br>40 926,00 | 436<br>212 | 586 234<br>- | 32 910,00<br>52 840,00 | 713 345,00 |
| **Итого по разделу 5** | | | | | **3 976 804** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 943 865 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 7 264 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 3 400 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 1 973 287 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 757 811 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 294 577 | | | | | | |
| **Раздел 8 Входная группа №1** | | | | | | | | | | | |
| **8.2 Крыльцо КР 1** | | | | | | | | | | | |
| 139 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 1,4 | 35 441,09<br>2 032,13 | 1 595,86<br>389,66 | 49 618<br>2 845,00 | 2 234<br>546 | 44 538<br>- | 3 086,00<br>4 216,00 | 56 920,00 |
| 140 | 1106-0101-0106 | Крыльцо железобетонное объемом до 5 м3. Устройство НР=91% | м3 | 4,2 | 46 556,87<br>8 543,92 | 2 319,91<br>581,50 | 195 539<br>35 884,00 | 9 744<br>2 442 | 149 911<br>- | 34 877,00<br>18 433,00 | 248 849,00 |
| 141 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,04312 | 455 717,00<br>- | -<br>- | 19 651<br>- | -<br>- | 19 651<br>- | -<br>1 572,00 | 21 223,00 |
| 142 | 1202-0101-0601 | Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство НР=72% | м2 щитов | 6,465 | 7 218,96<br>2 623,39 | 5,39<br>2,58 | 46 671<br>16 960,00 | 35<br>17 | 29 676<br>- | 12 223,00<br>4 712,00 | 63 606,00 |
| 143 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит бетонных на клее из сухих смесей. Устройство/прим/ НР=94% | м2 покрытия | 18 | 11 454,51<br>1 619,86 | 195,48<br>91,33 | 206 181<br>29 157,00 | 3 519<br>1 644 | 173 505<br>- | 28 953,00<br>18 811,00 | 253 945,00 |
| **8.3 Пандус П 1** | | | | | | | | | | | |
| 144 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 0,2 | 35 441,09<br>2 032,13 | 1 595,86<br>389,66 | 7 088<br>406,00 | 319<br>78 | 6 363<br>- | 440,00<br>602,00 | 8 130,00 |
| 145 | 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91% | м3 | 0,8 | 38 094,57<br>3 219,71 | 2 458,55<br>627,59 | 30 476<br>2 576,00 | 1 967<br>502 | 25 933<br>- | 2 801,00<br>2 662,00 | 35 939,00 |
| 146 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,0051 | 455 717,00<br>- | -<br>- | 2 324<br>- | -<br>- | 2 324<br>- | -<br>186,00 | 2 510,00 |
| 147 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 1,5 | 2 087,30<br>534,19 | 139,56<br>55,02 | 3 131<br>801,00 | 209<br>83 | 2 120<br>- | 831,00<br>317,00 | 4 279,00 |
| 148 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% Коб =-2 | м2 покрытия | -3 | 207,05<br>15,38 | 5,23<br>3,23 | -621<br>-46,00 | -16<br>-10 | -559<br>- | -53,00<br>-54,00 | -728,00 |
| **8.4 Стойка, козырек** | | | | | | | | | | | |
| 149 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69% Коб =6 | т конструкций | 0,36 | 40 305,00<br>11 406,26 | 17 197,86<br>5 656,78 | 14 510<br>4 106,00 | 6 191<br>2 036 | 4 212<br>- | 4 238,00<br>1 500,00 | 20 248,00 |
| 150 | 222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =6 | 1 т | 0,36 | 968 090,00<br>- | -<br>- | 348 512<br>- | -<br>- | 348 512<br>- | -<br>27 881,00 | 376 393,00 |
| 151 | 1109-0305-0101 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж / козырек/ НР=69% | т конструкций | 1,08787 | 102 503,52<br>34 377,84 | 36 322,82<br>15 529,69 | 111 511<br>37 399,00 | 39 515<br>16 894 | 34 597<br>- | 37 462,00<br>11 918,00 | 160 891,00 |
| 152 | 222-525-0304 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т/козырек/ | 1 т | 1,08787 | 972 921,00<br>- | -<br>- | 1 058 412<br>- | -<br>- | 1 058 412<br>- | -<br>84 673,00 | 1 143 085,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | 1 т | 1,14633 | 7 791,00<br>- | -<br>- | 8 931<br>- | -<br>- | 8 931<br>- | -<br>714,48 | 9 645,00 |
| 154 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 | 42 | 238,07<br>136,27 | 6,30<br>0,82 | 9 999<br>5 723,00 | 265<br>34 | 4 011<br>- | 3 972,00<br>1 118,00 | 15 089,00 |
| 155 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 | 42 | 196,11<br>79,66 | 4,59<br>0,82 | 8 237<br>3 346,00 | 193<br>34 | 4 698<br>- | 2 332,00<br>846,00 | 11 415,00 |
| 156 | 1110-0102-0401 | Обрешетка из брусьев. Установка НР=90% | м3 древесины в конструкции | 0,13 | 181 737,24<br>39 085,20 | 1 680,53<br>773,74 | 23 626<br>5 081,00 | 218<br>101 | 18 326<br>- | 4 664,00<br>2 263,00 | 30 553,00 |
| 157 | 1110-0115-0102 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90% | м3 древесины в конструкции | 0,13 | 18 415,93<br>3 514,25 | 65,06<br>29,47 | 2 394<br>457,00 | 8<br>4 | 1 929<br>- | 415,00<br>225,00 | 3 034,00 |
| 158 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92% | м2 кровли | 16 | 1 212,31<br>1 098,54 | 31,19<br>12,80 | 19 397<br>17 577,00 | 499<br>205 | 1 321<br>- | 16 359,00<br>2 860,00 | 38 616,00 |
| 159 | 224-102-0907 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм Коб =1,15 | 1 м2 | 18,4 | 4 417,00<br>- | -<br>- | 81 273<br>- | -<br>- | 81 273<br>- | -<br>6 502,00 | 87 775,00 |
| 160 | 1115-0109-0502 | Козырек. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80% | м2 поверхности облицовки | 16 | 3 757,48<br>1 998,86 | 10,34<br>2,47 | 60 120<br>31 982,00 | 165<br>40 | 27 972<br>- | 25 618,00<br>6 859,00 | 92 597,00 |
| 161 | 231-303-0101 | Металлический сайдинг Коб =1,1 | 1 м2 | 17,6 | 3 621,00<br>- | -<br>- | 63 730<br>- | -<br>- | 63 730<br>- | -<br>5 098,00 | 68 828,00 |
| 162 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (фартук, брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% | м2 покрытия | 3,7 | 5 367,64<br>1 748,36 | 20,70<br>5,80 | 19 860<br>6 469,00 | 77<br>21 | 13 315<br>- | 5 971,00<br>2 067,00 | 27 898,00 |
| 163 | 1112-0101-0707 | Водосток наружный. Устройство НР=92% | м труб | 29,6 | 2 325,87<br>2 128,09 | 133,05<br>40,22 | 68 846<br>62 991,00 | 3 938<br>1 191 | 1 916<br>- | 59 047,00<br>10 231,00 | 138 124,00 |
| 164 | 224-106-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | 1 м | 20,5 | 3 310,00<br>- | -<br>- | 67 855<br>- | -<br>- | 67 855<br>- | -<br>5 428,00 | 73 283,00 |
| 165 | 224-106-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | 1 м | 9,1 | 2 557,00<br>- | -<br>- | 23 269<br>- | -<br>- | 23 269<br>- | -<br>1 861,00 | 25 130,00 |
| 166 | 224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | 1 шт. | 1 | 3 680,00<br>- | -<br>- | 3 680<br>- | -<br>- | 3 680<br>- | -<br>294,00 | 3 974,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 224-106-0109 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | 1 шт. | 2 | 1 424,00<br>- | -<br>- | 2 848<br>- | -<br>- | 2 848<br>- | -<br>228,00 | 3 076,00 |
| 168 | 224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | 1 шт. | 10 | 1 426,00<br>- | -<br>- | 14 260<br>- | -<br>- | 14 260<br>- | -<br>1 141,00 | 15 401,00 |
| 169 | 224-106-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | 1 шт. | 8 | 1 717,00<br>- | -<br>- | 13 736<br>- | -<br>- | 13 736<br>- | -<br>1 099,00 | 14 835,00 |
| 170 | 224-106-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | 1 шт. | 3 | 3 330,00<br>- | -<br>- | 9 990<br>- | -<br>- | 9 990<br>- | -<br>799,00 | 10 789,00 |
| 171 | 224-106-0111 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм | 1 шт. | 1 | 3 667,00<br>- | -<br>- | 3 667<br>- | -<br>- | 3 667<br>- | -<br>293,00 | 3 960,00 |
| 172 | 214-101-0101 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/ хомут/ | 1 т | 0,0032 | 425 657,00<br>- | -<br>- | 1 362<br>- | -<br>- | 1 362<br>- | -<br>109,00 | 1 471,00 |
| 173 | 1112-0101-0410 | Краевая рейка. Устройство/прим/ НР=92% | м примыканий | 7,3 | 1 602,06<br>795,21 | 15,79<br>4,24 | 11 695<br>5 805,00 | 115<br>31 | 5 775<br>- | 5 369,00<br>1 365,00 | 18 429,00 |
| **8.5 Ограждение** | | | | | | | | | | | |
| 174 | 1109-0604-0105 | Ограждения. Монтаж НР=69% Коб =2 | т конструкций | 0,0641 | 180 768,81<br>123 517,30 | 45 714,92<br>18 578,39 | 11 587<br>7 917,00 | 2 930<br>1 191 | 739<br>- | 6 285,00<br>1 430,00 | 19 302,00 |
| 175 | 222-503-0201 | Ограждение ОГ1 Коб =2 | 1 т | 0,06404 | 1 004 968,00<br>- | -<br>- | 64 358<br>- | -<br>- | 64 358<br>- | -<br>5 149,00 | 69 507,00 |
| 176 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 | 1,6 | 238,07<br>136,27 | 6,30<br>0,82 | 381<br>218,00 | 10<br>1 | 153<br>- | 151,00<br>43,00 | 575,00 |
| 177 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 | 1,6 | 196,11<br>79,66 | 4,59<br>0,82 | 314<br>127,00 | 7<br>1 | 179<br>- | 88,00<br>32,00 | 434,00 |
| 178 | 298-888-8927 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Коб =2 | 1 т | 0,0098 | 14 178,00<br>- | -<br>- | 139<br>- | -<br>- | 139<br>- | -<br>11,12 | 150,00 |

**Итого по разделу 8** **3 179 180**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 277 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 72 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 27 086
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 338 626
- накладные расходы, тенге 255 129
- сметная прибыль (8 %), тенге 235 495

**Итого по смете** **7 531 945**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 1 221 646 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 79 406 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 30 486 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 4 660 024 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 1 012 940 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 557 920 | | | | | | |
| **Локальная смета № 02-01-03 .Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242-207-4301 | Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 1 | 1 797,00<br>- | -<br>- | 1 797<br>- | -<br>- | 1 797<br>- | -<br>144,00 | 1 941,00 |
| 4 | 261-302-0273 | Манометры общего назначения 0-1,0 МПа класса точности 2,5, МТП-1М | 1 комплект | 1 | 2 870,00<br>- | -<br>- | 2 870<br>- | -<br>- | 2 870<br>- | -<br>230,00 | 3 100,00 |
| 5 | 242-404-0601 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | 1 шт. | 1 | 1 195,00<br>- | -<br>- | 1 195<br>- | -<br>- | 1 195<br>- | -<br>96,00 | 1 291,00 |
| 6 | 242-207-4201 | Кран латунный пробно-пускной на Р=1,0 МПа ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 1 | 1 867,00<br>- | -<br>- | 1 867<br>- | -<br>- | 1 867<br>- | -<br>149,00 | 2 016,00 |
| 7 | 242-207-3703 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 3 | 3 337,00<br>- | -<br>- | 10 011<br>- | -<br>- | 10 011<br>- | -<br>801,00 | 10 812,00 |
| **1.1 Водопровод В1** | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1116-0602-0301 | Компенсатор антивибрационный диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении / прим/ НР=98% | шт. | 1 | 1 024,14<br>935,58 | 2,79<br>0,90 | 1 024<br>936,00 | 3<br>1 | 86<br>- | 918,00<br>155,00 | 2 097,00 |
| 9 | 242-403-0502 | Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25, FC6 | 1 шт. | 1 | 9 687,00<br>- | -<br>- | 9 687<br>- | -<br>- | 9 687<br>- | -<br>775,00 | 10 462,00 |
| 10 | 242-207-3701 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 22 | 1 100,00<br>- | -<br>- | 24 200<br>- | -<br>- | 24 200<br>- | -<br>1 936,00 | 26 136,00 |
| 11 | 1118-0701-0210 | Воздухоотводчики. Установка НР=98% | шт. | 1 | 3 563,00<br>3 045,17 | 435,40<br>200,52 | 3 563<br>3 045,00 | 435<br>201 | 82<br>- | 3 181,00<br>539,00 | 7 283,00 |
| 12 | 245-405-1502 | Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, Miniluft | 1 шт. | 1 | 3 744,00<br>- | -<br>- | 3 744<br>- | -<br>- | 3 744<br>- | -<br>300,00 | 4 044,00 |
| 13 | 1116-0701-0102 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98% | кран | 1 | 28 529,74<br>610,24 | -<br>- | 28 530<br>610,00 | -<br>- | 27 920<br>- | 598,00<br>2 330,00 | 31 458,00 |
| 14 | 1116-0501-0212 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98% Коб =2 | м подводок | 1 | 1 050,54<br>526,54 | -<br>- | 1 051<br>527,00 | -<br>- | 524<br>- | 516,00<br>125,00 | 1 692,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1116-0501-0204 | Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 2,44 | 2 794,76<br>2 769,48 | 25,28<br>0,59 | 6 819<br>6 758,00 | 62<br>1 | -<br>- | 6 624,00<br>1 076,00 | 14 519,00 |
| 16 | 241-205-1304 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм | 1 м | 2,44 | 527,00<br>- | -<br>- | 1 286<br>- | -<br>- | 1 286<br>- | -<br>103,00 | 1 389,00 |
| 17 | 1116-0401-0201 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ввод/ НР=98% | м трубопровода | 5 | 2 031,86<br>1 146,57 | 65,46<br>22,17 | 10 159<br>5 733,00 | 327<br>111 | 4 099<br>- | 5 727,00<br>1 271,00 | 17 157,00 |
| 18 | 1116-0501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 2 | 2 540,27<br>2 506,06 | 21,25<br>0,39 | 5 081<br>5 012,00 | 43<br>1 | 26<br>- | 4 913,00<br>800,00 | 10 794,00 |
| 19 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 24 | 2 326,31<br>2 296,76 | 17,88<br>0,25 | 55 831<br>55 122,00 | 429<br>6 | 280<br>- | 54 025,00<br>8 788,00 | 118 644,00 |
| 20 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 40 | 2 154,07<br>2 127,71 | 14,79<br>0,15 | 86 163<br>85 108,00 | 592<br>6 | 463<br>- | 83 412,00<br>13 566,00 | 183 141,00 |
| 21 | 241-205-1303 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм | 1 м | 2 | 360,00<br>- | -<br>- | 720<br>- | -<br>- | 720<br>- | -<br>58,00 | 778,00 |
| 22 | 241-205-1302 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | 1 м | 24 | 259,00<br>- | -<br>- | 6 216<br>- | -<br>- | 6 216<br>- | -<br>497,00 | 6 713,00 |
| 23 | 241-205-1301 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | 1 м | 40 | 157,00<br>- | -<br>- | 6 280<br>- | -<br>- | 6 280<br>- | -<br>502,00 | 6 782,00 |
| 24 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98% | м трубопровода | 5 | 132,40<br>129,00 | 1,34<br>- | 662<br>645,00 | 7<br>- | 10<br>- | 632,00<br>104,00 | 1 398,00 |
| 25 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99% | км трубопровода | 0,071 | 94 782,24<br>92 634,08 | -<br>- | 6 730<br>6 577,00 | -<br>- | 153<br>- | 6 511,00<br>1 059,00 | 14 300,00 |

**Итого по разделу 1** **477 947**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 170 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге 103 516
- накладные расходы, тенге 167 057
- сметная прибыль (8 %), тенге 35 404

**Раздел 2 Водопровод горячей воды (ТЗ)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1117-0801-0201 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98% | комплект | 9 | 6 469,23<br>6 306,23 | 61,03<br>27,02 | 58 223<br>56 756,00 | 549<br>243 | 918<br>- | 55 859,00<br>9 127,00 | 123 209,00 |
| 27 | 513-106-0202 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,0 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л / THERMEX Fusion 50V | 1 комплект | 1 | 51 818,00<br>- | -<br>- | 51 818<br>- | -<br>- | -<br>51 818 | -<br>- | 51 818,00 |
| 28 | 513-106-0101 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л / THERMRX IC 10 O/ | 1 комплект | 8 | 32 550,00<br>- | -<br>- | 260 400<br>- | -<br>- | -<br>260 400 | -<br>- | 260 400,00 |
| 29 | 1308-0305-1202 | Электрический полотенцесушитель. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 1 | 4 263,82<br>4 149,23 | 114,59<br>50,81 | 4 264<br>4 149,00 | 115<br>51 | -<br>- | 3 024,00<br>583,00 | 7 871,00 |
| 30 | 245-401-0201 | Полотенцесушитель электрический стальной, размерами500х400 мм(лесенка) N=300Вт | 1 шт. | 1 | 29 963,00<br>- | -<br>- | 29 963<br>- | -<br>- | 29 963<br>- | -<br>2 397,00 | 32 360,00 |
| 31 | 1118-0701-0210 | Воздухоотводчики. Установка НР=98% | шт. | 1 | 3 563,00<br>3 045,17 | 435,40<br>200,52 | 3 563<br>3 045,00 | 435<br>201 | 82<br>- | 3 181,00<br>539,00 | 7 283,00 |
| 32 | 245-405-1502 | Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, Miniluft | 1 шт. | 1 | 3 744,00<br>- | -<br>- | 3 744<br>- | -<br>- | 3 744<br>- | -<br>300,00 | 4 044,00 |
| 33 | 242-207-3701 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 19 | 1 100,00<br>- | -<br>- | 20 900<br>- | -<br>- | 20 900<br>- | -<br>1 672,00 | 22 572,00 |
| 34 | 1117-0201-0103 | Смесители. Установка НР=98% | шт. | 10 | 1 459,68<br>1 423,90 | 0,13<br>- | 14 597<br>14 239,00 | 1<br>- | 357<br>- | 13 954,00<br>2 284,00 | 30 835,00 |
| 35 | 244-104-0409 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | 1 шт. | 4 | 9 414,00<br>- | -<br>- | 37 656<br>- | -<br>- | 37 656<br>- | -<br>3 012,00 | 40 668,00 |
| 36 | 244-104-0404 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный | 1 шт. | 3 | 3 735,00<br>- | -<br>- | 11 205<br>- | -<br>- | 11 205<br>- | -<br>896,00 | 12 101,00 |
| 37 | 244-104-0406 | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | 1 шт. | 2 | 7 965,00<br>- | -<br>- | 15 930<br>- | -<br>- | 15 930<br>- | -<br>1 274,00 | 17 204,00 |
| 38 | 244-104-0505 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 шт. | 1 | 11 439,00<br>- | -<br>- | 11 439<br>- | -<br>- | 11 439<br>- | -<br>915,00 | 12 354,00 |
| 39 | 1116-0501-0204 | Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 0,12 | 2 794,76 | 25,28 | 335 | 3 | - | 325,00 | 713,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 769,48 | 0,59 | 332,00 | - | - | 53,00 | |
| 40 | 241-205-1304 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм | 1 м | 0,12 | 527,00 | - | 63 | - | 63 | - | 68,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,00 | |
| 41 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 16 | 2 154,07 | 14,79 | 34 465 | 237 | 185 | 33 364,00 | 73 255,00 |
| | | | | | 2 127,71 | 0,15 | 34 043,00 | 2 | - | 5 426,00 | |
| 42 | 241-205-2301 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | 1 м | 16 | 301,00 | - | 4 816 | - | 4 816 | - | 5 201,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 385,00 | |
| 43 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99% | км трубопровода | 0,016 | 94 782,24 | - | 1 517 | - | 34 | 1 467,00 | 3 223,00 |
| | | | | | 92 634,08 | - | 1 482,00 | - | - | 239,00 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **705 179** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 114 046 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 1 340 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 497 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 137 292 | | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | 312 218 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 111 174 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 29 107 | | | | | | |
| **Раздел 3 Канализация бытовая (К1)** | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98% | комплект | 7 | 4 523,00 | 128,49 | 31 661 | 899 | 2 996 | 27 669,00 | 64 076,00 |
| | | | | | 3 966,57 | 66,88 | 27 766,00 | 468 | - | 4 746,00 | |
| 45 | 244-101-0102 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | 1 комплект | 7 | 9 913,00 | - | 69 391 | - | 69 391 | - | 74 942,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5 551,00 | |
| 46 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | 1 шт. | 7 | 922,00 | - | 6 454 | - | 6 454 | - | 6 970,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 516,00 | |
| 47 | 1117-0501-0101 | Мойки на одно отделение. Установка НР=98% | комплект | 2 | 2 134,46 | 26,08 | 4 269 | 52 | 570 | 3 598,00 | 8 496,00 |
| | | | | | 1 823,16 | 12,41 | 3 646,00 | 25 | - | 629,00 | |
| 48 | 244-102-0501 | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм | 1 шт. | 2 | 6 557,00 | - | 13 114 | - | 13 114 | - | 14 163,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 049,00 | |
| 49 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | 1 шт. | 2 | 922,00 | - | 1 844 | - | 1 844 | - | 1 992,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 148,00 | |
| 50 | 1117-0301-0101 | Унитазы напольные. Установка НР=98% | комплект | 2 | 3 492,62 | 84,00 | 6 985 | 168 | 566 | 6 206,00 | 14 246,00 |
| | | | | | 3 125,44 | 41,15 | 6 251,00 | 82 | - | 1 055,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 244-101-0302 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | 1 комплект | 2 | 19 691,00<br>- | -<br>- | 39 382<br>- | -<br>- | 39 382<br>- | -<br>3 151,00 | 42 533,00 |
| 52 | 244-101-0701 | Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | 1 комплект | 2 | 14 800,00<br>- | -<br>- | 29 600<br>- | -<br>- | 29 600<br>- | -<br>2 368,00 | 31 968,00 |
| 53 | 244-104-0201 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | 1 шт. | 2 | 1 783,00<br>- | -<br>- | 3 566<br>- | -<br>- | 3 566<br>- | -<br>285,00 | 3 851,00 |
| 54 | 1117-0101-0111 | Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=98% | комплект | 2 | 7 695,52<br>935,70 | 50,52<br>25,45 | 15 391<br>1 871,00 | 101<br>51 | 13 419<br>- | 1 884,00<br>1 382,00 | 18 657,00 |
| 55 | 1122-0801-0204 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка НР=99% | шт. | 2 | 1 658,47<br>1 532,33 | 126,14<br>0,43 | 3 317<br>3 065,00 | 252<br>1 | -<br>- | 3 035,00<br>508,00 | 6 860,00 |
| 56 | 1122-0801-0206 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка НР=99% | шт. | 4 | 1 890,95<br>1 635,47 | 255,48<br>1,50 | 7 564<br>6 542,00 | 1 022<br>6 | -<br>- | 6 483,00<br>1 124,00 | 15 171,00 |
| 57 | 241-220-0103 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | 1 шт. | 1 | 797,00<br>- | -<br>- | 797<br>- | -<br>- | 797<br>- | -<br>64,00 | 861,00 |
| 58 | 241-220-0101 | Прочистка полипропиленовая PP-R ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | 1 шт. | 2 | 341,00<br>- | -<br>- | 682<br>- | -<br>- | 682<br>- | -<br>55,00 | 737,00 |
| 59 | 241-220-0103 | Ревизия полипропиленовая PP-R ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | 1 шт. | 3 | 797,00<br>- | -<br>- | 2 391<br>- | -<br>- | 2 391<br>- | -<br>191,00 | 2 582,00 |
| 60 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 18 | 1 238,32<br>1 233,75 | 1,95<br>0,69 | 22 290<br>22 208,00 | 35<br>12 | 47<br>- | 21 776,00<br>3 525,00 | 47 591,00 |
| 61 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 21 | 1 194,70<br>1 183,04 | 4,72<br>1,60 | 25 089<br>24 844,00 | 99<br>34 | 146<br>- | 24 380,00<br>3 958,00 | 53 427,00 |
| 62 | 241-203-0301 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм Коб =0,998 | 1 м | 17,964 | 524,00<br>- | -<br>- | 9 413<br>- | -<br>- | 9 413<br>- | -<br>753,00 | 10 166,00 |
| 63 | 241-203-0306 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм Коб =0,998 | 1 м | 20,958 | 1 086,00<br>- | -<br>- | 22 760<br>- | -<br>- | 22 760<br>- | -<br>1 821,00 | 24 581,00 |
| 64 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76% | м трубопровода | 2 | 965,87<br>470,99 | 112,28<br>53,73 | 1 932<br>942,00 | 225<br>107 | 765<br>- | 797,00<br>218,00 | 2 947,00 |
| 65 | 234-303-0521 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 114 мм Коб =1,1 | 1 м | 2,2 | 6 267,00<br>- | -<br>- | 13 787<br>- | -<br>- | 13 787<br>- | -<br>1 103,00 | 14 890,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1106-0101-0101 | Упор бетонный. Устройство НР=91% | м3 | 0,02 | 35 441,09<br>2 032,13 | 1 595,86<br>389,66 | 709<br>41,00 | 32<br>8 | 636<br>- | 45,00<br>60,00 | 814,00 |
| 67 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /выпуск/ НР=98% | м трубопровода | 4 | 3 212,66<br>1 183,04 | 4,72<br>1,60 | 12 851<br>4 732,00 | 19<br>6 | 8 100<br>- | 4 643,00<br>1 400,00 | 18 894,00 |
| 68 | 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94% | м3 изоляции | 1 | 29 927,66<br>5 856,12 | 2 317,94<br>855,64 | 29 928<br>5 856,00 | 2 318<br>856 | 21 754<br>- | 6 309,00<br>2 899,00 | 39 136,00 |
| 69 | 1108-0101-0401 | Утепление труб. Боковая изоляция глиной НР=93% | м3 изолирующего слоя | 0,04 | 15 086,25<br>10 431,59 | 2 663,36<br>1 246,58 | 603<br>417,00 | 107<br>50 | 80<br>- | 434,00<br>83,00 | 1 120,00 |

**Итого по разделу 3** **521 671**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 108 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 706
- материалы, изделия и конструкции, тенге 262 261
- накладные расходы, тенге 107 259
- сметная прибыль (8 %), тенге 38 642

**Итого по смете** **1 704 797**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 392 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге 503 069
- оборудование, тенге 312 218
- накладные расходы, тенге 385 490
- сметная прибыль (8 %), тенге 103 153

**Локальная смета № 02-01-04.Отопление и вентиляция**

**Раздел 1 Отопление**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1118-0301-0103 | Конвекторы. Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; | кВт | 15 | 1 803,20<br>1 645,17 | 109,73<br>56,37 | 27 048<br>24 678,00 | 1 646<br>846 | 725<br>- | 25 014,00<br>4 165,00 | 56 227,00 |
| 2 | 245-201-0203 | Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором | 1 шт. | 1 | 24 824,00<br>- | -<br>- | 24 824<br>- | -<br>- | 24 824<br>- | -<br>1 986,00 | 26 810,00 |
| 3 | 245-201-0202 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором | 1 шт. | 5 | 21 131,00<br>- | -<br>- | 105 655<br>- | -<br>- | 105 655<br>- | -<br>8 452,00 | 114 107,00 |
| 4 | 245-201-0201 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | 1 шт. | 4 | 18 360,00<br>- | -<br>- | 73 440<br>- | -<br>- | 73 440<br>- | -<br>5 875,00 | 79 315,00 |
| 5 | 245-201-0201 | Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором | 1 шт. | 3 | 18 360,00<br>- | -<br>- | 55 080<br>- | -<br>- | 55 080<br>- | -<br>4 406,00 | 59 486,00 |

**Итого по разделу 1** **335 945**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 24 678 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 1 646 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 846 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 259 724 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 25 014 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 24 884 | | | | | | |
| **Раздел 2 Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| **2.1 В1** | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1120-1501-0101 | Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | вентилятор | 1 | 8 181,03<br>7 795,84 | 321,81<br>115,95 | 8 181<br>7 796,00 | 322<br>116 | 63<br>- | 7 754,00<br>1 275,00 | 17 210,00 |
| 7 | 246-401-0104 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 520 м3/ч /WNK 160/1 | 1 комплект | 1 | 32 538,00<br>- | -<br>- | 32 538<br>- | -<br>- | 32 538<br>- | -<br>2 603,00 | 35 141,00 |
| 8 | 1120-1001-0102 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки до 200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | глушитель шума | 1 | 24 334,97<br>2 063,60 | 65,67<br>21,36 | 24 335<br>2 064,00 | 66<br>21 | 22 206<br>- | 2 043,00<br>2 110,00 | 28 488,00 |
| 9 | 1120-0401-0101 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | клапан | 2 | 2 322,43<br>1 950,01 | 64,89<br>21,36 | 4 645<br>3 900,00 | 130<br>43 | 615<br>- | 3 864,00<br>681,00 | 9 190,00 |
| 10 | 246-302-1305 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм, типа КОК 160 | 1 шт. | 2 | 15 578,00<br>- | -<br>- | 31 156<br>- | -<br>- | 31 156<br>- | -<br>2 492,00 | 33 648,00 |
| 11 | 1120-0301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 9 | 3 625,22<br>2 062,66 | 73,75<br>21,36 | 32 627<br>18 564,00 | 664<br>192 | 13 399<br>- | 18 381,00<br>4 081,00 | 55 089,00 |
| 12 | 1120-0501-0106 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | заслонка | 9 | 20 361,75<br>2 043,38 | 64,89<br>21,36 | 183 256<br>18 390,00 | 584<br>192 | 164 281<br>- | 18 210,00<br>16 117,00 | 217 583,00 |
| 13 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 10,9 | 9 395,59<br>2 860,70 | 76,49<br>32,53 | 102 412<br>31 182,00 | 834<br>355 | 70 397<br>- | 30 906,00<br>10 666,00 | 143 984,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1120-0101-0303 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 14,4 | 9 138,08<br>2 619,21 | 60,58<br>25,54 | 131 588<br>37 717,00 | 872<br>368 | 92 999<br>- | 37 323,00<br>13 513,00 | 182 424,00 |
| 15 | 1120-0701-0401 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | зонт | 1 | 15 752,66<br>978,94 | 66,73<br>21,36 | 15 753<br>979,00 | 67<br>21 | 14 707<br>- | 980,00<br>1 339,00 | 18 072,00 |
| 16 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 1,67 | 35 928,22<br>30 284,35 | 2 298,13<br>1 096,13 | 60 000<br>50 575,00 | 3 838<br>1 831 | 5 587<br>- | 39 829,00<br>7 986,00 | 107 815,00 |
| 17 | 234-201-0106 | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 Коб =1,08 | 1 м3 | 1,8036 | 50 117,00<br>- | -<br>- | 90 391<br>- | -<br>- | 90 391<br>- | -<br>7 231,00 | 97 622,00 |
| 18 | 1126-0301-0202 | Поверхность изоляции воздуховодов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76% | м2 поверхности покрытия изоляции | 41,24 | 6 636,19<br>3 253,65 | 198,56<br>23,21 | 273 676<br>134 181,00 | 8 189<br>957 | 131 307<br>- | 102 705,00<br>30 111,00 | 406 492,00 |
| 19 | 246-301-0502 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | 1 кг | 20 | 790,00<br>- | -<br>- | 15 800<br>- | -<br>- | 15 800<br>- | -<br>1 264,00 | 17 064,00 |
| **2.2 В2, В3** | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1120-1501-0101 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | вентилятор | 2 | 53 570,03<br>7 795,84 | 321,81<br>115,95 | 107 140<br>15 592,00 | 644<br>232 | 90 905<br>- | 15 508,00<br>9 812,00 | 132 460,00 |
| 21 | 1120-0101-0301 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 1,57 | 9 847,59<br>2 860,70 | 76,49<br>32,53 | 15 461<br>4 491,00 | 120<br>51 | 10 849<br>- | 4 451,00<br>1 593,00 | 21 505,00 |
| 22 | 1120-0701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | зонт | 1 | 4 412,76<br>719,22 | 62,27<br>21,36 | 4 413<br>719,00 | 62<br>21 | 3 631<br>- | 725,00<br>411,00 | 5 549,00 |
| 23 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,12 | 35 928,22<br>30 284,35 | 2 298,13<br>1 096,13 | 4 311<br>3 634,00 | 276<br>132 | 401<br>- | 2 862,00<br>574,00 | 7 747,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 • | 234-201-0106 | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 Коб =1,08 | | | | | | | | | |
| | | | 1 м3 | 0,1296 | 50 117,00 | - | 6 495 | - | 6 495 | - | 7 015,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 520,00 | |
| 25 | 1126-0301-0202 | Поверхность изоляции воздуховодов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76% | м2 поверхности покрытия изоляции | | | | | | | | |
| | | | | 3,15 | 6 636,19 | 198,56 | 20 904 | 625 | 10 030 | 7 845,00 | 31 049,00 |
| | | | | | 3 253,65 | 23,21 | 10 249,00 | 73 | - | 2 300,00 | |
| 26 | 246-301-0502 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | 1 кг | 10 | 790,00 | - | 7 900 | - | 7 900 | - | 8 532,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 632,00 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **1 583 679** | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 340 033 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 17 293 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 4 605 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 815 657 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | 293 386 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 117 311 | | | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | **1 919 624** | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 364 711 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 18 939 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 5 451 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 1 075 381 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | 318 400 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 142 195 | | | | | | |

**Локальная смета № 02-01-05.Электрооборудование и электроосвещение**

**0.1 Силовое оборудование**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121-0501-0101 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72% | шкаф | 1 | 29 807,84 | 990,93 | 29 808 | 991 | 16 222 | 9 379,00 | 42 322,00 |
| | | | | | 12 594,60 | 430,68 | 12 595,00 | 431 | - | 3 135,00 | |
| 2 | 515-301-0305 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А | | | | | | | | | |
| | | | 1 шт. | 1 | 1 603 932,00 | - | 1 603 932 | - | - | - | 1 603 932,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 1 603 932 | - | |
| 3 | 1121-0502-0109 | Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШР1/ НР=72% | шкаф | 1 | 6 215,20 | 243,56 | 6 215 | 244 | 1 083 | 3 596,00 | 10 596,00 |
| | | | | | 4 888,38 | 106,50 | 4 888,00 | 107 | - | 785,00 | |
| 4 | 247-201-0214 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 | | | | | | | | | |
| | | | 1 шт. | 1 | 15 941,00 | - | 15 941 | - | 15 941 | - | 17 216,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 275,00 | |
| 5 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75% | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 22 | 1 113,60 | - | 24 499 | - | 603 | 17 922,00 | 45 815,00 |
| | | | | | 1 086,19 | - | 23 896,00 | - | - | 3 394,00 | |
| 6 | 247-204-0759 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 1 715,00 | - | 1 715 | - | 1 715 | - | 1 852,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - | 137,00 | | |
| 7 | 247-204-2818 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА | 1 шт. | 15 | 3 672,00<br>- | -<br>- | 55 080<br>- | -<br>- | 55 080<br>- | -<br>4 406,00 | 59 486,00 | |
| 8 | 247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 6 | 536,00<br>- | -<br>- | 3 216<br>- | -<br>- | 3 216<br>- | -<br>257,00 | 3 473,00 | |
| 9 | 247-215-0116 | Комплект шин N PE /прим/ | 1 шт. | 1 | 2 226,00<br>- | -<br>- | 2 226<br>- | -<br>- | 2 226<br>- | -<br>178,00 | 2 404,00 | |
| 10 | 1121-0502-0109 | Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШР2/ НР=72% | шкаф | 1 | 6 215,20<br>4 888,38 | 243,56<br>106,50 | 6 215<br>4 888,00 | 244<br>107 | 1 083<br>- | 3 596,00<br>785,00 | 10 596,00 | |
| 11 | 247-201-0204 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 шт. | 1 | 10 078,00<br>- | -<br>- | 10 078<br>- | -<br>- | 10 078<br>- | -<br>806,00 | 10 884,00 | |
| 12 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75% | шт. | 8 | 1 113,60<br>1 086,19 | -<br>- | 8 909<br>8 690,00 | -<br>- | 219<br>- | 6 518,00<br>1 234,00 | 16 661,00 | |
| 13 | 247-204-0760 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 1 838,00<br>- | -<br>- | 1 838<br>- | -<br>- | 1 838<br>- | -<br>147,00 | 1 985,00 | |
| 14 | 247-204-2818 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА | 1 шт. | 8 | 3 672,00<br>- | -<br>- | 29 376<br>- | -<br>- | 29 376<br>- | -<br>2 350,00 | 31 726,00 | |
| 15 | 247-215-0116 | Комплект шин N PE /прим/ | 1 шт. | 1 | 2 226,00<br>- | -<br>- | 2 226<br>- | -<br>- | 2 226<br>- | -<br>178,00 | 2 404,00 | |
| 16 | 1121-0502-0109 | Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩАО/ НР=72% | шкаф | 1 | 6 215,20<br>4 888,38 | 243,56<br>106,50 | 6 215<br>4 888,00 | 244<br>107 | 1 083<br>- | 3 596,00<br>785,00 | 10 596,00 | |
| 17 | 247-201-0201 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 шт. | 1 | 6 863,00<br>- | -<br>- | 6 863<br>- | -<br>- | 6 863<br>- | -<br>549,00 | 7 412,00 | |
| 18 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75% | шт. | 4 | 1 113,60<br>1 086,19 | -<br>- | 4 454<br>4 345,00 | -<br>- | 110<br>- | 3 259,00<br>617,00 | 8 330,00 | |
| 19 | 247-204-0755 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 1 669,00<br>- | -<br>- | 1 669<br>- | -<br>- | 1 669<br>- | -<br>134,00 | 1 803,00 | |
| 20 | 247-204-0711 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 3 | 536,00<br>- | -<br>- | 1 608<br>- | -<br>- | 1 608<br>- | -<br>129,00 | 1 737,00 | |
| 21 | 1121-0502-0109 | Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШУВ/ НР=72% | шкаф | 1 | 6 215,20<br>4 888,38 | 243,56<br>106,50 | 6 215<br>4 888,00 | 244<br>107 | 1 083<br>- | 3 596,00<br>785,00 | 10 596,00 | |
| 22 | 247-201-0828 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 50,40,15 У2 IP54 | 1 шт. | 1 | 53 226,00<br>- | -<br>- | 53 226<br>- | -<br>- | 53 226<br>- | -<br>4 258,00 | 57 484,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75% | шт. | 2 | 1 113,60<br>1 086,19 | -<br>- | 2 227<br>2 172,00 | -<br>- | 55<br>- | 1 629,00<br>308,00 | 4 164,00 |
| 24 | 247-204-0755 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 1 669,00<br>- | -<br>- | 1 669<br>- | -<br>- | 1 669<br>- | -<br>134,00 | 1 803,00 |
| 25 | 247-204-3001 | Расцепитель независимый типа РН47 | 1 шт. | 1 | 5 329,00<br>- | -<br>- | 5 329<br>- | -<br>- | 5 329<br>- | -<br>426,00 | 5 755,00 |
| 26 | 247-204-0711 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 536,00<br>- | -<br>- | 536<br>- | -<br>- | 536<br>- | -<br>43,00 | 579,00 |
| 27 | 247-215-0116 | Комплект шин N PE /прим/ | 1 шт. | 1 | 2 226,00<br>- | -<br>- | 2 226<br>- | -<br>- | 2 226<br>- | -<br>178,00 | 2 404,00 |
| 28 | 1308-0303-1004 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72% | шт. | 1 | 10 292,11<br>5 974,29 | 142,17<br>50,81 | 10 292<br>5 974,00 | 142<br>51 | 4 176<br>- | 4 338,00<br>1 170,00 | 15 800,00 |
| 29 | 247-208-2407 | Пускатель электромагнитный ПМ12 -010-250 3Р, 250В 2NC+4NO | 1 шт. | 1 | 38 106,00<br>- | -<br>- | 38 106<br>- | -<br>- | 38 106<br>- | -<br>3 048,00 | 41 154,00 |
| 30 | 1308-0303-1204 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72% | шт. | 1 | 7 009,99<br>4 120,20 | 27,58<br>- | 7 010<br>4 120,00 | 28<br>- | 2 862<br>- | 2 966,00<br>798,00 | 10 774,00 |
| 31 | 247-209-0102 | Пост кнопочный АРВВ-22N | 1 шт. | 1 | 2 546,00<br>- | -<br>- | 2 546<br>- | -<br>- | 2 546<br>- | -<br>204,00 | 2 750,00 |
| **0.2 Светильники** | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1121-0401-0108 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72% | шт. | 38 | 1 193,61<br>1 126,42 | 12,43<br>5,22 | 45 357<br>42 804,00 | 472<br>198 | 2 081<br>- | 30 961,00<br>6 105,00 | 82 423,00 |
| 33 | 247-102-0157 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ARS/S UNI LED 600, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 | 1 шт. | 24 | 32 302,00<br>- | -<br>- | 775 248<br>- | -<br>- | 775 248<br>- | -<br>62 020,00 | 837 268,00 |
| 34 | 247-102-0178 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа RKL LED29 4000K , мощностью 20 Вт, IP40 | 1 шт. | 12 | 18 523,00<br>- | -<br>- | 222 276<br>- | -<br>- | 222 276<br>- | -<br>17 782,00 | 240 058,00 |
| 35 | 247-102-0163 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа CD LED 18, мощностью 18 Вт, IP62 | 1 шт. | 2 | 11 068,00<br>- | -<br>- | 22 136<br>- | -<br>- | 22 136<br>- | -<br>1 771,00 | 23 907,00 |
| 36 | 247-102-0182 | Переносной светильник УП-1Р, 10 м | 1 шт. | 1 | 8 300,00<br>- | -<br>- | 8 300<br>- | -<br>- | 8 300<br>- | -<br>664,00 | 8 964,00 |
| 37 | 1310-0411-0215 | Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 3 | 4 227,94<br>4 183,42 | -<br>- | 12 684<br>12 550,00 | -<br>- | 134<br>- | 7 656,00<br>1 627,00 | 21 967,00 |
| 38 | 248-304-0108 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход" | 1 шт. | 3 | 2 688,00<br>- | -<br>- | 8 064<br>- | -<br>- | 8 064<br>- | -<br>645,00 | 8 709,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.3 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72% | шт. | 56 | 454,40<br>409,79 | 0,49<br>0,24 | 25 446<br>22 948,00 | 27<br>13 | 2 471<br>- | 16 532,00<br>3 358,00 | 45 336,00 |
| 40 | 247-212-0701 | Выключатель скрытой установки , одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20 | 1 шт. | 16 | 823,00<br>- | -<br>- | 13 168<br>- | -<br>- | 13 168<br>- | -<br>1 053,00 | 14 221,00 |
| 41 | 247-212-0702 | Выключатель скрытой установки , двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20 | 1 шт. | 8 | 1 016,00<br>- | -<br>- | 8 128<br>- | -<br>- | 8 128<br>- | -<br>650,00 | 8 778,00 |
| 42 | 247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | 1 шт. | 32 | 500,00<br>- | -<br>- | 16 000<br>- | -<br>- | 16 000<br>- | -<br>1 280,00 | 17 280,00 |
| 43 | 247-202-0603 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | 1 шт. | 70 | 112,00<br>- | -<br>- | 7 840<br>- | -<br>- | 7 840<br>- | -<br>627,00 | 8 467,00 |
| 44 | 1121-0502-0201 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР=72% | шт. | 1 | 2 846,84<br>2 572,07 | 120,02<br>52,20 | 2 847<br>2 572,00 | 120<br>52 | 155<br>- | 1 889,00<br>379,00 | 5 115,00 |
| 45 | 247-203-0105 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30 | 1 шт. | 1 | 16 377,00<br>- | -<br>- | 16 377<br>- | -<br>- | 16 377<br>- | -<br>1 310,00 | 17 687,00 |
| **0.4 Кабельная продукция** | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72% | м | 546,586 | 332,20<br>280,93 | 2,08<br>0,09 | 181 576<br>153 552,00 | 1 137<br>49 | 26 887<br>- | 110 593,00<br>23 374,00 | 315 543,00 |
| 47 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,539 | 574 495,00<br>- | -<br>- | 309 653<br>- | -<br>- | 309 653<br>- | -<br>24 772,00 | 334 425,00 |
| **0.6 Заземление и молниезащита** | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж НР=72% | шт. | 8 | 4 915,49<br>1 417,65 | 213,31<br>71,12 | 39 324<br>11 341,00 | 1 706<br>569 | 26 276<br>- | 8 575,00<br>3 832,00 | 51 731,00 |
| 57 | 1308-0208-0207 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72% | м | 77 | 1 078,20<br>364,54 | 35,65<br>12,70 | 83 021<br>28 070,00 | 2 745<br>978 | 52 207<br>- | 20 915,00<br>8 315,00 | 112 251,00 |
| 58 | 1308-0208-0206 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72% | м | 28 | 783,44<br>324,04 | 28,77<br>9,65 | 21 936<br>9 073,00 | 806<br>270 | 12 058<br>- | 6 727,00<br>2 293,00 | 30 956,00 |
| 59 | 247-215-0210 | Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 1000 мм | 1 шт. | 1 | 19 209,00<br>- | -<br>- | 19 209<br>- | -<br>- | 19 209<br>- | -<br>1 537,00 | 20 746,00 |
| **Итого по смете** | | | | | **4 250 325** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 364 254 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 9 150 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 3 039 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 1 812 721 | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | 1 603 932 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 264 243 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 196 027 | | | | | |

**Локальная смета № 02-01-06. Пожарная сигнализация**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1310-0701-0102 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 3 | 84 826,97<br>84 124,02 | 2,09<br>- | 254 481<br>252 372,00 | 6<br>- | 2 103<br>- | 153 947,00<br>32 674,00 | 441 102,00 |
| 2 | 291-001-0201 | Блок упровления и контроля С2000-М (кпл) | 1 шт | 1 | 104 919,64<br>- | -<br>- | 104 920<br>- | -<br>- | 104 920<br>- | -<br>8 393,57 | 113 314,00 |
| 3 | 291-020-1400 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (кпл) | 1 шт | 1 | 26 855,36<br>- | -<br>- | 26 855<br>- | -<br>- | 26 855<br>- | -<br>2 148,43 | 29 003,00 |
| 4 | 291-020-1402 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (кпл) | 1 шт | 1 | 42 098,21<br>- | -<br>- | 42 098<br>- | -<br>- | 42 098<br>- | -<br>3 367,86 | 45 466,00 |
| 5 | 1310-0202-0206 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 27 537,09<br>22 504,14 | 3 078,55<br>920,35 | 27 537<br>22 504,00 | 3 079<br>920 | 1 954<br>- | 14 289,00<br>3 346,00 | 45 172,00 |
| 6 | 291-001-0202 | Преобразователь С2000-Ethernet (кпл) | 1 шт | 1 | 42 934,82<br>- | -<br>- | 42 935<br>- | -<br>- | 42 935<br>- | -<br>3 434,79 | 46 370,00 |
| 7 | 1116-1401-0102 | Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98% | шт. | 1 | 2 822,91<br>2 767,12 | 41,39<br>17,90 | 2 823<br>2 767,00 | 41<br>18 | 14<br>- | 2 729,00<br>444,00 | 5 996,00 |
| 8 | 291-050-2010 | Шкаф пожарный с резирвированным источником питания для монтажа пожарной автоматики ШПС-24 (кпл) | 1 шт | 1 | 132 589,29<br>- | -<br>- | 132 589<br>- | -<br>- | 132 589<br>- | -<br>10 607,14 | 143 196,00 |
| 9 | 291-020-1408 | Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч (кпл) | 1 шт | 2 | 7 830,36<br>- | -<br>- | 15 661<br>- | -<br>- | 15 661<br>- | -<br>1 252,86 | 16 914,00 |
| 10 | 1310-0701-0203 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 10 | 5 461,60<br>5 393,32 | 2,49<br>- | 54 616<br>53 933,00 | 25<br>- | 658<br>- | 32 899,00<br>7 001,00 | 94 516,00 |
| 11 | 291-001-0255 | Извещатель пожарный дымовой, адресный ДИП-34А-01-02 (кпл) | 1 шт | 11 | 17 043,75<br>- | -<br>- | 187 481<br>- | -<br>- | 187 481<br>- | -<br>14 998,50 | 202 479,00 |
| 12 | 1310-0701-0201 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 2 | 2 134,26<br>2 091,71 | 0,78<br>- | 4 269<br>4 183,00 | 2<br>- | 84<br>- | 2 552,00<br>546,00 | 7 367,00 |
| 13 | 248-302-0502 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М | 1 шт. | 3 | 1 931,00<br>- | -<br>- | 5 793<br>- | -<br>- | 5 793<br>- | -<br>463,00 | 6 256,00 |
| 14 | 1310-0411-0215 | Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 3 | 4 227,94 | - | 12 684 | - | 134 | 7 656,00 | 21 967,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 183,42 | - | 12 550,00 | - | - | 1 627,00 | |
| 15 | 248-304-0220 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой "Шығу-выход", БЛИК-3С-24 | 1 шт. | 3 | 2 341,00<br>- | -<br>- | 7 023<br>- | -<br>- | 7 023<br>- | -<br>562,00 | 7 585,00 |
| 16 | 248-306-0101 | Коробка соединительная пластмассовая КК-8 | 1 шт. | 15 | 203,00<br>- | -<br>- | 3 045<br>- | -<br>- | 3 045<br>- | -<br>244,00 | 3 289,00 |
| 17 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 150 | 450,20<br>209,17 | 183,73<br>72,34 | 67 530<br>31 376,00 | 27 560<br>10 851 | 8 595<br>- | 30 403,00<br>7 835,00 | 105 768,00 |
| 18 | 1308-0201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72% | м кабеля | 5 | 935,62<br>292,84 | 498,35<br>220,31 | 4 678<br>1 464,00 | 2 492<br>1 102 | 722<br>- | 1 848,00<br>522,00 | 7 048,00 |
| 19 | 243-108-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02 | 1 км | 0,0051 | 565 948,00<br>- | -<br>- | 2 886<br>- | -<br>- | 2 886<br>- | -<br>231,00 | 3 117,00 |
| 20 | 243-305-0303 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 Коб =1,02 | 1 км | 0,102 | 145 814,00<br>- | -<br>- | 14 873<br>- | -<br>- | 14 873<br>- | -<br>1 190,00 | 16 063,00 |
| 21 | 243-305-0304 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 Коб =1,02 | 1 км | 0,051 | 266 097,00<br>- | -<br>- | 13 571<br>- | -<br>- | 13 571<br>- | -<br>1 086,00 | 14 657,00 |
| 22 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72% | м | 150 | 529,88<br>445,55 | 18,23<br>5,59 | 79 482<br>66 833,00 | 2 735<br>839 | 9 915<br>- | 48 724,00<br>10 257,00 | 138 463,00 |
| 23 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,02 | 1 м | 153 | 26,00<br>- | -<br>- | 3 978<br>- | -<br>- | 3 978<br>- | -<br>318,00 | 4 296,00 |
| | **Итого по смете** | | | | **1 519 404** | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 447 982 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 35 940 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 13 730 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 627 888 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | 295 047 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 112 549 | | | | | | |
| **ТехнологическоеЛокальная смета № 02-01-07. оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 522-101-1219-0002 | Стул полумягкий (Винилискожа) Коб =-1 | 1 шт. | -3 | 9 821,00<br>- | -<br>- | -29 463<br>- | -<br>- | -<br>-29 463 | -<br>- | -29 463,00 |
| 2 | 521-101-0612-0001 | Кровать 2000х800х760 Коб =-1 Кстм =1,43 | 1 шт. | -2 | 45 601,27<br>- | -<br>- | -91 203<br>- | -<br>- | -<br>-91 203 | -<br>- | -91 203,00 |
| 3 | 522-101-1201-0001 | Стол компьютерный 800*800*750 Коб =-1 | 1 шт. | -2 | 23 062,00<br>- | -<br>- | -46 124<br>- | -<br>- | -<br>-46 124 | -<br>- | -46 124,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 521-301-2701-0001 | Тумба с полкой 400*350*500 Коб =-1 | 1 шт. | -2 | 19 485,00 | - | -38 970 | - | - | - | -38 970,00 |
| | | | | | - | - | - | - | -38 970 | - | |
| 12 | 1334-0111-0101 | Кресло гинекологическое с ручным приводом. Монтаж оборудования НР=61% | комплект | 1 | 11 739,30 | - | 11 739 | - | - | 7 161,00 | 20 412,00 |
| | | | | | 11 739,30 | - | 11 739,00 | - | - | 1 512,00 | |
| 16 | 1334-0108-0201 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 4 | 19 236,91 | - | 76 948 | - | 37 | 46 915,00 | 133 772,00 |
| | | | | | 19 227,60 | - | 76 910,00 | - | - | 9 909,00 | |
| 17 | 591-369-0000 | Облучатель бактерицидный 950*80*135 0,1 кВт Коб =-1 Кстм =1,12 (кпл) | 1 шт | -1 | 108 000,00 | - | -108 000 | - | - | - | -108 000,00 |
| | | | | | - | - | - | - | -108 000 | - | |
| 21 | 1110-0111-0301 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР=90% | изделие | 2 | 1 980,29 | 159,76 | 3 961 | 320 | 1 485 | 2 092,00 | 6 537,00 |
| | | | | | 1 078,22 | 84,21 | 2 156,00 | 168 | - | 484,00 | |
| 25 | 1318-0106-0110 | Аппарат дистиляционный, производительность 4 л/ч. Монтаж оборудования НР=61% | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 25 270,95 | - | 25 271 | - | 32 | 15 396,00 | 43 920,00 |
| | | | | | 25 238,95 | - | 25 239,00 | - | - | 3 253,00 | |
| 31 | 590-158-9420 | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов Коб =-1 (кпл) | 1 шт | -1 | 1 562 500,00 | - | -1 562 500 | - | - | - | -1 562 500,00 |
| | | | | | - | - | - | - | -1 562 500 | - | |
| 44 | 1117-0201-0104 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=98% | шт. | 8 | 581,99 | 0,13 | 4 656 | 1 | 98 | 4 465,00 | 9 851,00 |
| | | | | | 569,56 | - | 4 556,00 | - | - | 730,00 | |
| | **Итого по смете** | | | | **-1 661 768** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 120 600 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 321 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 168 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 1 652 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 76 029 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 15 888 | | | | | | |

***Техническое решение №1***

**Локальная смета № 02-01-02.Архитектурно-строительные решения**

**Раздел 5 Внутренняя отделка**

**5.5 Стены. Тип 4**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80% | м2 поверхности облицовки | 107,9 | 5 178,44 | 21,83 | 558 754 | 2 355 | 255 430 | 241 681,00 | 864 470,00 |
| | | | | | 2 789,33 | 10,49 | 300 969,00 | 1 132 | - | 64 035,00 | |

**Раздел 6 Полы**

**6.1 Тип 3**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1111-0101-2704 | Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 12,81 | 8 766,49 | 99,93 | 112 299 | 1 280 | 94 549 | 16 130,00 | 138 703,00 |
| | | | | | 1 285,65 | 53,98 | 16 469,00 | 691 | - | 10 274,00 | |
| 29 | 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94% | м | 9,18 | 2 457,67 | 17,30 | 22 561 | 159 | 18 526 | 3 703,00 | 28 365,00 |
| | | | | | 422,26 | 6,88 | 3 876,00 | 63 | - | 2 101,00 | |
| | **Итого по смете** | | | | **1 031 538** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 321 314 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 3 794 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 1 886 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 368 505 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | 261 514 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 76 410 | | | | | | |

**Локальная смета № 02-01-07.Технологическое оборудование**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522-101-1219-0002 | Стул полумягкий (Винилискожа) | 1 шт. | 4 | 9 821,00<br>- | -<br>- | 39 284<br>- | -<br>- | -<br>39 284 | -<br>- | 39 284,00 |
| 2 | 522-101-1217-0029 | Стол письменный 1500х700х750 мм | 1 шт. | 1 | 31 641,00<br>- | -<br>- | 31 641<br>- | -<br>- | -<br>31 641 | -<br>- | 31 641,00 |
| 3 | 525-201-0801-0001 | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника 27 кг 1900*600*600 | 1 шт. | 2 | 113 890,00<br>- | -<br>- | 227 780<br>- | -<br>- | -<br>227 780 | -<br>- | 227 780,00 |
| 4 | 522-101-1206-0001 | Стол под аппаратуру 550*450*800 | 1 шт. | 2 | 41 657,00<br>- | -<br>- | 83 314<br>- | -<br>- | -<br>83 314 | -<br>- | 83 314,00 |
| 5 | 590-000-0100 | Ширма медицинская 2-х секционная с колесами ШМ-МСК-2302-01 (кпл) | 1 шт | 3 | 24 001,79<br>- | -<br>- | 72 005<br>- | -<br>- | -<br>72 005 | -<br>- | 72 005,00 |
| 6 | 1334-0108-0201 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 19 236,91<br>19 227,60 | -<br>- | 19 237<br>19 228,00 | -<br>- | 9<br>- | 11 729,00<br>2 477,00 | 33 443,00 |
| 7 | 590-000-0015 | Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01 2-х ламповый настенно-потолочный (кпл) | 1 шт | 1 | 28 571,43<br>- | -<br>- | 28 571<br>- | -<br>- | -<br>28 571 | -<br>- | 28 571,00 |
| 8 | 1334-0106-0205 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т. Монтаж оборудования НР=61% | комплект | 1 | 18 572,82<br>18 540,90 | -<br>- | 18 573<br>18 541,00 | -<br>- | 32<br>- | 11 310,00<br>2 391,00 | 32 274,00 |
| 9 | 590-000-0016 | Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха ОУФну "ЭМА-Е" (кпл) | 1 шт | 1 | 223 214,29<br>- | -<br>- | 223 214<br>- | -<br>- | -<br>223 214 | -<br>- | 223 214,00 |
| 10 | 1334-0106-0105 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования НР=61% | комплект | 2 | 41 207,32<br>41 202,00 | -<br>- | 82 415<br>82 404,00 | -<br>- | 11<br>- | 50 266,00<br>10 614,00 | 143 295,00 |
| 11 | 527-105-0101-0001 | Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном | 1 шт. | 2 | 3 711 894,00<br>- | -<br>- | 7 423 788<br>- | -<br>- | -<br>7 423 788 | -<br>- | 7 423 788,00 |
| 12 | 527-102-0101-0001 | Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E) | 1 шт. | 1 | 46 750,00<br>- | -<br>- | 46 750<br>- | -<br>- | -<br>46 750 | -<br>- | 46 750,00 |
| 13 | 590-000-0018 | Вешалка напольная, металлическая (кпл) | 1 шт | 1 | 12 857,14<br>- | -<br>- | 12 857<br>- | -<br>- | -<br>12 857 | -<br>- | 12 857,00 |
| 14 | 1117-0201-0104 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=98% | шт. | 3 | 581,99<br>569,56 | 0,13<br>- | 1 746<br>1 709,00 | -<br>- | 37<br>- | 1 675,00<br>274,00 | 3 695,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 522-101-1306 | дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245) | 1 шт. | 1 | 15 045,00<br>- | -<br>- | 15 045<br>- | -<br>- | -<br>15 045 | -<br>- | 15 045,00 |
| 16 | 590-000-0020 | Диспенсер для полотенец, настенный, Z-сложение, пластик, белый (кпл) | 1 шт | 1 | 8 504,46<br>- | -<br>- | 8 504<br>- | -<br>- | -<br>8 504 | -<br>- | 8 504,00 |
| 17 | 522-201-0502-0001 | Зеркало настенное 600х800 мм | 1 шт. | 1 | 8 588,00<br>- | -<br>- | 8 588<br>- | -<br>- | -<br>8 588 | -<br>- | 8 588,00 |
| 18 | 590-000-0022 | Ведро-контейнер для мусора, 12 л, нержавеющая сталь (кпл) | 1 шт | 1 | 18 035,71<br>- | -<br>- | 18 036<br>- | -<br>- | -<br>18 036 | -<br>- | 18 036,00 |
| | **Итого по смете** | | | | **8 452 084** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 121 882 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 89 | | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | 8 239 378 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 74 980 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 15 756 | | | | | | |
| **Локальная смета № 07-01-01.Ограждение территории** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0407 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР=72% | м3 грунта | 11,136 | 3 733,09<br>3 733,09 | -<br>- | 41 572<br>41 572,00 | -<br>- | -<br>- | 29 932,00<br>5 720,00 | 77 224,00 |
| 2 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 5,481 | 33 837,65<br>2 032,13 | 1 595,86<br>389,66 | 185 464<br>11 138,00 | 8 747<br>2 136 | 165 579<br>- | 12 079,00<br>15 803,00 | 213 346,00 |
| 3 | 1110-0113-0103 | Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой металлических столбов НР=90% | м2 забора | 273,6 | 2 581,65<br>2 205,75 | 40,28<br>12,90 | 706 339<br>603 493,00 | 11 021<br>3 529 | 91 826<br>- | 546 320,00<br>100 213,00 | 1 352 872,00 |
| 4 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | 1 т | 1,0962 | 437 427,00<br>- | -<br>- | 479 507<br>- | -<br>- | 479 507<br>- | -<br>38 361,00 | 517 868,00 |
| 5 | 290-000-0001 | Рейка длиной 1,6 м (кпл) | 1 шт | 909 | 2 232,14<br>- | -<br>- | 2 029 018<br>- | -<br>- | 2 029 018<br>- | -<br>162 321,43 | 2 191 339,00 |
| 6 | 1110-0113-0303 | Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР=90% Коб =2 | м2 ворот | 12,8 | 6 022,89<br>5 228,07 | 98,61<br>33,96 | 77 093<br>66 919,00 | 1 262<br>435 | 8 911<br>- | 60 619,00<br>11 017,00 | 148 729,00 |
| 7 | 1110-0113-0203 | Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР=90% | м2 калиток | 1,6 | 6 951,06<br>5 616,64 | 212,96<br>77,84 | 11 122<br>8 987,00 | 341<br>125 | 1 794<br>- | 8 201,00<br>1 546,00 | 20 869,00 |
| 8 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | 1 т | 0,024 | 729 240,00<br>- | -<br>- | 17 502<br>- | -<br>- | 17 502<br>- | -<br>1 400,00 | 18 902,00 |
| | **Итого по смете** | | | | **4 541 149** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 732 109 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 21 371 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 6 225 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 2 794 137 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 657 151 | | | | | | |

**Локальная смета № 07-01-02.Малые архитектурные формы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8601-0302-0306 | Скамья антивандальная НР=91% | шт. | 2 | 59 975,00<br>2 907,00 | 194,00<br>56,00 | 119 950<br>5 814,00 | 388<br>112 | 113 748<br>- | 5 393,00<br>10 027,00 | 135 370,00 |
| 2 | 8601-0303-0204 | Урна "Сатурн" НР=91% | шт. | 2 | 41 106,00<br>147,00 | 34,00<br>10,00 | 82 212<br>294,00 | 68<br>20 | 81 850<br>- | 286,00<br>6 600,00 | 89 098,00 |
| 3 | 8601-0307-0107 | Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР=91% | шт. | 1 | 138 752,00<br>5 429,00 | 270,00<br>82,00 | 138 752<br>5 429,00 | 270<br>82 | 133 053<br>- | 5 015,00<br>11 501,00 | 155 268,00 |

**Итого по смете** **379 736**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 726
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге 328 651
- накладные расходы, тенге 10 694
- сметная прибыль (8 %), тенге 28 128

**Локальная смета № 07-01-04.Тротуары, дорожки, площадки**

**Раздел 1 Тип1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0201- | Грунт. Уплотнение прицепными катками на | грунта | 164,246 | 157,04<br>- | 157,04<br>47,44 | 25 793<br>- | 25 793<br>7 792 | -<br>- | 5 610,00<br>2 512,00 | 33 915,00 |
| 2 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108% | м3 материала основания в плотном теле | 226,44 | 8 427,85<br>229,34 | 1 428,93<br>386,90 | 1 908 402<br>51 932,00 | 323 567<br>87 610 | 1 532 904<br>- | 150 705,00<br>164 729,00 | 2 223 836,00 |
| 3 | 1127-0602-0501 | Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня НР=108% | м2 покрытия | 669,366 | 1 121,04<br>44,21 | 104,84<br>32,95 | 750 386<br>29 593,00 | 70 176<br>22 056 | 650 617<br>- | 55 781,00<br>64 493,00 | 870 660,00 |

**Итого по смете** **3 128 411**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 71 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 396 840
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 110 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 973 104
- накладные расходы, тенге 194 056
- сметная прибыль (8 %), тенге 210 876

**Итого по акту** **32 797 245**

в т.ч. оборудование 7 967 051

Итого без оборудования 24 830 194

Временные здания и сооружения (1,5%) 372 453

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%) 327 634

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) 305 058

**Непредвиденные работы и затраты (2%)** **510 605,63**

**Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.** **34 312 995,95**

**Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)** **37 023 722,63**

**Итого по акту в текущих ценах 2023 г. с учетом коэф-та скидки К=0,95** **35 172 536,49**

НДС 4 220 704,38

**Итого** **39 393 240,87**

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Управление строительства,**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Заместитель руководителя**
_____ **С.В. Пошенов**

**Технический надзор:**
**ТОО "КВК Строй Групп"**
Казахстан, ВКО, г.Усть Каменогорск, ул.
БИН 190640007085
ИИК KZ108862203123802447
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

**Эксперт технического надзора**
_____ **Б.У. Жанекенов**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВостокМассивПроект"**
Казахстан, ВКО, г.Усть Каменогорск, ул. Чехова, 3 этаж
БИН 050540001004
ИИК KZ378560000000509838
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

**Эксперт авторского надзора**
_____ **К. Тсупкалиев**

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката,
БИН/ИИН 151140003505
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2096516F0009890265
АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86

**Директор**
_____ **Б.С. Жуматаев**