Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

с.Аксукент « 19 » ноябрь 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурпромсервис» РК.ЮКО,Сайрамский район,с.Аксу.ул.Абая №42

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Тынымбаев Серик Тунгушбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопровода населенного пункта Касымбек датка,сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района,ЮКО» наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учереждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района» руководитель Сарыбеков Е.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии
с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: НЕТ

наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО«Проектно строительный институт КазНур»,№ 08-15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а Филиал РГП «Госэкспертиза» по ЮКО №19-0100/16 от 25.02.16г. наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические
показатели(мощность,производительность,производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный)					
Земляные работы	М3	1576,6	---	1576,6	---
Устройство песчаного основания под трубопроводы	М3	76,03	---	76,03	---
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,9501	---	0,9501	---
Установка полиэтиленовых отводов	шт	3	---	3	---
Устройство подземного ПЭ шарового кранапод люк диам.160мм	шт	1	---	1	---
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ d160/DN159x5-1шт. Устройство	шт	1	---	1	---
КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ	шт	9	---	9	---
Опознавательный столбик подземного газопровода	шт	4	---	4	---
Установка ковера на сигнальном проводе	шт	1	---	1	---
Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм	шт	1	---	1	---
Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное трубопроводов диам до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	шт	175	---	175	---
ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=168 м2	М2	168	---	168	---
РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления (надземный)					
Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0187		0,0187	
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ d160/DN159x5 . Устройство	шт	1		1	
РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления (надземный)					
Укладка стальных водопроводных труб диам. 76-108 мм с пневматическим испытанием	км	6,1579		6,1579	
Крепление гориз.газ-да Д76х4 на стойке из труб Д76х3 ОПП-2-2600	шт	647		647	

Крепление гориз.газ-да Д76х4 на стойке из труб Д89х3 ОПП-2-4600	шт	224		224	
Устройство установки ГРПШ для редуцирования давления газа всего	шт	532		532	
Молниезащита, заземление ГРПШ	шт	527		527	
Вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 225/219х5. Устройство	шт	2		2	
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108х5. Устройство	шт	3		3	
Вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108х5	шт	1		1	
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 75/76х4. Устройство	шт	12		12	
Раздел 4. Газопровод среднего давления подземный					
Земляные работы	М3	36443,44		36443,44	
Устройство песчаного основания под трубопроводы	М3	3173,907		3173,907	
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-225 мм	км	26,13919		26,13919	
Установка полиэтиленовых тройников	шт	549		549	
Установка полиэтиленовых/муфта полиэтиленовая с ЭН/. Устройство	шт	45		45	
Установка полиэтиленовых отводов. Устройство	шт	49		49	
Установка полиэтиленовых переходов.	шт	600		600	
Установка полиэтиленовых патрубков, седелок	шт	189		189	
Установка полиэтиленовыхзаглушок	шт	4		4	
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и переходов с ЗН d32/DN32. Устройство	шт	551		551	
Установка полиэтиленового крана диам.110мм под люк.	шт	21		21	
Установка полиэтиленового крана диам.75мм под люк	шт	5		5	
КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ. Установка	шт	741		741	
Опознавательный столбик подземного газопровода. Устройство	шт	56		56	
Переход газопровода диам.110мм в футляре диам.160х14,6мм .Устройство	шт	62		62	
Переход газопровода диам.32мм в футляре диам.63х5,8мм. Устройство	шт	79		79	
Переход газопровода диам.200мм в футляре диам.280х25,4мм. Устройство	шт	8		8	
Переход газопровода диам.90мм в футляре диам.110х10,4мм. Устройство	шт	19		19	
Прокладка ленты сигнальной	км	26,130		26,130	

Пневматическое испытание газопроводов	м	26130		26130	
Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное трубопроводов	стык	2107		2107	
ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=912м2	М2	912		912	
Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения бурошнековыми установками	м	773,8		773,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный)
Земляные работы
Устройство песчаного основания под трубопроводы
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм
Установка полиэтиленовых отводов
Устройство подземного ПЭ шарового кранапод люк диам.160мм
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ d160/DN159x5-1шт. Устройство
КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ
Опозновательный столбик подземного газопровода
Установка ковера на сигнальном проводе
Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм
Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное трубопроводов диам до 194 мм, толщина стенки до 14 мм
ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=168 м2
РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления (надземный)
Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ d160/DN159x5 . Устройство
РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления (надземный)
Укладка стальных водопроводных труб диам. 76-108 мм с пневматическим испытанием
Крепление гориз.газ-да Д76х4 на стойке из труб Д76х3 ОПП-2-2600
Крепление гориз.газ-да Д76х4 на стойке из труб Д89х3 ОПП-2-4600
Устройство установки ГРПШ для редуцирования давления газа всего
Молниезащита, заземление ГРПШ
Вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 225/219x5. Устройство
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108x5. Устройство
Вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108x5
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 75/76x4. Устройство
РАЗДЕЛ 4. Газопровод среднего давления (подземный)
Земляные работы
Устройство песчаного основания под трубопроводы
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-225 мм
Установка полиэтиленовых тройников
Установка полиэтиленовых/муфта полиэтиленовая с ЭН/. Устройство
Установка полиэтиленовых отводов. Устройство
Установка полиэтиленовых переходов.
Установка полиэтиленовых патрубков, седелок
Установка полиэтиленовыхзаглушок
Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и переходов с ЗН d32/DN32. Устройство
Установка полиэтиленового крана диам.110мм под люк.
Установка полиэтиленового крана диам.75мм под люк
КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ. Установка
Опозновательный столбик подземного газопровода. Устройство
Переход газопровода диам.110мм в футляре диам.160x14,6мм . Устройство
Переход газопровода диам.32мм в футляре диам.63x5,8мм. Устройство

Переход газопровода диам.200мм в футляре диам.280х25,4мм. Устройство
Переход газопровода диам.90мм в футляре диам.110х10,4мм. Устройство
Прокладка ленты сигнальной
Пневматическое испытание газопроводов
Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное трубопроводов
ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=912м2
Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения бурошнековыми установками

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2017г;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:12;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;;
фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и
изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ----------

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:«Строительство газопровода населенного пункта Касымбек датка,сельского округа Кайнарбулак,Сайрамского района,ЮКО»
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие

по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурпромсервис»

ТынымбаевСерикТунгушбекович «19» ноябрь 2018г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.