Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2096516F0009890265 АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86

Наименование стройки Строительство медицинского пункта в с. Желдиозек, Уланского района, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

30.09.23

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№5	10.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь 2023 года без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с. Желдыозек Уланского района, ВКО	**98 978 573,55**	**30 608 352,79**							**3 673 002,34**	**34 281 355,13**
Погашение аванса 30%										10 284 406,54
Всего по стройке										**23 996 948,59**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

А. Ж. Тойкенов

Технический надзор:

ТОО "КВК Строй Групп"

Казахстан, ВКО, г.Усть Каменогорск, ул. Казахстан, д.68, кв (офис) 60
БИН 190640007085
ИИК KZ108862203123802447
БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Директор

М.А.Абылканов

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А
БИН/ИИН 151140003505
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2096516F0009890265

АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86

Директор

Б.С. Жумагасев

Цена региона Восточно-Казахстанская область Уланский район

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2096516F0009890265 АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство медицинского пункта в с. Желдыозек, Уланского района , ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство медицинского пункта в с. Желдыозек Уланского района, ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 10.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь 2023 года

Архитектурно-строительные решения

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

30.09.23г

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 02-01-02. Архитектурно-строительные решения													
Раздел 1 Стены и перегородки													
1.1 Стены наружные													
1	1	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =-1	м3 кладки	-57,4	64 564,45	4 539,19	-3 705 999	-260 550	-2 843 785	-621 274,00	-4 673 455,00	
						10 481,97	1 156,31	-601 665,00	-66 372	-	-346 182,00		
1.2 Стены внутренние													
2	6	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =-1	м3 кладки	-28,7	63 901,81	4 524,66	-1 833 982	-129 858	-1 421 892	-293 224,00	-2 297 382,00	
						9 833,86	1 152,01	-282 232,00	-33 063	-	-170 176,00		
1.3 Парапеты													

3	7	1108-0201-0501	Парапеты наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =-1	м3 кладки	-14,4	64 564,45	4 539,19	-929 728	-65 364	-713 423	-155 860,00	-1 172 435,00	
						10 481,97	1 156,31	-150 940,00	-16 651	-	-86 847,00		
1.4 Перегородки													
4	11	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-38,7	9 943,26	416,47	-384 804	-16 117	-243 970	-119 723,00	-544 889,00	
						3 222,66	103,81	-124 717,00	-4 017	-	-40 362,00		
Раздел 2 Наружные проемы													
2.2 Окна													
5	41	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	18,08	2 248,09	5,58	40 645	101	27 990	10 069	54 771	
						694,39	1,74	12 555	31	-	4 057		
Раздел 3 Наружная отделка													
6	42	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем НР=80%	м2 поверхности облицовки	30,9	26 957,11	16,32	832 975	504	737 888	75 764	981 438	
						3 060,93	3,96	94 583	122	-	72 699		
7	43	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=80%	м2 поверхности облицовки	30,9	339,36	0,31	10 486	10	8 813	1 335	12 767	
						53,85	0,15	1 664	5	-	946		
8	44	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из пароизоляционной пленки НР=80%	м2 поверхности облицовки	30,9	416,61	0,31	12 873	10	11 200	1 335	15 345	
						53,85	0,15	1 664	5	-	1 137		
Раздел 4 Внутренние проемы													
4.1 Двери													
9	47	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	25,25	2 753,32	259,86	69 521	6 561	22 832	39 171	117 387	
						1 589,24	134,47	40 128	3 395	-	8 695		
10	48	223-203-0101	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	6,8	48 542,00	-	330 086	-	330 086	-	356 493	Казахстан

						-	-	-	-	-	26 407		
11	49	223-203-0103	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	12,72	42 599,00	-	541 859	-	541 859	-	585 208	Казахстан
						-	-	-	-	-	43 349		
12	50	223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	5,73	43 816,00	-	251 066	-	251 066	-	271 151	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 085		
13	51	1109-0403-0405	Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка НР=69%	м2	1,88	5 687,21	241,70	10 692	454	1 224	6 276	18 325	
						4 794,45	42,99	9 014	81	-	1 357		
14	52	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	1,88	82 686,00	-	155 450	-	155 450	-	167 886	
						-	-	-	-	-	12 436		
Раздел 5 Внутренняя отделка													
5.3 Стены, Тип 2													
15	57	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчаным раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,9	1 538,28	83,76	24 459	1 332	6 299	14 399	41 967	
						1 058,33	73,72	16 827	1 172	-	3 109		
5.4 Стены, Тип 3													
16	59	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,9	1 832,60	23,47	309 526	3 964	132 007	140 058	485 551	
						1 027,56	8,99	173 555	1 518	-	35 967		
5.5 Стены, Тип 4													
17	62	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчаным раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,9	1 538,28	83,76	113 679	6 190	29 278	66 927	195 054	
						1 058,33	73,72	78 211	5 448	-	14 448		
5.6 Стены, Тип 5													

18	65	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,5	1 832,60	23,47	176 846	2 265	75 422	80 022	277 418	
						1 027,56	8,99	99 160	868	-	20 550		
Раздел 7 Кровля													
19	121	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м конька	57	5 911,90	7,43	336 978	424	280 090	52 023	420 121	
						990,61	1,44	56 465	82	-	31 120		
20	122	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м примыканий	20	4 521,16	15,79	90 423	316	74 203	14 710	113 544	
						795,21	4,24	15 904	85	-	8 411		
21	124	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (карнизы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	25	1 803,62	20,70	45 091	518	864	40 346	92 272	
						1 748,36	5,80	43 709	145	-	6 835		
22	125	222-528-0101	Перфорированный лист (софит)	1 м2	25,5	7 629,00	-	194 540	-	194 540	-	210 103	
						-	-	-	-	-	15 563		
23	126	1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1	4 733,55	59,31	4 734	59	3 989	691	5 859	
						684,97	20,34	685	20	-	434		
24	127	1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1	5 879,51	67,07	5 880	67	4 728	1 083	7 520	
						1 084,54	20,34	1 085	20	-	557		
25	128	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,4	110 263,41	3 098,93	44 105	1 240	11 658	24 169	73 736	
						78 018,86	1 483,00	31 208	593	-	5 462		
26	129	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	0,412	43 327,00	-	17 851	-	17 851	-	19 279	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 428		

27	130	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	10	5 367,64	20,70	53 676	207	35 986	16 139	75 400	
						1 748,36	5,80	17 484	58	-	5 585		
28	134	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%	решетка	2	2 236,01	70,24	4 472	140	403	3 891	9 032	
						1 964,43	20,34	3 929	41	-	669		
29	135	246-304-0719	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	1 шт.	2	19 895,00	-	39 790	-	39 790	-	42 973	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 183		
Итого							**-4 037 561**						
Локальная смета 02-01-05.Электрооборудование и электроосвещение													
0.4 Кабельная продукция													
1	46	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	392,414	332,20	2,08	130 360	816	19 303	79 399	226 540	
						280,93	0,09	110 241	35	-	16 781		
2	47	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,02856	249 386,00	-	7 122	-	7 122	-	7 692	Казахстан
						-	-	-	-	-	570		
3	48	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,35088	372 858,00	-	130 828	-	130 828	-	141 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 466		
4	50	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,02244	610 821,00	-	13 707	-	13 707	-	14 804	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 097		
5	51	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,00204	1 496 269,00	-	3 052	-	3 052	-	3 296	Казахстан
						-	-	-	-	-	244		
6	52	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,004	3 620 918,00	-	14 484	-	14 484	-	15 643	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 159		
0.5 Материалы													

7	53	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	6	65,00	-	390	-	390	-	421	
						-	-	-	-	-	31		
8	54	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	561	44,00	-	24 684	-	24 684	-	26 659	
						-	-	-	-	-	1 975		
9	55	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	372	31,00	-	11 532	-	11 532	-	12 455	
						-	-	-	-	-	923		
Итого							**448 803**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							110 241						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							816						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							35						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							225 103						
- накладные расходы, тенге							79 399						
- сметная прибыль (8 %), тенге							33 246						
Всего							**448 803**						
Локальная смета 06-01-01. Накопительная емкость для сточных вод V=55 м3													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	51	216,22	216,22	11 027	11 027	-	2 018	14 089	
						-	54,97	-	2 803	-	1 044		
2	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4,5	1 395,64	-	6 280	-	-	4 522	11 666	
						1 395,64	-	6 280	-	-	864		
3	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	45,9	56,93	56,93	2 613	2 613	-	572	3 440	
						-	17,32	-	795	-	255		
4	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	50,4	257,39	121,31	12 972	6 114	-	6 985	21 554	
						136,08	56,42	6 858	2 844	-	1 597		
5	7	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	5,13	265,74	265,74	1 363	1 363	-	250	1 742	
						-	67,56	-	347	-	129		

6	8	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т км	158,04	81,00	-	12 801	-	-	-	13 825	
						-	-	-	-	-	1 024		
7	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,56	13 800,30	2 703,50	21 528	4 217	15 122	3 768	27 320	
						1 403,25	1 194,21	2 189	1 863	-	2 024		
8	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,78	36 065,33	1 595,86	28 131	1 245	25 301	1 719	32 238	
						2 032,13	389,66	1 585	304	-	2 388		
9	11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	1,35	42 774,74	2 458,55	57 746	3 319	50 080	4 727	67 471	
						3 219,71	627,59	4 347	847	-	4 998		
10	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1022	349 794,00	-	35 749	-	35 749	-	38 609	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 860		
11	15	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ложецемента НР=91%	м3	1,35	35 423,26	1 729,51	47 821	2 335	43 131	2 681	54 542	
						1 744,76	437,60	2 355	591	-	4 040		
12	16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	11,9	1 234,20	28,59	14 687	340	9 007	5 014	21 277	
						448,76	4,30	5 340	51	-	1 576		
Итого							**307 773**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							28 954						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							32 573						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							10 445						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							178 390						
- накладные расходы, тенге							32 256						
перевозка грузов, тенге							12 801						
- сметная прибыль (8 %), тенге							22 799						
Всего							**307 773**						
Локальная смета 06-01-02. Пожарный резервуар-емкость для воды 55 м3													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	51	216,22	216,22	11 027	11 027	-	2 018	14 089	

						-	54,97	-	2 803	-	1 044		
2	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	46	56,93	56,93	2 619	2 619	-	574	3 448	
						-	17,32	-	797	-	255		
3	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	47,43	257,39	121,31	12 208	5 754	-	6 574	20 285	
						136,08	56,42	6 454	2 676	-	1 503		
4	7	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	5,13	265,74	265,74	1 363	1 363	-	250	1 742	
						-	67,56	-	347	-	129		
5	8	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	168,55	81,00	-	13 653	-	-	-	14 745	
						-	-	-	-	-	1 092		
6	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,56	13 800,30	2 703,50	21 528	4 217	15 122	3 768	27 320	
-			-			1 403,25	1 194,21	2 189	1 863	-	2 024		
7	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,78	36 065,33	1 595,86	28 131	1 245	25 301	1 719	32 238	
						2 032,13	389,66	1 585	304	-	2 388		
8	11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	1,35	42 774,74	2 458,55	57 746	3 319	50 080	4 727	67 471	
						3 219,71	627,59	4 347	847	-	4 998		
9	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1022	349 794,00	-	35 749	-	35 749	-	38 609	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 860		
10	15	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ложецемента НР=91%	м3	1,53	35 423,26	1 729,51	54 198	2 646	48 882	3 038	61 815	
						1 744,76	437,60	2 669	670	-	4 579		

11	16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	11,9	1 234,20	28,59	14 687	340	9 007	5 014	21 277	
						448,76	4,30	5 340	51	-	1 576		
Итого							**303 039**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							22 584						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							32 530						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							10 358						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							184 141						
- накладные расходы, тенге							27 682						
перевозка грузов, тенге							13 653						
- сметная прибыль (8 %), тенге							22 448						
Всего							**303 039**						
Локальная смета 06-01-03. Резервуар питьевой воды 2 м3													
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	34	256,08	256,08	8 707	8 707	-	1 594	11 125	
						-	65,11	-	2 214	-	824		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	1	5 169,67	-	5 170	-	-	3 722	9 603	
						5 169,67	-	5 170	-	-	711		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3	1 395,64	-	4 187	-	-	3 015	7 778	
						1 395,64	-	4 187	-	-	576		

4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	29	56,93	56,93	1 651	1 651	-	361	2 173	
						-	17,32	-	502	-	161		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	29	257,39	121,31	7 464	3 518	-	4 019	12 402	
						136,08	56,42	3 946	1 636	-	919		
6	6	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	3	265,74	265,74	797	797	-	146	1 018	
						-	67,56	-	203	-	75		
7	7	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	27,75	81,00	-	2 248	-	-	-	2 428	
						-	-	-	-	-	180		
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,52	36 065,33	1 595,86	18 754	830	16 867	1 147	21 493	
						2 032,13	389,66	1 057	203	-	1 592		
9	9	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,9	42 774,74	2 458,55	38 497	2 213	33 387	3 151	44 980	
						3 219,71	627,59	2 898	565	-	3 332		
10	10	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0169	354 275,00	-	5 987	-	5 987	-	6 466	

11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	7,9	-	-	-	-	-	479		
						1 234,20	28,59	9 750	226	5 979	3 328	14 124	
						448,76	4,30	3 545	34	-	1 046		
12	12	1328-1104-0301	Резервуар стальной, объем 16 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1								
						101 858,03	20 693,19	101 858	20 693	640	54 416	168 776	
						80 524,84	8 681,69	80 525	8 682	-	12 502		
13	13	244-204-0301	Резервуар чистой, питьевой воды Полипластик РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1100, длина 2200, объем 2 м3/прим/	1 шт.	1								
						2 644 092,50	-	2 644 093	-	2 644 093	-	2 855 619	
						-	-	-	-	-	211 527		
Итого						**3 157 985**							
- зарплата рабочих-строителей, тенге						101 328							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						38 635							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						14 039							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 706 953							
- накладные расходы, тенге						74 899							
перевозка грузов, тенге						2 248							
- сметная прибыль (8 %), тенге						233 924							
Всего						**3 157 985**							
ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
Локальная смета 02-01-01. Конструкции железобетонные													
Раздел 1 Фундаменты													

1.1 Земляные работы													
1	1	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	222	42,73	37,40	9 486	8 303	73	2 599	13 052	
						5,00	11,26	1 110	2 500	-	967		
1.5 Прочие работы													
2	2	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	134,2	922,20	28,59	123 759	3 837	59 699	56 545	194 728	
						448,76	4,30	60 224	577	-	14 424		
Итого							**207 780**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							61 334						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							12 140						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							3 077						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							59 772						
- накладные расходы, тенге							59 144						
- сметная прибыль (8 %), тенге							15 391						
Всего							**207 780**						
Локальная смета 02-01-02. Архитектурно-строительные решения													
Раздел 1 Стены и перегородки													
1.4 Перегородки													
1	1	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	57,4	53 991,52	4 539,19	3 099 113	260 550	2 236 899	621 274	4 018 018	
						10 481,97	1 156,31	601 665	66 372	-	297 631		
2	2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	28,7	53 328,88	4 524,66	1 530 539	129 858	1 118 449	293 224	1 969 664	
						9 833,86	1 152,01	282 232	33 063	-	145 901		

3	3	1108-0201-0501	Парапеты наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	14,4	53 991,52	4 539,19	777 478	65 364	561 173	155 860	1 008 005	
						10 481,97	1 156,31	150 940	16 651	-	74 667		
4	4	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,7	8 540,95	416,47	330 535	16 117	189 700	119 723	486 279	
						3 222,66	103,81	124 717	4 017	-	36 021		
5	5	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,3	8 879,53	416,47	588 713	27 612	347 439	205 107	857 326	
						3 222,66	103,81	213 662	6 883	-	63 506		
6	6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,155	455 717,00	-	70 636	-	70 636	-	76 287	
						-	-	-	-	-	5 651		
Раздел 3 Наружная отделка													
7	7	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93%	м2 вертикальной проекции	106,15	1 325,80	66,47	140 734	7 056	48 967	81 922	240 468	
						798,03	31,81	84 711	3 377	-	17 812		
8	8	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя (цоколь) НР=80%	м2 поверхности облицовки	16,5	7 740,58	10,34	127 720	171	94 568	26 418	166 469	
						1 998,86	2,47	32 981	41	-	12 331		
9	9	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=80%	м	110,71	3 037,65	12,31	336 298	1 363	86 855	198 682	577 778	
						2 240,81	2,47	248 080	273	-	42 798		
10	10	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	73,1325	954,00	-	69 768	-	69 768	-	75 349	
						-	-	-	-	-	5 581		

11	11	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1 м	16,464	665,00	-	10 949	-	10 949	-	11 825	
						-	-	-	-	-	876		
12	12	224-105-0115	Планка соединительная, из оцинкованного листа с полимерным покрытием	1 м	26,649	1 154,00	-	30 753	-	30 753	-	33 213	
						-	-	-	-	-	2 460		
Раздел 5 Внутренняя отделка													
5.4 Стены, Тип 3													
13	13	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,9	1 804,64	45,49	304 804	7 683	87 201	173 456	516 521	
						1 242,86	40,86	209 919	6 901	-	38 261		
5.5 Стены. Тип 4													
14	14	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчаным раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,9	1 538,28	83,76	165 980	9 038	42 749	97 718	284 794	
						1 058,33	73,72	114 194	7 954	-	21 096		
5.6 Стены, Тип 5													
15	16	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,5	1 804,64	45,49	174 148	4 390	49 822	99 103	295 111	
						1 242,86	40,86	119 936	3 943	-	21 860		
Раздел 6 Полы													
6.1 Тип 3													
16	17	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 100 мм НР=94% ;К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	12,81	6 901,30	480,75	88 406	6 158	71 534	11 944	108 378	
						836,34	155,54	10 714	1 992	-	8 028		
17	18	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,5372	40 558,68	9,16	62 347	14	53 542	8 264	76 260	
						5 718,53	-	8 791	-	-	5 649		
18	19	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,07942	24 294,79	2 153,40	1 929	171	3	1 667	3 884	
						22 099,39	964,21	1 755	77	-	288		

19	20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07942	455 717,00	-	36 193	-	36 193	-	39 088	
						-	-	-	-	-	2 895		
20	21	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	12,81	263,82	0,85	3 380	11	2 616	712	4 419	
						58,73	0,41	752	5	-	327		
21	22	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	12,81	715,13	35,72	9 161	458	14	8 428	18 996	
						678,29	21,62	8 689	277	-	1 407		
22	23	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94%	м2 стяжки	153,72	12,68	6,05	1 949	930	-	1 474	3 697	
						6,63	3,57	1 019	549	-	274		
23	24	291-111-0001 (ПЛ)	Керамзитобетон марки С8/10	1 м3	1,0453	37 500,00	-	39 199	-	39 199	-	42 335	
						-	-	-	-	-	3 136		
24	25	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	12,81	263,82	0,85	3 380	11	2 616	712	4 419	
						58,73	0,41	752	5	-	327		
25	26	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	12,81	1 292,68	35,65	16 559	457	9 354	6 604	25 016	
						526,79	21,62	6 748	277	-	1 853		
26	27	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%	м2 стяжки	51,24	194,84	6,05	9 984	310	9 340	486	11 308	
						6,51	3,57	334	183	-	838		
Раздел 7 Кровля													
27	30	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	230,7	1 740,49	17,09	401 531	3 943	328 819	51 103	488 845	
						298,09	9,57	68 769	2 208	-	36 211		

28	31	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	230,7	1 212,31	31,19	279 680	7 196	19 051	235 875	556 799	
						1 098,54	12,80	253 433	2 953	-	41 244		
29	32	224-103-0511	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	265,305	3 888,00	-	1 031 506	-	1 031 506	-	1 114 026	Казахстан
						-	-	-	-	-	82 520		
30	33	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	57	3 486,08	13,18	198 707	751	167 550	28 223	245 084	
						533,43	4,76	30 406	271	-	18 154		
Итого							**13 359 661**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							2 575 199						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							549 612						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							158 272						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							6 817 265						
- накладные расходы, тенге							2 427 979						
- сметная прибыль (8 %), тенге							989 603						
Всего							**13 359 661**						
Локальная смета 04-01-01. Наружные сети электроснабжения													
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	2	24 210,89	12 100,48	48 422	24 201	1 864	27 123	81 589	
						11 178,29	5 773,37	22 357	11 547	-	6 044		
2	2	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95	1 шт.	4	56 999,00	-	227 996	-	227 996	-	246 236	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 240		
3	3	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР=87%	км провода	0,04	1 640 366,01	436 966,57	65 615	17 479	31 865	20 485	92 988	

						406 784,45	181 885,27	16 271	7 275	-	6 888		
4	4	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК	1 км	0,04	880 799,00	-	35 232	-	35 232	-	38 051	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 819		
5	5	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	6 971,84	167,77	6 972	168	1 987	3 519	11 330	
						4 816,79	71,00	4 817	71	-	839		
6	6	247-201-0601	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	1 шт.	1	16 285,00	-	16 285	-	16 285	-	17 588	
						-	-	-	-	-	1 303		
7	7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	11 910,81	114,59	11 911	115	9 906	1 398	14 374	
						1 889,96	50,81	1 890	51	-	1 065		
8	8	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	60	935,62	498,35	56 137	29 901	8 666	22 168	84 569	
						292,84	220,31	17 570	13 219	-	6 264		
9	9	243-105-0706	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (ок)-0,66	1 км	0,06	4 617 056,00	-	277 023	-	277 023	-	299 185	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 162		
10	10	252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	4	70 968,00	-	283 872	-	283 872	-	306 582	
						-	-	-	-	-	22 710		
11	11	252-207-4707	Хомут столбовой 300-350	1 шт.	2	1 644,00	-	3 288	-	3 288	-	3 551	
						-	-	-	-	-	263		
Итого							**1 196 043**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							62 905						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							71 864						

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 163								
- материалы, изделия и конструкции, тенге					897 984								
- накладные расходы, тенге					74 693								
- сметная прибыль (8 %), тенге					88 597								
Всего					**1 196 043**								
Локальная смета 06-01-01. Накопительная емкость для сточных вод V=3 м3 (септик)													
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	160,36	2 049,80	-	328 706	-	-	236 668	610 604	
						2 049,80	-	328 706	-	-	45 230		
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	135,64	1 270,72	-	172 360	-	-	124 099	320 176	
						1 270,72	-	172 360	-	-	23 717		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	135,64	257,39	121,31	34 912	16 454	-	18 800	58 009	
						136,08	56,42	18 458	7 653	-	4 297		
4	4	1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	17,44	123,44	116,56	2 153	2 033	-	459	2 821	
						6,88	29,64	120	517	-	209		
5	5	412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	585,82	64,00	-	37 492	-	-	-	40 491	
						-	-	-	-	-	2 999		
6	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,635	12 496,62	251,62	7 935	160	6 706	1 106	9 764	
						1 683,90	75,22	1 069	48	-	723		
Раздел 2 Канализация													
7	7	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0165	602 096,34	266 136,25	9 935	4 391	-	6 936	18 221	
						335 960,09	88 694,27	5 543	1 463	-	1 350		

8	8	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	16,66	2 081,00	-	34 669	-	34 669	-	37 443	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 774		
Раздел 3 Резервуар													
9	9	1328-1104-0301	Резервуар, объем до5 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	101 858,03	20 693,19	101 858	20 693	640	54 416	168 776	
						80 524,84	8 681,69	80 525	8 682	-	12 502		
10	10	244-204-0501	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м3	1 шт.	1	3 692 649,00	-	3 692 649	-	3 692 649	-	3 988 061	
						-	-	-	-	-	295 412		
Итого							**5 254 366**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							606 781						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							43 731						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							18 363						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							3 734 664						
- накладные расходы, тенге							442 484						
перевозка грузов, тенге							37 492						
- сметная прибыль (8 %), тенге							389 213						
Всего							**5 254 366**						
Локальная смета 06-01-02. Пожарный резервуар													
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	160,36	2 049,80	-	328 706	-	-	236 668	610 604	
						2 049,80	-	328 706	-	-	45 230		
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	135,64	1 270,72	-	172 360	-	-	124 099	320 176	
						1 270,72	-	172 360	-	-	23 717		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	135,64	257,39	121,31	34 912	16 454	-	18 800	58 009	
						136,08	56,42	18 458	7 653	-	4 297		

4	4	1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	17,44	123,44	116,56	2 153	2 033	-	459	2 821	
						6,88	29,64	120	517	-	209		
5	5	412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	585,82	64,00	-	37 492	-	-	-	40 491	
						-	-	-	-	-	2 999		
6	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,635	12 496,62	251,62	7 935	160	6 706	1 106	9 764	
						1 683,90	75,22	1 069	48	-	723		
7	7	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0165	602 096,34	266 136,25	9 935	4 391	-	6 936	18 221	
						335 960,09	88 694,27	5 543	1 463	-	1 350		
Раздел 2 Водоснабжение													
8	8	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	160,36	2 049,80	-	328 706	-	-	236 668	610 604	
						2 049,80	-	328 706	-	-	45 230		
9	9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	135,64	1 270,72	-	172 360	-	-	124 099	320 176	
						1 270,72	-	172 360	-	-	23 717		
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	135,64	257,39	121,31	34 912	16 454	-	18 800	58 009	
						136,08	56,42	18 458	7 653	-	4 297		
11	11	1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	17,44	123,44	116,56	2 153	2 033	-	459	2 821	
						6,88	29,64	120	517	-	209		
12	12	412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	585,82	64,00	-	37 492	-	-	-	40 491	

						-	-	-	-	-	2 999		
13	13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,635								
						12 496,62	251,62	7 935	160	6 706	1 106	9 764	
						1 683,90	75,22	1 069	48	-	723		
14	14	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0165								
						602 096,34	266 136,25	9 935	4 391	-	6 936	18 221	
						335 960,09	88 694,27	5 543	1 463	-	1 350		
15	15	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1								
						32 397,71	577,46	32 398	577	6 644	24 874	61 854	
						25 176,06	206,35	25 176	206	-	4 582		
16	16	580-000-0001 (ПЛ)	Насос Aqualine LX STP (220В, 5 м3/ч, 0.35 HP)	1 шт	1								
						169 491,07	-	169 491	-	-	-	169 491	
						-	-	-	-	169 491	-		
Раздел 3 Резервуар													
17	17	1328-1104-0301	Резервуар, объем до5 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1								
						101 858,03	20 693,19	101 858	20 693	640	54 416	168 776	
						80 524,84	8 681,69	80 525	8 682	-	12 502		
18	18	244-204-0501	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м3	1 шт.	1								
						3 692 649,00	-	3 692 649	-	3 692 649	-	3 988 061	
						-	-	-	-	-	295 412		
Итого							**6 508 354**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							1 158 213						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							67 346						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							28 250						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							3 713 345						
- оборудование, тенге							169 491						
- накладные расходы, тенге							855 426						
перевозка грузов, тенге							74 985						
- сметная прибыль (8 %), тенге							469 546						

Всего						**6 508 354**							
Локальная смета 06-01-03. Резервуар питьевой воды 2 м3													
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	160,56	2 049,80	-	329 116	-	-	236 964	611 366	
						2 049,80	-	329 116	-	-	45 286		
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	135,84	1 270,72	-	172 615	-	-	124 283	320 650	
						1 270,72	-	172 615	-	-	23 752		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	135,84	257,39	121,31	34 964	16 479	-	18 827	58 094	
						136,08	56,42	18 485	7 664	-	4 303		
4	4	1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	17,64	123,44	116,56	2 177	2 056	-	464	2 852	
						6,88	29,64	121	523	-	211		
5	5	412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	586,2	64,00	-	37 517	-	-	-	40 518	
						-	-	-	-	-	3 001		
6	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,64	12 496,62	251,62	7 998	161	6 759	1 115	9 842	
						1 683,90	75,22	1 078	48	-	729		
Раздел 2 Водоснабжение													
7	7	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,018	602 096,34	266 136,25	10 838	4 790	-	7 567	19 877	
						335 960,09	88 694,27	6 047	1 596	-	1 472		

8	8	241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	1 м	18,36	139,00	-	2 552	-	2 552	-	2 756	Казахстан
						-	-	-	-	-	204		
9	9	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1	32 397,71	577,46	32 398	577	6 644	24 874	61 854	
						25 176,06	206,35	25 176	206	-	4 582		
10	10	580-000-0002 (ПЛ)	Насос Aqualine LX STP (220В, 2 м3/ч, 0.35 HP)	1 шт	1	78 976,79	-	78 977	-	-	-	78 977	
						-	-	-	-	78 977	-		
Итого							**1 206 786**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							552 638						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							24 063						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							10 037						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							15 955						
- оборудование, тенге							78 977						
- накладные расходы, тенге							414 094						
перевозка грузов, тенге							37 517						
- сметная прибыль (8 %), тенге							83 540						
Всего							**1 206 786**						
Локальная смета 07-01-05. Вертикальная планировка													
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	199	56,39	56,39	11 222	11 222	-	2 420	14 733	
						-	16,89	-	3 361	-	1 091		
2	2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	796	48,81	48,81	38 853	38 853	-	8 379	51 011	

						-	14,62	-	11 638	-	3 779		
3	3	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход	917	2,36	2,36	2 164	2 164	-	469	2 844	
						-	0,71	-	651	-	211		
4	4	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	248	280,55	280,55	69 576	69 576	-	13 435	89 652	
						-	75,24	-	18 660	-	6 641		
5	5	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	8332,8	27,00	-	224 986	-	-	-	242 985	
						-	-	-	-	-	17 999		
6	6	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	271	2,36	2,36	640	640	-	138	840	
						-	0,71	-	192	-	62		
7	7	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	199	283,90	283,90	56 496	56 496	-	12 488	74 503	
						-	87,16	-	17 345	-	5 519		
8	8	1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	199	29,61	29,61	5 892	5 892	-	1 576	8 065	
						-	11,00	-	2 189	-	597		
Итого							**484 633**						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							184 843						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							54 036						
- накладные расходы, тенге							38 905						
перевозка грузов, тенге							224 986						

- сметная прибыль (8 %), тенге	35 899						
Всего	**484 633**						
Итого по акту	**28 397 662**						
в т.ч. оборудование	248 468						
Временные здания и сооружения (1,5%)	422 238						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	371 429						
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	90 165						
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**578 857**						
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**29 860 351**						
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**32 219 319**						
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. с учетом коэф-та скидки К=0,95	**30 608 352,79**						
НДС	3 673 002,34						
Итого	**34 281 355,13**						

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

С.Е. Тойкенов

Технический надзор:

ТОО "КВК Строй Групп"

Каменогорск, ул. Казахстан, д.68, кв (офис) 60
БИН 190640007085
ИИК KZ108862203123802447
БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Эксперт технического надзора

Б.У. Жанекенов

Авторский надзор:

ТОО "ВостокМассивПро

Каменогорск, ул. Чехова, 3 этаж
БИН 050540001004
ИИК
БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Эксперт авторского надзора

К. Тсупкалиев

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов, 39А
БИН/ИИН 151140003505
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2096516F0009890265
АО "Fortebank" Тел.: 8 701 100 77 86

Директор

Б.С. Жуматаев