Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел. 87214421074

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

СПРАВКА №1 от 13.05.2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	21.02.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт центральной библиотеки Нуринского района имени Бүркіт Ысқақұлы	15 344 724,63	13 700 646,99							1 644 077,64	15 344 724,63
Итого к оплате:										**15 344 724,63**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480

И.о. руководителя _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 730820350224. аттестат № KZ80VJE00037945 от 21.05.2018г., №KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., № KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел. 87214421074

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

Наименование объекта - здание Центральной районной библиотеки

Договор №14 от 21.02.22 г.

АКТ

приемки выполненных работ №1 от 13.05.2022 г.

на Ремонтные работы

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
Проемы /АС-13/												
1	1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное/ВНУТРЕННИЕ/. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	38,01	1043,59	163,08	39667	6199	--	26368	71317
						880,51	82,97	33468	3154		5283	
2	2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	42	1760,75	163,08	73951	6849	--	50823	134756
						1597,67	82,97	67102	3485		9982	
3	3	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	23,4	81,66	0,03	1911	1	--	1375	3549
						81,63	--	1910	--		263	
Полы /АС-13/												
Тип-Л												
4	4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	291,1	104,91	2,74	30539	797	--	21706	56424
						102,17	1,39	29741	406		4180	
5	5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	258,1	33,82	--	8728	--	--	6284	16213
						33,82	--	8728	--		1201	
Внутренняя отделка /АС-13/												
6	6	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1341,4	159,67	--	214176	--	--	154207	397853
						159,67	--	214176	--		29471	
Фасад /АС-8/												
7	10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка ФАСАДА ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ. Разборка	м2 облицовки	150	733,27	54,16	109990	8125	--	76017	200888

			НР - 72%; СП - 8%				679,10	24,76	101865	3714		14881	
8	11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь и стена. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	50	204,70	--	10235	--	--	7369	19012
			НР - 72%; СП - 8%			204,70	--	10235	--		1408	
9	12	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка	м3	16,05	15510,68	6447,78	248946	103487	--	138186	418103
			НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	145460	46466		30971	
			Прочие работы									
10	13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	42,546	93,00	--	3957	--		--	4273
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
11	14	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	42,546	311,00	--	13232	--		--	14290
			СП - 8%			--	--	--	--		1059	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				755331	125458	--	482335	1336678
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				612685	57224	--	99016	
			Всего заработная плата	Тенге				755331				
			Транспортные расходы	Тенге					669909			
			Накладные расходы	Тенге				17189				
			Сметная прибыль	Тенге				482335				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1336679				
			Сметная заработная плата	Тенге					669909			680
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1336679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					669909			680
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			Окна /АС-29/									
12	15	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2=ОК-1. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	42	1998,91	207,69	83954	8723	31298	34625	128065
			НР - 72%; СП - 8%			1046,02	98,97	43933	4157		9486	
13	16	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	42	21389,00	--	898338	--	898338	--	970205
			СП - 8%			--	--	--	--		71867	
14	17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	21	918,55	6,04	19290	127	13677	3994	25147
			НР - 72%; СП - 8%			261,23	2,94	5486	62		1863	

15	18	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	21	2011,00	–	42231	–	42231	–	45609
			СП - 8%			–	–	–	–		3378	
16	19	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	28	111,00	–	3108	–	3108	–	3357
			СП - 8%			–	–	–	–		249	
			Полы /АС-29/									
			Тип-Кг									
17	31	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,1	1059,14	35,33	43531	1452	21894	15036	63253
			НР - 72%; СП - 8%			491,11	17,02	20185	699		4685	
18	32	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,1	4350,11	161,11	178789	6621	123973	36828	232867
			НР - 72%; СП - 8%			1172,64	71,89	48195	2955		17249	
			Внутренняя отделка /АС-30/									
			Стены или перегородки									
19	36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	685,255	1194,92	9,18	818828	6288	293270	375296	1289654
			НР - 72%; СП - 8%			757,78	2,88	519270	1975		95530	
			Кровля /АС-36/									
20	41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	515,5	624,69	126,16	322026	65036	127771	104567	460720
			НР - 72%; СП - 8%			250,67	31,06	129219	16014		34127	
21	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,44278	16878,16	1705,90	7473	755	14	5056	13532
			НР - 72%; СП - 8%			15140,90	718,08	6704	318		1002	
22	43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44278	253896,00	–	112420	–	112420	–	121414
			СП - 8%			–	–	–	–		8994	
23	44	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	515,5	724,45	33,87	373453	17462	242050	83880	493919
			НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	113941	2558		36587	
24	45	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	515,5	946,76	66,08	488057	34066	152727	222351	767241
			НР - 72%; СП - 8%			584,41	14,66	301264	7557		56833	
			Отмостка /АС-14/									
25	100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,4	19315,65	9,60	278145	138	218428	42897	346726
			НР - 72%; СП - 8%			4137,45	–	59579	–		25683	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3669643**	**140670**	**2281199**	**924530**	**4961709**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1247775**	**36295**	--	**367533**	
			Материалы	Тенге				**3669643**				
			Всего заработная плата	Тенге				**1225101**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1284070**			
			Накладные расходы	Тенге				**1056097**				
			Сметная прибыль	Тенге				**924530**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**367534**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4961708**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**1284070**			**1096**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4961708**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1096**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1284070**			
			РАЗДЕЛ 3.Включаемые виды работ									
			Фасад									
26	**137**	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из алюкобонда. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**112**	**407,76** **402,27**	**5,50** **1,10**	**45669** **45054**	**616** **123**	--	**32527** **6256**	**84452**
27	**140**	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**150**	**7457,84** **3799,40**	**47,56** **12,32**	**1118676** **569910**	**7134** **1848**	**541632**	**411666** **122427**	**1652769**
28	**141**	**2105-0205-0701 РСНБ РК 2015**	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали (Т-образный 65х50)** *СП - 8%*	**т**	**0,5445**	**483034,00** --	-- --	**263012** --	-- --	**263012**	-- **21041**	**284053**
			Внутренняя отделка									
29	**142**	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка дверного проема** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**0,3**	**23149,92** **14091,64**	**9058,28** **4067,18**	**6945** **4227**	**2717** **1220**	--	**3922** **869**	**11737**
30	**143**	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные Армстронг. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**147,2**	**1307,91** **1169,32**	**138,59** **66,82**	**192524** **172124**	**20400** **9835**	--	**131011** **25883**	**349418**
31	**144**	**1213-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 облицовки**	**242,3**	**127,07** **120,42**	**6,65** **3,20**	**30788** **29177**	**1611** **776**	--	**21566** **4188**	**56542**
32	**145**	**1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки натяжные одноуровневые. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**70**	**474,75** **467,25**	**7,51** --	**33233** **32707**	**526** --	--	**23549** **4543**	**61324**
			Полы									
33	**156**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**105,7**	**824,68** **381,56**	**35,26** **17,02**	**87168** **40331**	**3727** **1799**	**43110**	**30333** **9400**	**126902**

34	157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	105,7	224,84 9,43	11,99 5,63	23766 997	1267 595	21502	1146 1993	26905
		Кровля										
35	164	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Кровля.Очистка от строительного мусора и голубиного помета** *НР - 72%; СП - 8%*	т	34,6995	2210,82 2210,82	– –	76714 76714	– –	–	55234 10556	142504
36	164	1204-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия деревянные. Ремонт со сменой подборов из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перекрытия	94,7602	5037,41 2109,37	58,19 28,02	477346 199884	5514 2655	271948	145828 49854	673029
37	166	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180** *СП - 8%*	м3	77,325	28663,00 –	– –	2216366 –	– –	2216366	– 177309	2393676
38	167	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	515,5	720,65 41,78	83,87 21,62	371497 21536	43237 11143	306724	23530 31602	426629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				4943706	86750	3664294	880312	6289940
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192662	29995	–	465921	
		Материалы		Тенге				4943706				
		Всего заработная плата		Тенге				1184916				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1222657			
			Накладные расходы	Тенге				2479378				
			Сметная прибыль	Тенге				880313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				465921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6289940				
			Сметная заработная плата	Тенге					1222657			1056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6289940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1222657			1056
			Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								12588327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				3053122				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					352877			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					123514			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5945493		
		- Перевозка грузов		Тенге				17189				
		- Накладные расходы		Тенге							2287177	
		- Сметная прибыль		Тенге							932470	

Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	292 049,19
Итого	Тенге	12 880 376,19

Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 0,96%	Тенге	123 651,61
Итого	Тенге	13 004 027,80
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	260 080,56
Итого	Тенге	13 264 108,35
В текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	13 926 000,62
С понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге	13 229 700,59
НДС 12%	Тенге	1 587 564,07
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**14 817 264,66**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480

И.о. руководителя _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "АСП Абу-Нұр" , БИН 100840010393

Эксперт Нышанов А.С. ИИН920906301550 , Приказ №2 от 03.03.2022г.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 730820350224, аттестат № KZ80VJE00037945 от 21.05.2018г., №KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., № KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел. 87214421074

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26,кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

Наименование объекта - здания Центральной районной библиотеки

Договор №14 от 21.02.22 г.

АКТ

приемки выполненных работ №2 от 13.05.2022 г.

на Электроосвещение

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кабели									
1	19	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	450	95,35	1,77	42906	796	8630	24307	72590
			НР - 72%; СП - 8%			74,40	0,62	33480	280		5377	
2	20	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1	220306,00	--	22031	--	22031	--	23793
			СП - 8%			--	--	--	--		1762	
3	22	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,35	168498,00	--	58974	--	58974	--	63692
			СП - 8%			--	--	--	--		4718	
			Трубы									
4	23	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.**	м	450	262,19	9,88	117986	4444	35422	57355	189368
			НР - 72%; СП - 8%			173,60	3,42	78120	1539		14027	
5	24	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	450	32,00	--	14400	--	14400	--	15552
			СП - 8%			--	--	--	--		1152	
			Демонтаж									
6	35	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим.	**ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ. Демонтаж**	шт.	2	277,19	1,47	554	3	--	398	1029
			НР - 72%; СП - 8%			275,72	0,75	551	2		76	
7	36	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	91	57,32	0,63	5216	58	--	3735	9668
			НР - 72%; СП - 8%			56,69	0,32	5159	29		716	
8	37	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	450	86,68	0,21	39007	95	--	28051	72423
			НР - 72%; СП - 8%			86,47	0,11	38912	48		5365	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**448115**

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156222				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5395			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1898			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						139457		
- Накладные расходы	Тенге							113846	
- Сметная прибыль	Тенге							33193	

Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	
Итого	Тенге	10 396,27
		458 511,27
Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 0,96%	Тенге	
Итого	Тенге	4 401,71
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	462 912,98
Итого	Тенге	9 258,26
В текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	472 171,24
С понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге	495 733,05
НДС 12%	Тенге	470 946,40
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	56 513,57
		527 459,97

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480

И.о. руководителя _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "АСП Абу-Нұр" , БИН 100840010393

Эксперт Нышанов А.С. ИИН 920906301339, Приказ №2 от 03.03.2022г.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 730820350224, аттестат № KZ80VJE00037945 от 21.05.2018г., №KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., № KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел. 87214421074

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

СПРАВКА №2 от 07.07.2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	21.02.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт центральной библиотеки Нуринского района имени Бүркіт Ысқақұлы	38 222 251,83	20 426 363,57							2 451 163,63	22 877 527,20
Итого к оплате:										**22 877 527,20**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480

И.о. руководителя _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Технический надзор:

ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 730820350224. аттестат № KZ80VJE00037943 от 21.05.2018г., №KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., №KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел. 87214421074

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

Наименование объекта - здание Центральной районной библиотеки

Договор №14 от 21.02.22 г.

АКТ
приемки выполненных работ №2 от 07.07.2022 г.

на Ремонтные работы

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
			Кровля /АС-15/									
1	7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**160,92**	**160,57**	**19,28**	**25840**	**3103**	**--**	**17053**	**46324**
			НР - 72%; СП - 8%			**141,29**	**5,89**	**22737**	**948**		**3431**	
2	8	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**160,92**	**279,20**	**17,61**	**44929**	**2833**	**--**	**30932**	**81930**
			НР - 72%; СП - 8%			**261,59**	**5,38**	**42096**	**866**		**6069**	
3	9	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных/ОНДУЛИН/ листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**160,92**	**259,48**	**1,59**	**41756**	**256**	**--**	**29879**	**77366**
			НР - 72%; СП - 8%			**257,89**	**--**	**41499**	**--**		**5731**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**112524**	**6193**	**--**	**77864**	**205620**
								106331	**1814**	**--**	**15231**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112524**				
		Всего заработная плата		Тенге					**108145**			
			Накладные расходы	Тенге				**77865**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15231**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**205620**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
			Сметная заработная плата	Тенге					**108145**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**205620**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
			Сметная заработная плата	Тенге					**108145**			
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			Окна /АС-29/									
4	20	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**21**	**1487,43**	**6,87**	**31236**	**144**	**20533**	**7624**	**41968**
			НР - 72%; СП - 8%			**502,83**	**1,37**	**10559**	**29**		**3109**	
			Двери									

5	21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3036,81	58,89	11479	223	1514	7080	20044
			НР - 72%; СП - 8%			2577,32	24,07	9742	91		1485	
6	22	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78	66139,00	--	250005	--	250005	--	270006
			СП - 8%			--	--	--	--		20000	
7	23	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,94	2786,21	62,10	8191	183	959	5130	14387
			НР - 72%; СП - 8%			2397,71	25,64	7049	75		1066	
8	24	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,94	74702,00	--	219624	--	219624	--	237194
			СП - 8%			--	--	--	--		17570	
			Внутренняя отделка /АС-30/									
			Стены или перегородки									
9	36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	685,255	1194,92	9,18	818828	6288	293270	375296	1289654
			НР - 72%; СП - 8%			757,78	2,88	519270	1975		95530	
			Парапет									
10	39	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,22	27624,70	3001,50	116576	12666	77534	20937	148514
			НР - 72%; СП - 8%			6250,30	640,50	26376	2703		11001	
11	40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА СГ-1	т	0,017753	253896,00	--	4507	--	4507	--	4868
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
			Кровля /АС-36/									
12	46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	10,963	98238,82	1734,65	1076992	19017	774335	209708	1389636
			НР - 72%; СП - 8%			25872,47	695,21	283640	7622		102936	
13	47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,963	8942,62	70,35	98038	771	86519	7981	114500
			НР - 72%; СП - 8%			980,42	30,65	10748	336		8481	
14	48	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,84	88691,34	1614,03	340575	6198	256312	58085	430552
			НР - 72%; СП - 8%			20329,47	679,20	78065	2608		31893	
15	49	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,84	8942,62	70,35	34340	270	30305	2795	40106
			НР - 72%; СП - 8%			980,42	30,65	3765	118		2971	

16	50	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,366	88691,34	1614,03	32461	591	24429	5536	41037
			НР - 72%; СП - 8%			20329,47	679,20	7441	249		3040	
17	51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,366	8942,62	70,35	3273	26	2888	266	3823
			НР - 72%; СП - 8%			980,42	30,65	359	11		283	
18	52	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,232	100901,25	1268,26	427014	5367	308311	83358	551202
			НР - 72%; СП - 8%			26780,63	576,45	113336	2440		40830	
19	53	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,232	8560,55	50,96	36228	216	25819	7406	47125
			НР - 72%; СП - 8%			2408,47	21,96	10193	93		3491	
20	54	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	946,5	5811,69	123,42	5500762	116816	3349554	1487395	7547209
			НР - 72%; СП - 8%			2149,38	33,21	2034392	31434		559053	
21	55	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	7,369	21622,00	--	159333	--	159333	--	172079
			СП - 8%			--	--	--	--		12747	
22	56	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	946,5	311,85	3,26	295166	3088	256914	26288	347170
			НР - 72%; СП - 8%			37,15	1,42	35164	1346		25716	
23	57	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	946,5	546,25	33,87	517024	32062	275757	154010	724717
			НР - 72%; СП - 8%			221,03	4,96	209205	4697		53683	
24	58	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	946,5	104,00	--	98436	--	98436	--	106311
			СП - 8%			--	--	--	--		7875	
25	59	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	144,4	3016,01	30,16	435511	4355	176593	184784	669919
			НР - 72%; СП - 8%			1762,90	14,41	254563	2081		49624	
26	60	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	0,55	21622,00	--	11892	--	11892	--	12843
			СП - 8%			--	--	--	--		951	

27	61	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,911	49351,00	--	94310	--	94310	--	101855
			СП - 8%			--	--	--	--		7545	
28	62	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	27	906,31	14,17	24470	383	14220	7173	34175
			НР - 72%; СП - 8%			365,46	3,54	9867	96		2532	
29	63	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка КОНУСНАЯ	шт.	2	1463,00	--	2926	--	2926	--	3160
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
30	64	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	317,00	--	634	--	634	--	685
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
31	65	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,8	3002,29	17,34	56443	326	33589	16278	78539
			НР - 72%; СП - 8%			1198,28	4,32	22528	81		5818	
32	66	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Конек бочкообразный	шт.	17	778,00	--	13226	--	13226	--	14284
			СП - 8%			--	--	--	--		1058	
			Слуховые окна 1шт									
33	82	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8950,87	1038,25	8951	1038	418	5705	15828
			НР - 72%; СП - 8%			7495,42	427,63	7495	428		1172	
34	83	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	0,19055	54451,00	--	10376	--	10376	--	11206
			СП - 8%			--	--	--	--		830	
35	84	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,05665	47200,00	--	2674	--	2674	--	2888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
36	85	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,00412	47200,00	--	194	--	194	--	210
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
37	86	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,04429	52857,00	--	2341	--	2341	--	2528
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
38	87	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,29561	8560,55	50,96	2531	15	1804	517	3292
			НР - 72%; СП - 8%			2408,47	21,96	712	6		244	

39	**88**	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**5,81**	**5480,80**	**123,42**	**31843**	**717**	**20318**	**7921**	**42945**
			НР - 72%; СП - 8%			**1860,29**	**33,21**	**10808**	**193**		**3181**	
40	**89**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,65**	**3002,29**	**17,34**	**13961**	**81**	**8308**	**4026**	**19426**
			НР - 72%; СП - 8%			**1198,28**	**4,32**	**5572**	**20**		**1439**	
			Фасад /АС-14/									
				Цоколь								
41	**98**	**1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**50**	**4207,97**	**43,64**	**210399**	**2182**	**32152**	**128069**	**365545**
			НР - 72%; СП - 8%			**3521,30**	**36,18**	**176065**	**1809**		**27077**	
42	**99**	**1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	**м2 фасада**	**50**	**430,77**	**4,07**	**21538**	**204**	**12943**	**6111**	**29861**
			НР - 72%; СП - 8%			**167,82**	**1,92**	**8391**	**96**		**2212**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11024309**	**213225**	**6955776**	**2819479**	**14951291**
								3855307	**60637**	**--**	**1107506**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10535009**				
			Материалы	Тенге				**6082824**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3898986**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**400849**				
			Накладные расходы	Тенге				**2807270**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1067382**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14409661**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3448**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3898986**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**489300**				
			Материалы	Тенге				**2474**				
			Всего заработная плата	Тенге					**16958**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**469629**				
			Накладные расходы	Тенге				**12210**				
			Сметная прибыль	Тенге				**40121**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**541630**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
			Сметная заработная плата	Тенге					**16958**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14951291**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3463**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3915944**			
			РАЗДЕЛ 3.Включаемые виды работ									
			Фасад									
43	**138**	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 600 мм. Устройство**	**м**	**112**	**5013,80**	**16,49**	**561545**	**1847**	**424537**	**97582**	**711857**
			НР - 72%; СП - 8%			**1206,80**	**3,29**	**135161**	**369**		**52730**	
44	**139**	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Оконные откосы из оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**56**	**1427,89**	**2,04**	**79962**	**114**	**71553**	**5998**	**92836**
			НР - 72%; СП - 8%			**148,13**	**0,62**	**8295**	**35**		**6877**	
			Внутренняя отделка									

45	148	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Монтаж	м2	147,2	1634,89	173,24	240655	25501	--	163763	436772
			НР - 72%; СП - 8%			1461,65	83,52	215155	12294		32354	
46	149	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	147,2	3262,00	--	480166	--	480166	--	518580
			СП - 8%			--	--	--	--		38413	
47	150	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	242,3	2561,70	17,40	620701	4216	290046	236189	925441
			НР - 72%; СП - 8%			1347,25	6,61	326439	1601		68551	
48	151	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	242,3	800,22	3,93	193894	952	53678	100476	317919
			НР - 72%; СП - 8%			574,76	1,18	139264	286		23550	
			Полы									
49	158	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы наливные толщиной покрытия 5 мм. Устройство	м2	105,7	1372,94	17,16	145120	1814	--	103180	268164
			НР - 72%; СП - 8%			1355,78	--	143306	--		19864	
50	159	2205-0103-0405 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	412,23	132,00	--	54414	--	54414	--	58768
			СП - 8%			--	--	--	--		4353	
51	160	2205-0103-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	274,82	91,00	--	25009	--	25009	--	27009
			СП - 8%			--	--	--	--		2001	
52	161	2204-0101-1304 РСНБ РК 2015	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	38,0084	1569,00	--	59635	--	59635	--	64406
			СП - 8%			--	--	--	--		4771	
53	162	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из фанеры. Устройство	м2 покрытия	121,2	600,48	42,94	72778	5205	1913	49113	131643
			НР - 72%; СП - 8%			541,75	21,06	65660	2553		9751	
54	163	2107-0506-1903 РСНБ РК 2015	Фанера толщиной 8 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	124,4724	1897,00	--	236124	--	236124	--	255014
			СП - 8%			--	--	--	--		18890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2770004**	**39648**	**1697075**	**756301**	**3808409**
								1033280	**17137**	**--**	**282105**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2770004**				
		Материалы		Тенге				**841726**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1050418**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**855349**				
			Накладные расходы	Тенге				**756301**				
			Сметная прибыль	Тенге				**282104**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3808409**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**899**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1050418**			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3808409				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
	Сметная заработная плата	Тенге					1050418			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								18965320
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4994919				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					259066			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79588			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8652851		
	- Накладные расходы	Тенге							3653644	
	- Сметная прибыль	Тенге							1404842	

Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	439 995,42
Итого	Тенге	19 405 315,42
Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 0,96%	Тенге	186 291,03
Итого	Тенге	19 591 606,45
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	391 832,13
Итого	Тенге	19 983 438,58
В текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	20 980 632,15
С понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге	19 931 600,54
НДС 12%	Тенге	2 391 792,07
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**22 323 392,61**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480

И.о. руководителя _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "АСП Абу-Нұр" , БИН 100840010393

Эксперт Нышанов А.С., ИИН 920906301550 ,Приказ №2 от 03.03.2022г.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 730820350224. аттестат № KZ80VJE00037945 от 21.05.2018г., №KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г. № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., № KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел. 87214421074

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26,кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

Наименование объекта - здания Центральной районной библиотеки

Договор №14 от 21.02.22 г.

АКТ
приемки выполненных работ №2 от 07.07.2022 г.

на Электроосвещение

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кабели									
1	18	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	200	112,20	3,54	22440	708	4372	12678	37928
			НР - 72%; СП - 8%			86,80	1,24	17360	249		2810	
2	21	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2	260489,00	--	52098	--	52098	--	56266
			СП - 8%			--	--	--	--		4168	
			Электроосвещение/включаемые виды работ/									
3	40	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	533,5	262,19	9,88	139879	5268	41995	67997	224506
			НР - 72%; СП - 8%			173,60	3,42	92616	1825		16630	
4	41	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	533,5	32,00	--	17072	--	17072	--	18438
			СП - 8%			--	--	--	--		1366	
5	42	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	183,5	95,35	1,77	17496	325	3519	9912	29601
			НР - 72%; СП - 8%			74,40	0,62	13652	114		2193	
6	43	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1835	168498,00	--	30919	--	30919	--	33393
			СП - 8%			--	--	--	--		2474	
7	44	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	150	112,20	3,54	16830	531	3279	9509	28446
			НР - 72%; СП - 8%			86,80	1,24	13020	187		2107	

8	45	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,15	260489,00 --	-- --	39073 --	-- --	39073	-- 3126	42199
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								470777
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136648				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6831			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2375			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						192327		
			- Накладные расходы	Тенге							100096	
			- Сметная прибыль	Тенге							34874	

Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	10 922,03
Итого	Тенге	481 699,03
Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 0,96%	Тенге	4 624,31
Итого	Тенге	486 323,34
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	9 726,47
Итого	Тенге	496 049,80
В текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	520 803,19
С понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге	494 763,03
НДС 12%	Тенге	59 371,56
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**554 134,59**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480

И.о. руководителя _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "АСП Абу-Нұр" , БИН 100840010393

Эксперт Нышанов А.С., ИИН 920906301550 ,Приказ №2 от 03.03.2022г.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 730820350224. аттестат № KZ80VJE00037945 от 21.05.2018г., №KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., № KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел. 87214421074

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	21.02.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт центральной библиотеки Нуринского района имени Бүркіт Ысқақұлы	49 357 290,58	9 941 998,88							1 193 039,87	11 135 038,75
Итого к оплате:										**11 135 038,75**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480

Руководитель _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 730820350224. аттестат № KZ80VJE00037945 от 21.05.2018г., №KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., № KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел. 87214421074

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

Наименование объекта - здание Центральной районной библиотеки

Договор №14 от 21.02.22 г.

АКТ №3 от 14.09.2022г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на Ремонтные работы

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
1	25	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	33,18	4188,99	129,68	138991	4303	83962	38015	191166
			НР - 72%; СП - 8%			1528,81	62,45	50726	2072		14160	
2	26	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	7,56	3896,00	–	29454	–	29454	–	31810
			СП - 8%			–	–	–	–		2356	
3	27	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	22,68	4293,00	–	97365	–	97365	–	105154
			СП - 8%			–	–	–	–		7789	
4	28	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,94	5240,00	–	15406	–	15406	–	16638
			СП - 8%			–	–	–	–		1232	
5	29	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	34	425,00	–	14450	–	14450	–	15606
			СП - 8%			–	–	–	–		1156	
6	30	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	17	4173,00	–	70941	–	70941	–	76616
			СП - 8%			–	–	–	–		5675	
Полы /АС-29/												
Тип-Кг												

7	33	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	5,58	4963,45 2755,40	24,12 11,65	27696 15375	135 65	12186	11117 3105	41918
			Тип-Л									
8	34	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	250	3816,66 447,21	25,84 12,70	954165 111802	6461 3174	835902	82783 82956	1119904
9	35	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	202,3	346,37 134,92	1,00 0,48	70070 27294	202 97	42574	19722 7183	96975
			Внутренняя отделка /АС-30/									
			Стены или перегородки									
10	37	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1370,51	693,89 518,47	5,51 2,67	950978 710563	7557 3659	232858	514240 117217	1582436
11	38	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	12,6	5316,45 2755,40	24,12 11,65	66987 34718	304 147	31965	25103 7367	99457
			Кровля /АС-36/									
12	67	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	72	2414,23 455,60	1886,93 407,20	173824 32804	135859 29319	5161	44728 17484	236037
13	68	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	72	849,00 --	-- --	61128 --	-- --	61128	-- 4890	66018
14	69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=А-I. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,061272	723737,69 67764,90	8524,75 1649,29	44345 4152	522 101	39671	3062 3793	51200
15	70	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СКРУТКА *СП - 8%*	т	0,021894	228481,00 --	-- --	5002 --	-- --	5002	-- 400	5403
16	71	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	85,1	724,45 221,03	33,87 4,96	61651 18810	2883 422	39958	13847 6040	81537
17	72	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) *СП - 8%*	м2	65	2158,50 --	-- --	140303 --	-- --	140303	-- 11224	151527

			Ходовой настил и переходной мостик										
18	73	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м ходов	22	49,71 41,54	6,20 2,47	1094 914	136 54	44	697 143	1934
19	74	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,408	21622,00 –	– –	8822 –	– –	8822	– 706	9528
			Водосточная труба /АС-61/										
20	75	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек** *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	80,8	2136,59 654,67	492,24 236,99	172637 52897	39773 19148	79967	51873 17961	242470
21	76	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м желобов	94,5	1914,51 342,72	14,29 4,35	180921 32387	1351 411	147183	23614 16363	220898
22	77	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	24	2016,00 –	– –	48384 –	– –	48384	– 3871	52255
23	78	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	8	2289,00 –	– –	18312 –	– –	18312	– 1465	19777
24	79	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	158	786,00 –	– –	124188 –	– –	124188	– 9935	134123
25	80	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	136	1035,00 –	– –	140760 –	– –	140760	– 11261	152021
26	81	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	4	4191,00 –	– –	16764 –	– –	16764	– 1341	18105
			Слуховые окна 1шт										
27	90	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** *СП - 8%*	м2	0,2662	14017,00 –	– –	3731 –	– –	3731	– 299	4030
28	91	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	2	332,00 –	– –	664 –	– –	664	– 53	717
29	92	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	2	419,00	–	838	–	838	–	905

			СП - 8%			–	–	–	–		67		
30	93	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	–	827	–	827	–	893	
			СП - 8%			–	–	–	–		66		
31	94	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	0,2	2391,44	27,90	478	6	333	101	626	
			НР - 72%; СП - 8%			692,83	8,81	139	2		46		
32	95	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,16	899,87	2,92	2844	9	560	1642	4844	
			НР - 72%; СП - 8%			720,09	1,42	2275	4		359		
			Лестница к слуховому окну										
33	96	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса избрусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	100901,25	1268,26	2018	25	1457	394	2605	
			НР - 72%; СП - 8%			26780,63	576,45	536	12		193		
34	97	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02	8560,55	50,96	171	1	122	35	223	
			НР - 72%; СП - 8%			2408,47	21,96	48	–		16		
			Фасад /АС-14/										
			Санузел для маломобильных груп населения										
35	101	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж СТОЙКИ И ПОРУЧНЯ	т конструкций	0,05905	83703,85	32540,00	4943	1921	588	2181	7693	
			НР - 72%; СП - 8%			41211,40	10078,90	2434	595		570		
36	102	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,05905	514980,00	–	30410	–	30410	–	32842	
			СП - 8%			–	–	–	–		2433		
37	103	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Держатель поручня, фланец напольного крепления, декоративная крышка, поворот поручня/	т стальных элементов	0,01687	723737,69	8524,75	12209	144	10922	843	14097	
			НР - 72%; СП - 8%			67764,90	1649,29	1143	28		1044		
			Крыльцо Кр-1 (АС-41)										
38	104	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,3	22695,32	784,59	52199	1805	39125	8573	65634	
			НР - 72%; СП - 8%			4899,69	277,08	11269	637		4862		
39	105	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04586	253896,00	–	11644	–	11644	–	12575	
			СП - 8%			–	–	–	–		931		

40	106	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,95	4350,11 1172,64	161,11 71,89	25883 6977	959 428	17947	5332 2497	33712
			Пандус Пи-1 (АС-41)									
41	107	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,35	22695,32 4899,69	784,59 277,08	30639 6615	1059 374	22965	5032 2854	38524
42	108	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0317	253896,00 –	– –	8049 –	– –	8049	– 644	8692
43	109	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	5	4350,11 1172,64	161,11 71,89	21751 5863	806 359	15082	4480 2098	28329
44	110	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	6,3	761,25 591,79	97,41 40,48	4796 3728	614 255	454	2868 613	8277
45	111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,03349	544430,00 –	– –	18233 –	– –	18233	– 1459	19692
46	112	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,97121	983,21 843,19	1,26 0,61	955 819	1 1	135	590 124	1669
			Крыльцо Кр-2 (АС-42)									
47	113	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2	22695,32 4899,69	784,59 277,08	45391 9799	1569 554	34023	7455 4228	57073
48	114	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01692	253896,00 –	– –	4296 –	– –	4296	– 344	4640
49	115	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,6	4350,11 1172,64	161,11 71,89	15660 4221	580 259	10859	3226 1511	20397
			Козырек К-1 2шт									
50	116	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,1856	101165,83 72382,15	26574,67 6962,19	18776 13434	4932 1292	410	10603 2350	31730

51	117	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16304	253792,00	–	41378	–	41378	–	44689
			СП - 8%			–	–	–	–		3310	
52	118	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02256	463585,00	–	10458	–	10458	–	11295
			СП - 8%			–	–	–	–		837	
53	119	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	3002,29	17,34	12009	69	7147	3464	16710
			НР - 72%; СП - 8%			1198,28	4,32	4793	17		1238	
54	120	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,68	5811,69	123,42	44634	948	27179	12069	61239
			НР - 72%; СП - 8%			2149,38	33,21	16507	255		4536	
55	121	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,076	21622,00	–	1643	–	1643	–	1775
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
56	122	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,68	311,85	3,26	2395	25	2085	213	2817
			НР - 72%; СП - 8%			37,15	1,42	285	11		209	
57	123	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	4,4	1914,51	14,29	8424	63	6853	1099	10285
			НР - 72%; СП - 8%			342,72	4,35	1508	19		762	
58	124	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00756	723737,69	8524,75	5471	64	4895	378	6317
			НР - 72%; СП - 8%			67764,90	1649,29	512	12		468	
59	125	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00672	499546,00	–	3357	–	3357	–	3626
			СП - 8%			–	–	–	–		269	
			Устройство дверного проема в глухом участке несущей стены /АС-44/									
60	126	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,19	13368,46	4101,19	15908	4880	–	9518	27461
			НР - 72%; СП - 8%			9267,28	1841,44	11028	2191		2034	
61	127	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,108456	322228,23	44588,08	34948	4836	899	22114	61626
			НР - 72%; СП - 8%			269354,61	13835,26	29213	1501		4565	
62	128	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0768	460676,00	–	35380	–	35380	–	38210
			СП - 8%			–	–	–	–		2830	

63	129	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,011868	463585,00 –	– –	5502 –	– –	5502	– 440	5942
64	130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,009648	220428,00 –	– –	2127 –	– –	2127	– 170	2297
65	131	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,01014	499546,00 –	– –	5065 –	– –	5065	– 405	5471
66	132	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01285	253896,00 –	– –	3263 –	– –	3263	– 261	3524
			Металлическая рама /АС-44/									
67	133	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж** *НР - 72%, СП - 8%*	т конструкций	0,07263	72573,33 23558,67	32905,84 11568,39	5271 1711	2390 840	1170	1837 569	7677
68	134	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальнойгорячекатаный равнополочный из углеродистой сталиобыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,056666	253792,00 –	– –	14381 –	– –	14381	– 1151	15532
69	135	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,015964	463585,00 –	– –	7401 –	– –	7401	– 592	7993
70	136	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка** *НР - 72%, СП - 8%*	т стальных элементов	0,007476	723737,69 67764,90	8524,75 1649,29	5411 507	64 12	4840	374 463	6247
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4216468	227255	2761407	933222	5561665
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1227807	68330	–	411974	
			Материалы	Тенге				3993865				
			Всего заработная плата	Тенге				1759314				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1275830			
			Накладные расходы	Тенге				806312				
			Сметная прибыль	Тенге				918597				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				392997				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5305460				
			Сметная заработная плата	Тенге								1096
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1275830			
			Материалы	Тенге				222603				
			Всего заработная плата	Тенге				2168				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20306			
			Накладные расходы	Тенге				193612				
								14621				

			Сметная прибыль	Тенге				18978						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				256201						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										17
			Сметная заработная плата	Тенге					20306					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5561661						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1114
			Сметная заработная плата	Тенге					1296136					
		РАЗДЕЛ 2.Включаемые виды работ												
71	146	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	68,6	593,44	9,38	40710	644	--	28848	75122		
						584,06	--	40066	--		5565			
72	147	2203-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте** *СП - 8%*	м2	68,6	1668,00	--	114425	--	114425	--	123579		
						--	--	--	--		9154			
73	152	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	30	1324,50	9,18	39735	275	13066	19066	63505		
						879,81	2,88	26394	86		4704			
74	153	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	272,3	895,43	5,85	243825	1592	64855	128267	401859		
						651,41	2,83	177378	771		29767			
75	154	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесямитолщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,25	2731,10	26,38	232826	2249	45049	134079	396257		
						2176,28	8,12	185528	692		29352			
76	155	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	85,25	693,89	5,51	59154	470	14485	31987	98432		
						518,47	2,67	44199	228		7291			
		Кровля												
77	168	1208-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Обшивка карниза оцинкованным листом с полимерным покрытием** *НР - 72%; СП - 8%*	м	78	1308,13	5,09	102034	397	81909	14347	125692		
						252,93	2,54	19728	198		9311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				832709	5627	333789	356594	1284446		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				493294	1975	--	95144			
		Материалы		Тенге				832709						
		Всего заработная плата		Тенге				219363						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					495270					
			Накладные расходы	Тенге				114425						
			Сметная прибыль	Тенге				356594						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95144						
								1284448						

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							412
			Сметная заработная плата	Тенге				495270			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1284448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							412
			Сметная заработная плата	Тенге				495270			
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**							**6846108**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1721101				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				232882			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				70305			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3095196		
			- Накладные расходы	Тенге						1289816	
			- Сметная прибыль	Тенге						507118	

Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	158 829,70
Итого	Тенге	7 004 937,55
Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 0,96%	Тенге	67 247,40
Итого	Тенге	7 072 184,95
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	141 443,70
Итого	Тенге	7 213 628,65
В текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	7 573 595,94
С понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге	7 194 916,14
НДС 12%	Тенге	863 389,94
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**8 058 306,07**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480

Руководитель _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "АСПАбу-Нұр" , БИН 100840010393

Эксперт Нышанов А.С., ИИН 920906301550 ,Приказ №2 от 03.03.2022г.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 750820350224, аттестат № KZ80VJE00037945 от 21.05.2018г., № KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., № KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел.

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

Наименование объекта - здание Центральной районной библиотеки

Договор №14 от 21.02.22 г.

АКТ №3 от 14.09.2022г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на Пожарная сигнализация

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	6	2346,01	0,22	14076	1	509	9768	25751
			НР - 72%; СП - 8%			2261,00	--	13566	--		1907	
2	2	2308-0303-0702 РСНБ РК 2015 прим.	**Приборы приемно-контрольныеохранно-пожарные модели Циркон-6**	шт.	1	6746,00	--	6746	--	6746	--	7286
			СП - 8%			--	--	--	--		540	
3	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	17296,08	1959,76	17296	1960	1557	10327	29833
			НР - 72%; СП - 8%			13779,00	563,64	13779	564		2210	
4	4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
			СП - 8%			--	--	--	--		1879	
5	5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	17296,08	1959,76	17296	1960	1557	10327	29833
			НР - 72%; СП - 8%			13779,00	563,64	13779	564		2210	
6	6	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282

			СП - 8%			--	--	--	--		169	
7	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	38	2662,79	2,24	101186	85	3745	70096	184985
			НР - 72%; СП - 8%			2562,00	--	97356	--		13703	
8	8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	38	1413,00	--	53694	--	53694	--	57990
			СП - 8%			--	--	--	--		4296	
9	9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования**	шт.	3	1343,37	--	4030	--	187	2767	7341
			НР - 72%; СП - 8%			1281,00	--	3843	--		544	
10	10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10**	шт.	3	1008,00	--	3024	--	3024	--	3266
			СП - 8%			--	--	--	--		242	
11	11	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	48,00	--	240	--	240	--	259
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
12	12	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	1	2552,35	--	2552	--	198	1695	4587
			НР - 72%; СП - 8%			2354,00	--	2354	--		340	
13	13	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
14	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	310	322,13	147,90	99860	45848	14301	38477	149404
			НР - 72%; СП - 8%			128,10	44,29	39711	13730		11067	
15	15	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015 прим.	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг 4х0,5**	км	0,31	39264,00	--	12172	--	12172	--	13146
			СП - 8%			--	--	--	--		974	
16	16	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	310	228,77	2,22	70918	690	6549	45873	126135
			НР - 72%; СП - 8%			205,42	0,11	63679	33		9343	

17	17	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм *СП - 8%*	м	310	58,00 --	-- --	17980 --	-- --	17980	-- 1438	19418
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**689030**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248067				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50543			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14890			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						150048		
			- Накладные расходы	Тенге							189330	
			- Сметная прибыль	Тенге							51040	

Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	15 985,50
Итого	Тенге	705 015,50
Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 0,96%	Тенге	6 768,15
Итого	Тенге	711 783,64
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	14 235,67
Итого	Тенге	726 019,32
В текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	762 248,41
С понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге	724 135,99
НДС 12%	Тенге	86 896,32
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**811 032,31**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480

Руководитель _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "АСП Абу-Нур", БИН 100840010393

Эксперт Нышанов А.С., ИИН 920906301550 ,Приказ №2 от 03.03.2022г.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 730820350224. аттестат № KZ80VJE00037945 от 21.05.2018г., №KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., № KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", БИН 060140005480, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Абая,35, тел. 87214421074

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, кв.1 тел. 87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки по улице Абая №37, в п.Нура, Нуринского района, Карагандинской области

Наименование объекта - здание Центральной районной библиотеки

Договор №14 от 21.02.22 г.

АКТ №3 от 14.09.2022г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на Электроосвещение

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1ЩО									
1	1	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1**	**9402,44**	**990,10**	**9402**	**990**	**5752**	**2139**	**12465**
			НР - 72%; СП - 8%			**2660,00**	**311,00**	**2660**	**311**		**923**	
2	2	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5612,00**	**–**	**5612**	**–**	**5612**	**–**	**6061**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**449**	
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11**	**2686,26**	**25,52**	**29549**	**281**	**15397**	**9987**	**42699**
			НР - 72%; СП - 8%			**1261,00**	**–**	**13871**	**–**		**3163**	
4	4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**9149,00**	**–**	**9149**	**–**	**9149**	**–**	**9881**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**732**	
5	5	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6**	**428,00**	**–**	**2568**	**–**	**2568**	**–**	**2773**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**205**	
6	6	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**4163,00**	**–**	**16652**	**–**	**16652**	**–**	**17984**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1332**	
			1ЩАО									
7	7	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1**	**9402,44**	**990,10**	**9402**	**990**	**5752**	**2139**	**12465**
			НР - 72%; СП - 8%			**2660,00**	**311,00**	**2660**	**311**		**923**	

8	8	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4717,00 –	– –	4717 –	– –	4717	– 377	5094
9	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2686,26 1261,00	25,52 –	10745 5044	102 –	5599	3632 1150	15527
10	10	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	9149,00 –	– –	9149 –	– –	9149	– 732	9881
11	11	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	428,00 –	– –	1284 –	– –	1284	– 103	1387
		Светотехнические изделия										
12	12	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	68	2382,92 1316,70	863,29 537,88	162039 89536	58704 36576	13799	90800 20227	273066
13	13	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	1309,37 1090,60	148,22 34,83	11784 9815	1334 313	635	7293 1526	20603
14	14	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	7	602,00 –	– –	4214 –	– –	4214	– 337	4551
15	15	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	21171,00 –	– –	42342 –	– –	42342	– 3387	45729
16	16	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	23	2106,74 545,30	633,32 457,02	48455 12542	14566 10511	21347	16598 5204	70258
17	17	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	23	1559,00 –	– –	35857 –	– –	35857	– 2869	38726
		Электроустановочные изделия										
18	25	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	478,91 452,20	3,54 1,24	9578 9044	71 25	463	6530 1289	17396
19	26	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/ *СП - 8%*	шт.	20	361,00 –	– –	7220 –	– –	7220	– 578	7798

20	27	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	402,17 385,70	3,54 1,24	4424 4243	39 14	142	3065 599	8088
21	28	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-186/ *СП - 8%*	шт.	11	324,00 –	– –	3564 –	– –	3564	– 285	3849
22	29	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	402,17 385,70	3,54 1,24	6033 5786	53 19	194	4179 817	11029
23	30	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А110-015/ *СП - 8%*	шт.	15	444,00 –	– –	6660 –	– –	6660	– 533	7193
24	31	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1067,77 904,40	17,75 3,11	6407 5426	107 19	874	3920 826	11153
25	32	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-184/ *СП - 8%*	шт.	6	326,00 –	– –	1956 –	– –	1956	– 156	2112
26	33	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм *СП - 8%*	шт.	32	1298,00 –	– –	41536 –	– –	41536	– 3323	44859
27	34	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48) *СП - 8%*	шт.	46	28,00 –	– –	1288 –	– –	1288	– 103	1391
			Электроосвещение/включаемые виды работ/									
28	38	2307-0106-0854 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный встраиваемый 4х36 *СП - 8%*	шт.	53	17810,00 –	– –	943930 –	– –	943930	– 75514	1019444
29	39	2307-0106-0825 РСНБ РК 2015	Светильник офисные светодиодный модели 2х36 *СП - 8%*	шт.	15	12433,00 –	– –	186495 –	– –	186495	– 14920	201415
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1924875
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160627				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77237			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48098			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1394147		

- Накладные расходы	Тенге							150282	
- Сметная прибыль	Тенге							142582	

Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	44 657,09
Итого	Тенге	1 969 531,74
Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 0,96%	Тенге	18 907,50
Итого	Тенге	1 988 439,25
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	39 768,78
Итого	Тенге	2 028 208,03
В текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	2 129 417,64
С понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге	2 022 946,76
НДС 12%	Тенге	242 753,61
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**2 265 700,37**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Бурлинского района", БИН 060140005480

Руководитель _____ Нурмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "АСП Абу-Нұр" , БИН 100840010393

Эксперт Нышанов А.С., ИИН 920906301550. Приказ №2 от 03.03.2022г.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" БИН 070440006322

Эксперт Ешкеев А.И. ИИН 730820350224. аттестат № KZ80VJE00037945 от 21.05.2018г., №KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г., № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г., № KZ82VJE00027627 от 13.06.2017г.