Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Алиханова,13

Подрядчик: ТОО "НурИнвестГрупп", БИН 050840008855, Карагандинска область, г. Караганда, микрорайон Байкена Ашимова,15

Наименование стройки - Строительство медицинского пункта, расположенного по адресу: село Енбекшил, Шетского района, Карагандинской области (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики			код
60140010813	50840008855			305	22.07.2024г.	139		431	

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего:
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебель и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта, расположенного по адресу: село Енбекшил, Шетского района, Карагандинской области (без наружных инженерных сетей)	4 371 647,57	4 371 647,57	4 371 647,57	3 903 256,76			468 390,81	4 371 647,57

Заказчик

заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Смагулов А.Г. _____

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саян construction"
Шагирбаев Е.Н. _____

Подрядчик

ТОО "НурИнвестГрупп"
директор _____ Беркебаева Ф.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Алиханова,13

Подрядчик: ТОО "НурИнвестГрупп", БИН 050840008855, Карагандинска область, г. Караганда, микрорайон Байкена Ашимова,15

Наименование стройки - Строительство медицинского пункта, расположенного по адресу: село Енбекшил, Шетского района, Карагандинской области (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Медицинский пункт (МП)

Договор: № 305 от 22.07.2024 г.

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.
на конструктивные и архитектурно-строительные решения (КР, АС)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 год (версия 2023.10 от 06.10.2023 год)

Номер по порядку	Номер позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3129675,00**	
		Раздел 1.	**Земляные работы /лист 3/**				**114026**	
1	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	151,61	386,00	58522,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	4,69	9047,00	42421,00	
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	124,60	105,00	13083,00	
		Раздел 2.	**Фундамент ленточный /лист 4/**				**921928,00**	
4	4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	5,90	16091,00	94937,00	
5	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	/В10 F150 W6/ Подготовка бетонная. Устройство	м^3	3,00	37774,00	113322,00	
6	6	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	/В25 F150 W6 с-с/ Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м^3	6,90	64813,00	447210,00	
7	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28	311428,00	87698,00	Россия
8	8	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,45	286080,00	127592,00	Россия
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	10,72	4775,00	51169,0	
		Раздел 3.	**Бетонные блоки ФБС /лист 5/**				**739524**	

1		2	3	4	5	6	7	9
10	10	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	29,00	7804,00	226316,00	
11	11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6/	$м^3$	0,20	34122,00	6654,00	Казахстан
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6/	$м^3$	0,80	34122,00	27127,00	Казахстан
13	13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6/	$м^3$	13,58	34122,00	463206,00	Казахстан
14	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /заделки В20 W6 F150 с-с/	$м^3$	0,40	40552,00	16221,00	
		Раздел 4.	**Монолитный пояс Мп-1 на отм: -0,100 /лист 8/**				301335	
15	18	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	/В20 F50 W4/ Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,00	94668,00	189336,00	
16	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13	311428,00	41108,00	
17	20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,25	286080,00	70891,00	
		Раздел 5.	**Кладка стен /лист 8/**				1040884	
			Внутренних стен					
18	21	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	73,50	48,00	3528,00	Казахстан
19	22	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	3,00	31172,00	93516,00	Казахстан
20	24	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	292,04	48,00	14018,00	Казахстан
21	25	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	5,96	31172,00	185785,00	Казахстан
			Наружних стен					
22	29	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	116,08	48,00	5572,00	Казахстан
23	30	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	23,69	31172,00	738465,00	Казахстан
		Раздел 6.	**Перемычки /лист 9/**				11982	
24	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	311428,00	1557,00	Россия
25	34	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04	285546,00	10425,00	Россия
			Итого по смете;				3129675,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				228 466,28	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%				10 074,42	
			Итого:				3 368 215,70	

	2	3	4	5	6	7	9
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				168 410,78	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				168 410,78	
		Итого в ценах 2024 г.:				3 705 037,27	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - %, К=1,075				3 982 915,06	
		С учетом скидки - 2%, К=0,98				3 903 256,76	
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				468 390,81	
		Всего по Акту:				**4 371 647,57**	

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Смагулов А.Г.

ТОО "Саян construction"
Шагирбаев Е.Н.
ИИН 900101300631, Аттестат № KZ47VJE00079273

Эксперт авторского надзора:
ТОО "КЕАА Project"
Саяпин Г.А.
ИИН 830404350348, Аттестат № KZ52VJE00038315

Подрядчик:

ТОО "НурИнвестГрупп

директор Ермебаева Ф. Е.