Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 16/4. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2024 год

Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2022 года, №2 от 22.12.2022 года, №79/3 от 02.02.2023 года,№79/4 от 17.04.2023 года, №79/5 от 2.11.2023 года, №79/7 от 05.02.2024 года

к договору № 79 от 20.06.2022 года

Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432/268 002 032 432/268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма оплаченная ранее	Сумма полученного аванса	Сумма удержанного аванса	Ранее заактир. сумма по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Тенге	**268 002 015 432**									
			2022 год	96 827 611,20	96 827 611,20							
			268 002 032 432									
			2022 год	290 482 833,59	290 482 833,59							
			2023 год	1 686 747 087,28	1 686 747 087,28							
			2024 год	3 640 130 755,05	3 052 715 603,02	2 796 094 938,33	1 044 376 260,19	750 736 576,35	2 502 455 254,49	550 260 348,53	165 078 104,56	385 182 243,97
			2025 год	3 743 088 389,65								
			268 002 011 432									
			2023 год	969 251 000,00	969 251 000,00							
	Всего	Тенге		**10 426 527 676,77**	**6 096 024 135,09**	**2 796 094 938,33**	**1 044 376 260,19**	**750 736 576,35**	**2 502 455 254,49**	**550 260 348,53**	**165 078 104,56**	**385 182 243,97**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя

Жанибеков А.

Представитель заказчика

Руководитель отдела автомобильных дорог

А.Накыпбаев

Представитель заказчика

Главный специалист отдела автомобильных дорог

Н.Аскаров

Представитель авторского надзора

ТОО "Алматыдорпроект"

Кан В.А.

Представитель технического надзора

ТОО "RTA Proffi"

Ғалиев Р.М.

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13" Ф2

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ

за ОКТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 1-1-7 Переустройство водопровода										
			Наружный водопровод										
1	447	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	2924,55		209,56	209,56	612869	612869	--	109758	780446
							--	52,12	--	152428		57818	
2	448	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	90,45		3043,66	--	275299	--	--	198216	511396
							3043,66	--	275299	--		37881	
3	449	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	58,98		1323,75	--	78075	--	--	56214	145032
							1323,75	--	78075	--		10743	
4	450	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	2678		54,62	54,62	146272	146273	--	31681	192200
							--	16,43	--	44000		14247	
5	451	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2678		246,46	117,45	660020	314531	--	351916	1092892
							129,01	53,50	345489	143273		80956	
6	452	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,174		702562,01	340851,90	122246	59309	--	79252	217618
							361710,11	98360,44	62938	17115		16120	
7	453	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	175,74		7662,00	--	1346520	--	1346520	--	1454242
							--	--	--	--		107722	
8	455	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,387		585258,12	266537,45	226495	103150	--	154333	411294
							318720,67	84100,87	123345	32547		30466	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	456	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	390,87	4054,00	--	1584587	--	1584587	--	1711354
						--	--	--	--		126767	
10	458	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,066	553207,45	246493,23	36512	16268	--	25448	66917
						306714,22	82762,25	20243	5462		4957	
11	459	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	66,66	1259,00	--	83925	--	83925	--	90639
						--	--	--	--		6714	
12	461	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,07	3010317,48	2271813,13	210722	159027	--	101993	337732
						738504,35	733256,43	51695	51328		25017	
13	462	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	70,7	25738,00	--	1819677	--	1819677	--	1965251
						--	--	--	--		145574	
14	463	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,065	2238916,83	1728919,50	145530	112380	--	67457	230025
						509997,33	538278,66	33150	34988		17039	
15	464	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	65,65	20163,00	--	1323701	--	1323701	--	1429597
						--	--	--	--		105896	
16	465	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,041	1693483,23	1225662,92	69433	50252	--	31582	109096
						467820,31	310247,50	19181	12720		8081	
17	466	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	41,41	12636,00	--	523257	--	523257	--	565118
						--	--	--	--		41861	
18	467	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	106	1945,24	11,64	206195	1234	22637	180865	418024
						1720,04	3,46	182324	367		30965	
19	468	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	70	2131,36	12,51	149195	876	20355	126952	298239
						1828,05	3,87	127964	271		22092	
			Футляры защитные									
20	496	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,278	1509521,72	1097442,05	419647	305089	--	190841	659327
						412079,67	281331,14	114558	78210		48839	
21	497	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	280,78	10266,00	--	2882487	--	2882487	--	3113086
						--	--	--	--		230599	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				12922664	1881258	9607146	1706508	15799525
								1434261	572709	--	1170354	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				12922664				
Материалы				Тенге				42993				
Всего заработная плата				Тенге					2006970			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				9564154				
			Накладные расходы	Тенге				1706508				
			Сметная прибыль	Тенге				1170354				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				15799526				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1225
			Сметная заработная плата	Тенге					2006970			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15799526				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1225
			Сметная заработная плата	Тенге					2006970			
РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-1 Земляные работы												
Земляные работы												
22	500	1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	49994,602	296,60	281,90	14828399	14093478	37996	2921685	19169930
						13,94	67,23	696925	3361137		1419847	
23	501	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2774700,411	24,00	--	66592810	--		--	7192 0235
						--	--	--	--		5327425	
24	502	1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4	м^3 грунта	49994,602	17,37	16,61	868406	830410	37996	126486	1074384
						--	3,52	--	175981		79491	
25	503	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	49994,602	134,44	134,44	6721274	6721274	--	1444844	8819547
						--	40,14	--	2006783		653429	
26	504	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	49994,602	63,75	63,75	3187156	3187156	--	767417	4271039
						--	21,32	--	1065885		316466	
27	505	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	49994,602	115,51	97,84	5774876	4891472	154983	1419347	7769661
						14,57	24,86	728421	1242866		575438	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				97972921	29723790	230975	6679779	113024796
								1425346	7852652	--	8372096	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				97972921				
Материалы				Тенге				230975				
Всего заработная плата				Тенге					9277998			
Транспортные расходы				Тенге				66592810				
			Накладные расходы	Тенге				6679779				
			Сметная прибыль	Тенге				8372096				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				113024796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4295
			Сметная заработная плата	Тенге					9277998			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113024796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4295
			Сметная заработная плата	Тенге					9277998			
			РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-2 Дорожная одежда									
			Тип1									
28	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2000	1674,77	1455,19	3349540	2910380	4340	1261960	4980420
						217,41	366,83	434820	733660		368920	
29	3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	23000	266,04	197,19	6118920	4535370	7590	3206200	10071240
						68,52	60,55	1575960	1392650		746120	
30	5	1127-0602-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	7000	269,38	232,90	1885660	1630300	15050	539630	2619330
						34,33	37,05	240310	259350		194040	
31	6	1127-0602-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	$м^2$ покрытия	7000	39,53	0,26	276710	1820	20860	274330	595140
						36,29	--	254030	--		44100	
32	7	212-501-0601 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки I	т	1604,4	15862,00	--	25448993	--	25448993	--	27484912
						--	--	--	--		2035919	
33	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,16	3059,34	3059,34	18846	18845	--	9401	30507
						--	1413,16	--	8705		2260	
34	9	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	6,16	177354,00	--	1092501	--	1092501	--	1179901
						--	--	--	--		87400	
35	10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	7000	269,18	232,90	1884260	1630300	13650	539630	2617790
						34,33	37,05	240310	259350		193900	
36	11	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	7000	19,76	0,13	138320	910	10430	137130	297500
						18,14	--	126980	--		22050	
37	12	212-501-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1181,6	18287,00	--	21607919	--	21607919	--	23336553

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1728634	
38	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,31	3059,34	3059,34	7067	7067	--	3526	11440
						--	1413,16	--	3264		847	
39	14	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,31	177354,00	--	409688	--	409688	--	442463
						--	--	--	--		32775	
40	15	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	56000	330,38	292,47	18501280	16378320	103040	4820480	25187680
						36,07	43,63	2019920	2443280		1865920	
41	16	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (- до толщины 5см)	$м^2$ покрытия	56000	-4,96	--	-277760	--	-26320	-271600	-593040
						-4,49	--	-251440	--		-43680	
42	17	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	6815,2	21818,00	--	148694034	--	148694034	--	160589557
						--	--	--	--		11895523	
43	18	212-504-0101 РСНБ РК 2022	Полимерная добавка к ЩМА	т	6815,2	5652,00	--	38519510	--	38519510	--	41601071
						--	--	--	--		3081561	
44	19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	18,47	3059,34	3059,34	56506	56506	--	28189	91471
						--	1413,16	--	26101		6776	
45	20	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	18,47	177354,00	--	3275728	--	3275728	--	3537786
						--	--	--	--		262058	
46	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	420	2559,25	44,28	1074885	18598	565219	538780	1742756
						1169,21	18,58	491068	7804		129091	
47	22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	18,9	61085,00	--	1154507	--	1154507	--	1246868
						--	--	--	--		92361	
			Устройство разделительной полосы									
48	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2800	1674,77	1455,19	4689356	4074532	6076	1766744	6972588
						217,41	366,83	608748	1027124		516488	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				277926470	31262948	240922815	12854400	314043933
Стоимость общестроительных работ				Тенге				5740706	6161288	--	23263063	
Материалы				Тенге				277926470				
Всего заработная плата				Тенге				719935				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					11901994			
								240202880				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				12854400				
			Сметная прибыль	Тенге				23263063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314043933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6204
			Сметная заработная плата	Тенге					11901994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				314043933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6204
			Сметная заработная плата	Тенге					11901994			
РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-3 Пересечения и примыкания												
Островки безопасности												
49	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	74	1674,77	1455,19	123933	107684	161	46693	184276
						217,41	366,83	16088	27145		13650	
50	2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	93	1869,00	--	173817	--	173817	--	187722
						--	--	--	--		13905	
51	3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	572	269,18	232,90	153971	133219	1115	44095	213911
						34,33	37,05	19637	21193		15844	
52	4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	572	6,59	0,04	3769	23	285	3735	8105
						6,05	--	3461	--		601	
53	5	212-501-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	69,0976	18287,00	--	1263588	--	1263588	--	1364675
						--	--	--	--		101087	
54	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	300	2559,25	44,28	767775	13284	403728	384843	1244826
						1169,21	18,58	350763	5574		92208	
55	7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	13,5	61085,00	--	824648	--	824648	--	890620
						--	--	--	--		65972	
Устройство прикромочного тротуара												
56	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1200	1367,40	44,28	1640880	53136	184692	1539372	3434676
						1169,21	18,58	1403052	22296		254424	
57	19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	19,2	61085,00	--	1172832	--	1172832	--	1266659
						--	--	--	--		93827	
Пересечения и примыкания												
Тип 2												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	34,7	1674,77	1455,19	58115	50495	76	21895	86411
						217,41	366,83	7544	12729		6401	
59	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	45,23	1869,00	--	84535	--	84535	--	91298
						--	--	--	--		6763	
60	61	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	937	266,04	197,19	249279	184767	309	130618	410293
						68,52	60,55	64203	56735		30396	
61	62	калькуляция на приготовление ЩПС	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	$м^3$	246,98	6697,00	--	1654025	--	1654025	--	1786347
						--	--	--	--		132322	
62	63	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	827	269,18	232,90	222612	192608	1613	63753	309273
						34,33	37,05	28391	30640		22908	
63	64	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	827	19,76	0,13	16342	108	1232	16201	35148
						18,14	--	15002	--		2605	
64	65	212-501-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	139,5976	18287,00	--	2552821	--	2552821	--	2757047
						--	--	--	--		204226	
65	66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,73	3059,34	3059,34	2233	2234	--	1114	3615
						--	1413,16	--	1032		268	
66	67	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,73	177354,00	--	129468	--	129468	--	139825
						--	--	--	--		10357	
67	74	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	199	2559,25	44,28	509291	8811	267807	255279	825735
						1169,21	18,58	232673	3697		61165	
68	75	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	8,955	61085,00	--	547016	--	547016	--	590777
						--	--	--	--		43761	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				12150950	746369	9263768	2507598	15831239
Стоимость общестроительных работ				Тенге				2140814	181041	--	1172690	
Материалы				Тенге				12150950				
Всего заработная плата				Тенге				861017				
									2321855			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6748725				
			Местные материалы	Тенге				1654025				
			Накладные расходы	Тенге				2507598				
			Сметная прибыль	Тенге				1172690				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15831238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1448
			Сметная заработная плата	Тенге					2321855			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15831238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1448
			Сметная заработная плата	Тенге					2321855			
			РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-5-1 Водоотвод									
			Водоотвод									
			Устройство арычной сети									
			справо (включительно на кольце)									
69	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	30,10	2536,38	--	76357	--	--	54977	141841
						2536,38	--	76357	--		10507	
70	12	1127-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	$м^3$ водосброса	5,92	95862,83	20046,55	567546	118683	260387	256352	889810
						31834,94	8257,42	188476	48887		65912	
71	13	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,92	124575,00	--	737534	--	737534	--	796537
						--	--	--	--		59003	
72	14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,47	1869,00	--	8363	--	8363	--	9032
						--	--	--	--		669	
73	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,76	1323,75	--	6302	--	--	4538	11707
						1323,75	--	6302	--		867	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1396102	118683	1006284	315867	1848927
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				271135	48887	--	136958	
			Материалы	Тенге				1396102				
			Всего заработная плата	Тенге				260387				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					320022			
			Накладные расходы	Тенге				745897				
			Сметная прибыль	Тенге				315867				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				136958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1848927				
			Сметная заработная плата	Тенге					320022			206
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1848927				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					320022			
			РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 4-1 Наружное освещение									
			Электроснабжение 0,4кВ									
			Наружное освещение									
74	48	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	34	3771,14	--	128219	--	--	102575	249257

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	49	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок			3771,14	--	128219	--		18463	
				м^3	21,24	22432,00	--	476442	--	476442	--	514557
						--	--	--	--		38115	
76	50	247-306-0926 СпрСЦ 09.2022	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	34	17524,00	--	595816	--	595816	--	643481
						--	--	--	--		47665	
77	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	14,66	5860,87	1651,33	85920	24209	33454	30643	125888
						1927,48	369,48	28257	5417		9325	
78	52	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	14,95	18503,00	--	276620	--	276620	--	298750
						--	--	--	--		22130	
79	53	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	91	13919,40	9313,61	1266665	847538	--	636934	2055886
						4605,79	4143,30	419127	377040		152288	
80	54	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	12,98	990060,00	--	12850979	--	12850979	--	13879057
						--	--	--	--		1028078	
81	55	СЦ РК 8.04-08-2021 Тех.часть Тб.7.10	Надбавка на цинкование	т	12,98	127444,00	--	1654223	--	1654223	--	1786561
						--	--	--	--		132338	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17334884	871747	15887534	770152	19553437
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				575603	382457	--	1448402	
			Материалы	Тенге				17334884				
			Всего заработная плата	Тенге				33455				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					958060			
			Накладные расходы	Тенге				15854080				
			Сметная прибыль	Тенге				770152				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1448402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19553438				
			Сметная заработная плата	Тенге								470
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					958060			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19553438				
			Сметная заработная плата	Тенге								470
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					958060			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									480101858
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11587865				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64604795			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15199034			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						276918523		
			- Перевозка грузов	Тенге				66592810				
			- Накладные расходы	Тенге							24834304	
			- Сметная прибыль	Тенге							35563563	
			Итого по СМР	Тенге				480 101 858,00				
			Итого по оборудованию									
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				6 241 324,15				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого по главам 1-8	Тенге					**486 343 182,15**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					4 960 700,46				
			Итого по главам 1-9	Тенге					**491 303 882,61**				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге					-				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**491 303 882,61**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года К=1						**491 303 882,61**				
			НДС 12%:	Тенге					**58 956 465,91**				
			Всего по сметному расчету.	Тенге					**550 260 348,53**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
заместитель Руководителя

_____ **Жанибеков А.**

Представитель заказчика
Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ **А.Шакыпбаев**
Главный специалист отдела автомобильных дорог

_____ **Н.Аскаров**

Представитель авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"

_____ **Кан В.А.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель технического надзора
ТОО "RTA Proff"

_____ **Розиев Р.М.**