Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«22» 03 **2018 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «НКО», Юридический адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Абдулдина Айдара Альмурзаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведение Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. «Трудовик» 2 очередь»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «AGS-проект», ГЛ 14001970, от 17.02.2014 г, рабочий проект № 0514С2-НВК, РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы № 02-0425/15 от 14.08.2015 года.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» приказ №04-36/343 от 21.09.2015 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность - Водопроводные сети L - 16 130,8	метр	D 25х2,3 (ПЭ100), SDR11, L- 5697		D 25х2,3 (ПЭ100), SDR11, L- 5697	

		D 75x5,6 (ПЭ100), SDR13,6, L- 3114 D 125x9,2 (ПЭ100), SDR13,6, L- 1271 D 180x13,3 (ПЭ100), SDR13,6, L - 6049		**D 75x5,6 (ПЭ100), SDR13,6, L- 3114 D 125x9,2 (ПЭ100), SDR13,6, L- 1271 D 180x13,3 (ПЭ100), SDR13,6, L - 6049**	
Общая протяженность - Канализационные сети L- 12 406	**метр**	**D 160x9,5 (ПЭ100), SDR17, L- 5241 D 225x13,4 (ПЭ100), SDR17, L- 3792 D 280x16,6 (ПЭ100), SDR17, L- 102 D 140x12,7 (ПЭ100), SDR11, L – 573 D 160x14,6 (ПЭ100), SDR11, L – 2698**		**D 160x9,5 (ПЭ100), SDR17, L- 5241 D 225x13,4 (ПЭ100), SDR17, L- 3792 D 280x16,6 (ПЭ100), SDR17, L- 102 D 140x12,7 (ПЭ100), SDR11, L – 573 D 160x14,6 (ПЭ100), SDR11, L – 2698**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб, диаметрами : 75x5,6, 125x9,2, 180x13,3, а также подводка водопровода к абонентам диаметром 25x2,3. Сети водопровода проходят по дорогам общего пользования, с установкой колодцев с отключающей арматурой, с установкой приборов учета воды и пожарных гидрантов .***

Канализационные сети приняты самотечными и напорными. Прокладываются по улицам, с подключением к канализационной сети диаметром 1000 мм, проложенной южнее жилого массива. Диаметры самотечной канализационной сети: 160x9,5,

225x13,4, 280x16,6, напорной: 140x12,7, 160x14,6. На протяжении канализационной сети установлены колодцы из сборных железобетонных элементов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2017 г;**
месяц, год

окончание работ: **март 2018 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9;**

фактически, месяц: **9;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГКП на ПХВ «Алматы СУ» - Жамбулов Б.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Развитие сетей водоснабжения и водоотведение Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. «Трудовик» 2 очередь»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «НКО» Абдулдин Айдар Альмурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.