Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» декабрь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», Республика Казахстан, г. Кызылорда, поселок Тасбугет, ул. М. Шокая 18**
наименование организации, юридический адрес
в лице **генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство водоснабжение и водоотведение левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда, Первый этап. Водоотведение», г. Кызылорда**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель Еркебаев Бауыржан Бакыткалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг», заказ ВК-05-17-НК-1**;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекс а или очереди
1. КНС-1					
1.0. Площадь участка КНС-1	м2	900	900	900	900
1.2. Площадь застройки	м2	87,4	87,4	87,4	87,4
1.2. Площадь покрытий проездов / за участком	м2	168/35	168/35	168/35	168/35
1.4. Площадь покрытий тротуаров	м2	113	113	113	113
1.5. Площадь озеленения	м2	531,62	531,62	531,62	531,62
1.6. Максимальный суточный расход	м3/сут	6354	6354	6354	6354
1.6. Максимальный часовой расход	м3/час	517,0	517,0	517,0	517,0
1.8. Секундный расход	л/сек	143,54	143,54	143,54	143,54
1.9.Самотечная канализация, материалы труб					
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=530x31,85	м	221,0	221,0	221,0	221,0
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=400x25,0	м	402,0	402,0	402,0	402,0
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=315x17,5	м	1785,0	1785,0	1785,0	1785,0
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=250x14,6	м	4835,0	4835,0	4835,0	4835,0
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=200x12,5	м	597	597	597	597
1.10. Напорная канализация					
трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17 S8 d=400x23,7	м	3978,0	3978,0	3978,0	3978,0
трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17 S8 d=110x6,6	м	6,0	6,0	6,0	6,0
2. КНС-2					
2.1. Площадь участка КНС-1	м2	900	900	900	900
2.2. Площадь застройки	м2	81,2	81,2	81,2	81,2
2.3. Площадь покрытий проездов / за участком	м2	153/41	153/41	153/41	153/41
2.4. Площадь покрытий тротуаров	м2	151	151	151	151
2.5. Площадь озеленения	м2	114,8	114,8	114,8	114,8
2.6. Максимальный суточный расход	м3/сут	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0

2.7. Максимальный часовой расход	м3/час	130,0	130,0	130,0	130,0
2.8. Секундный расход	л/сек	36,03	36,03	36,03	36,03
2.9.Самотечная канализация, материалы труб					
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=315x17,5	м	69,0	69,0	69,0	69,0
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=250x14,6	м	2657,0	2657,0	2657,0	2657,0
2.10. Напорная канализация					
трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17 S8 d=280x16,6	м	1571	1571	1571	1571
3. КНС-3					
3.1. Площадь участка КНС-1	м2	900	900	900	900
3.2. Площадь застройки	м2	81,2	81,2	81,2	81,2
3.3. Площадь покрытий проездов / за участком	м2	159/30	159/30	159/30	159/30
3.4. Площадь покрытий тротуаров	м2	135	135	135	135
3.5. Площадь озеленения	м2	524,8	524,8	524,8	524,8
3.6. Максимальный суточный расход	м3/сут	2232,0	2232,0	2232,0	2232,0
3.7. Максимальный часовой расход	м3/час	186,0	186,0	186,0	186,0
3.8. Секундный расход	л/сек	51,7	51,7	51,7	51,7
3.9.Самотечная канализация, материалы труб					
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=400x25,0	м	8,0	8,0	8,0	8,0
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=315x17,5	м	217,0	217,0	217,0	217,0
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=250x14,6	м	3223,0	3223,0	3223,0	3223,0
Трубы гофрированные двухслойные безнапорные d=200x12,5	м	172	172	172	172
3.10. Напорная канализация					
трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17 S8 d=280x16,6	м	1688,0	1688,0	1688,0	1688,0
4. Напорная канализация от существующего КНС					
трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17 S8 d=180x10,7	м	950	950	950	950

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**		**число квартир**	**площадь квартир, м2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

5.1. **Строительством предполагается отведение канализационных сточных от объектов располагаемых на участках 1-3 Первого этапа строительства левого берега реки Сырдарья г. Кызылорда через КНС №1, КНС №2, и КНС №3 на проектируемый отдельным проектом колодец-гаситель за территорией ПДП (Проект детальной планировки) левого берега реки Сырдарья.**

5.2. **КНС-1 принят по типовому проекту ТП РК 320-520(5,5) КНС (IВ, IIВ, IIIВ, IIIА, IVА, IVГ)-2.3-2014, с погружными электронасосами общей производительностью 517,0 м3/час (4-ре насоса производительностью 258,0 м3/час каждый, 2-рабочих, 2-резервных) с напором 31,0 м.**

Насосная станция КНС-1 состоит из подземной и надземной частей.

Подземная часть насосной станций КНС-1 круглая в плане с диаметром д=6,0 м, глубиной 7,25 м., конструктивно выполнена в монолитных железобетонных конструкциях стены, монолитные железобетонные днище, перекрытие и покрытие подземной части насосной служат фундаментом для наземной части насосной станций. Подземная часть насосной станций разделена горизонтальной промежуточной железобетонной площадкой на технологические отсеки, с отверстиями на площадке для монтажа и демонтажа технологического оборудования, нижний отсек разделен глухой водонепроницаемой железобетонной вертикальной перегородкой с щитовым затвором на две отдельные приемные камеры в которых располагаются погружные насосы, при нормальном режиме

работы затвор открыт. Работа насосов автоматизирована, в зависимости от уровня сточных вод в приемной камере, управление насосами обеспечивается поплавковыми датчиками.

Наземная часть насосной станции КНС-1 прямоугольная с размерами в плане 6,0х6,0 м и высотой до низа плиты покрытия 4,0 м. Здание с несущими стена из керамического кирпича с железобетонным монолитным перекрытием. В наземной части насосной станции КНС-1 располагаются помещения приточной и вытяжной вентиляционной камеры, помещение электросилового оборудования и оборудования КИПиА, санузел, монтажная площадка.

5.3. КНС-2 и КНС-3 приняты по типовому проекту ТП РК 320-520(5,5) КНС (IВ, IIВ, IIIВ, IIIА, IVА, IVГ)-2.3-2014, для КНС-2 с погружными электронасосами общей производительностью 130 м3/час (3-и насоса производительностью 65,0 м3/час каждый, 2-рабочих, 1-резервный) с напором 14,0 м, для КНС-3 с погружными электронасосами общей производительностью 186,0 м3/час (3-и насоса производительностью 93,0 м3/час каждый, 2-рабочих, 1-резервный) с напором 17,0 м.

Насосные станции КНС-2 и КНС-3 состоят из подземной и надземной частей.

Подземная часть насосных станций круглая в плане с диаметром с диаметром д=3,5 м, глубиной 7,34 м для КНС-2 и глубиной 7,44 для КНС-3, конструктивно выполнены в монолитных железобетонных конструкциях стены. Подземная часть насосных станций разделена горизонтальной промежуточной железобетонной площадкой с отверстиями для монтажа и демонтажа технологического оборудования, нижний отсек является приемной камерой, где располагаются погружные насосы.

Наземная часть насосных станций КНС-2 и КНС-3 прямоугольная с размерами в плане 5,6х7,48 м и высотой до низа плиты покрытия 3,6 м. Здание с несущими стена из керамического кирпича с железобетонным монолитным перекрытием. В наземной части насосной станции КНС-1 располагаются помещения вытяжной вентиляционной камеры, помещение электросилового оборудования и оборудования КИПиА, санузел, монтажная площадка.

5.4. Напорные линия канализации НК-1 от насосной станции КНС №1 до камеры гасителя КГ3 принято в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «техническая» Ø400х23,7 мм, максимальный суточный расход стоков – 6354,0 м3/сут.

5.5. Напорная линия канализации НК-2 от насосной станции КНС №2 до камеры гасителя КГ1 принята в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «техническая» Ø280х16,6 мм, далее по самотечной канализации стоки поступают на КНС №1, максимальный суточный расход стоков – 1560,0 м3/сут.

5.6. Напорная линия канализации НК-3 от насосной станции КНС №3 до камеры гасителя КГ2 принята в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «техническая» Ø280х16,6 мм, далее по самотечной канализации стоки поступают на КНС №1, максимальный суточный расход стоков – 2232,0 м3/сут.

5.7. Напорная линия канализации от существующей насосной станции КНС до камеры гасителя КГ4 принята в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «техническая» Ø180х10,7 мм, далее по самотечной канализации стоки поступают на самотечный коллектор КНС №1, максимальный суточный расход стоков – 1800,0 м3/сут.

5.8. Самотечная канализация состоит из межквартальных коллекторов основных улиц: Самотечный коллектор к КНС №1 принят из гофрированных двухслойных безнапорных труб d=530х31,85 мм, d=400х25,0 мм, d=315х17,5 мм, d=250х14,6 мм, d=200х12,5 мм; Самотечный коллектор к КНС №2 принят из гофрированных двухслойных безнапорных труб d=315х17,5 мм, d=250х14,6 мм; Самотечный коллектор к КНС №3 принят из гофрированных двухслойных безнапорных труб d=400х25,0 мм, d=315х17,5 мм, d=250х14,6 мм, d=200х12,5 мм

5.9. **Колодцы на сети приняты согласно ТПР 901-09-11.84, выполнены из железобетонных колец диаметром Ø1000, Ø1500, Ø2000 мм по серии 3.900.1-14**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **11** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **11** месяц;
фактически **11** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водоснабжение и водоотведение левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. Первый этап. Водоотведение»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мыханов Бердибек Сартаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)