Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«30»ноябрь 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МСФ «Мунайкурылыс», РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Толе би, 147 б**
*наименование организации, юридический адрес*

в лице **директораДаулетбаева С.Р**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **Капитальный ремонт (родильного отделения) здания КГКП на ПХВ "Районная больница Зайсанского района" в г.Зайсан Зайсанского района, ВКО»**
*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является:**Капитальный ремонт (родильного отделения) здания КГП на ПХВ «Районная больница Зайсанского района» в г. Зайсан, Зайсанского района, ВКО»**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "ЭлитМонтажКом" ГСЛ №210261181 от 14.09.2021 г., ТОО "Жанарту" ГСЛ №20002170 выд. 05.02.2020 г. ТОО "Best Story Group инжиниринг" ГСЛ №16000647 от 19.01.2016 г.**
*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО ««Облградпроект»», №2021**
*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а)**КГП на ПВХ «Районная больница Зайсанского района» УЗ ВКО, №452 от 19.04.2021 г**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицаизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так | Единица | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| далее | измерения | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь застройки | $м^2$ | | | | |
| Площадь здания | $м^2$ | | | | |
| Этажность | | | | | |
| Строительный объем здания, в том числе:<br>- надземной части<br>- подземной части | $м^3$ | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

*факт начала выпуска продукции с указанием объема*

Жилой домимеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание имеет сложную форму в плане. Корпус хирургии находится в эксплуатации с 1971 года, и клинико-диагностического отделения (КДО) - 1980 года, корпус терапии - 1981 года. Родильное отделение расположено на 1-этаже (часть этажа), 2-этаже (часть этажа). Проектируемые приточные установки расположены в подвальных помещениях (под бактерицидным отделением).

Конструктивная схема - стеновая, с продольными несущими стенами; Фундаменты - бетонные ленточные фундаменты.

Наружные стены - кирпичные, толщиной 640 мм.

Внутренние стены - кирпичные, толщиной 380 мм.

Перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм. Также, металлопластиковые из ПВХ профилей и гипсокартонная перегородка.

Лестничная клетка - лестничные площадки и марши сборные железобетонные.

Перемычки - сборные (брусковые), железобетонные.

Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты.

Кровля - асбестоцементные листы по деревянной обрешетке (но, другим проектом предусматривается замена кровли).

В подвале выполнить бетонный пол по подстилающим слоем из бетона, окраску потолка за 2 раза акриловой водно-дисперсионной краской по сплошному выравниванию сухими смесями, окраску стен масляной краской светлых тонов за 2 раза по сплошному выравниванию сухими смесями, окраску откосов дверных проемов масляной краской светлых тонов за 2 раза по сплошному выравниванию сухими смесями, устройство дверного блока из поливинилхлоридных профилей.

На первом этаже выполнить устройство пола из плит, окраску потолка за 2 раза акриловой водно-дисперсионной краской по сплошному выравниванию сухими смесями и установить натяжной потолокиз поливинилхлорида, окраску стен масляной краской светлых тонов за 2 раза по сплошному выравниванию сухими смесями, облицовку стен керамической плиткой до потолка, отделку откосов оконных и дверных блоков, устройство оконных блоков из поливинилхлоридных профилей с двойным остеклением, также подоконных досок из поливинилхлоридных профилей, устройство дверных блоков, устройство витража из поливинилхлоридных профилей, заложить оконные проемы кирпичной кладкой, заложить дверные проемы кирпичной кладкой, устройство дверного проема, устройство входной группы.

На втором этаж устройство пола из керамогрантиных плит, устройство пола из керамических плит, окраску потолка за 2 раза акриловой водно-дисперсионной краской по сплошному выравниванию сухими смесями и установить натяжной потолокиз поливинилхлорида, окраску стен масляной краской светлых тонов за 2 раза по сплошному выравниванию сухими смесями, облицовку стен керамической плиткой до потолка, отделку откосов оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных листов, устройство оконных блоков из поливинилхлоридных профилей с двойным остеклением, также подоконных досок из поливинилхлоридных профилей, устройство дверных блоков из поливинилхлоридных профилей, устройство витражей из поливинилхлоридных профилей, заложить оконные проемы кирпичной кладкой, заложить дверные проемы кирпичной кладкой, устройство дверного проема.

По фундаменту восстановить защитный слой бетона фундамента, гидроизоляция поверхности бетона соприкасающиеся с грунтом.

Заменить подводок к сантехническому прибору и замена стояков в родильном отделении водопроводной системы (В1), канализационной системы (К1), горячего водоснабжения (Т3.1). Замена существующих водонагревателей, смесителей и замена существующих сантехнических приборов.

---

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь, 2022 года**;
*месяц, год*
окончание работ **декабрь, 2022 года**;
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре)**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре)**;
фактически, месяц: **4 (четыре)**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _64,5_ % и фактически применено 64,5 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения

;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт (родильного отделения) здания КГП на ПХВ «Районная больница Зайсанского района» в г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО»**готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):**ТОО «МСФ «Мунайкурылыс», в лице директора Даулетбаева С.Р.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата* ***МП***