Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Кегенского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	**27.02.2024г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области	**112,710,086.01**	**100,634,005.37**							**12,076,080.64**	**112,710,086.01**
Удержание 30% аванса	**33,813,025.80**	**30,190,201.61**							**3,622,824.19**	**33,813,025.80**
ИТОГО к оплате:	**78,897,060.21**	**70,443,803.76**							**8,453,256.45**	**78,897,060.21**

Заказчик: **ГУ «Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Кегенского района** **Руководитель_____Абдыманапов Б.Б.**

Технический надзор: **ТОО "Артерия"** **Эксперт_____Айнакулов К.С.**

Подрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылыс"** **Директор_____Омарбеков А.Ж.**

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Кегенского района
Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс"

Приложение № 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области

Договор подряда №3 от 27.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за май месяц 2024года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ поз. сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	1101-0101-0355 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³			2039.74863	241.13	241.13	491844.76	491844.76		88137.34	626386.62
			м³ грунта			0.00	60.02	0.00	122425.82		46404.52	
2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			63.085009	2414.99	0.00	152349.50	0.00		109691.64	283004.58
			м³ грунта			2414.99	0.00	152349.50	0.00		20963.44	
3	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³			14569.6331	209.17	209.17	3047530.02	3047530.02		546215.66	3881204.34
			м³ грунта			0.00	52.07	0.00	758640.68		287458.66	
4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2			450.607208	3782.12	0.00	1704250.42	0.00		1227061.84	3165817.34
			м³ грунта			3782.12	0.00	1704250.42	0.00		234505.08	
5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³			12529.8844	278.90	278.90	3494584.74	3494584.74		626243.40	4450489.58
			м³ грунта			0.00	69.42	0.00	869824.66		329661.44	
6	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			387.522199	5075.57	0.00	1966896.06	0.00		1416164.94	3653706.50
			м³ грунта			5075.57	0.00	1966896.06	0.00		270645.50	
7	1101-0102-0375 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ (лишный грунт)			2486.727	273.09	273.09	679100.26	679100.26		121725.22	[illegible]
			м³ грунта			0.00	67.98	0.00	169047.96		64057.78	
8	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км			48491.1765	39.00		1891155.62				2042448.02
			т·км								151292.40	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале			2486.727	44.78	38.57	111355.72	95913.38	795.46	34292.20	157310.74
			$м^3$ грунта			5.89	13.26	14646.88	32974.08		11662.82	
10	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			3948.93528	1643.92	0.00	6491733.56	0.00		4674038.64	12059021.08
			$м^3$ грунта			1643.92	0.00	6491733.56	0.00		893248.88	
		Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						**20030800.66**	**7808973.16**	**795.46**	**8843570.88**	**31184272.06**
								10329876.42	**1952913.20**	**0.00**	**2309900.52**	
		Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
17	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие			14.076	55605.74	17669.04	782706.60	248709.60	79852.50	562161.60	1452457.80
			$м^3$ конструкций колодца			32263.74	8077.28	454144.50	113696.10		107589.60	
18	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10			24	18952.00		454848.00		454848.00		491235.69
			шт.								36387.69	
19	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6			24	12488.00		299712.00		299712.00		323688.77
			шт.								23976.77	
20	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9			6	17241.00		103446.00		103446.00		111722.00
			шт.								8276.00	
21	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2			23	16095.00		370185.00		370185.00		399800.15
			шт.								29615.15	
22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6			36	3695.00		133020.00		133020.00		143661.79
			шт.								10641.79	
23	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3			24	6752.00		162048.00		162048.00		175012.00
			шт.								12964.00	
24	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие			127.64625	40324.01	11937.41	5147208.75	1523765.25	756429.00	3538126.50	9380162.25
			$м^3$ конструкций колодца			22460.62	5537.58	2867013.75	706851.00		694827.00	
25	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15			49	40254.00		1972446.00		1972446.00		2130241.55
			шт.								157795.55	
26	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6			11	19869.00		218559.00		218559.00		236043.87
			шт.								17484.87	
27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9			112	28394.00		3180128.00		3180128.00		3434538.32
			шт.								254410.32	
28	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2			53	42499.00		2252447.00		2252447.00		2432642.92
			шт.								180195.92	
29	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3			46	6752.00		310592.00		310592.00		335439.36
			шт.								24847.36	
30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6			60	3695.00		221700.00		221700.00		239436.08

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			шт.								17736.08	
34	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (поз. 28)			4.15592	1239397.93	10724.75	5150838.50	44571.50	4622340.00	583821.50	6193433.00
			т стальных элементов			116442.90	2607.47	483927.50	10836.50		458773.00	
36	1123-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие			1.57	36303.39	11850.51	56996.00	18605.00	8946.00	37694.00	102265.00
			$м^3$ конструкций колодца			18754.79	5496.36	29445.00	8629.00		7575.00	
37	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20			1	90400.00		90400.00		90400.00		97632.00
			шт.								7232.00	
38	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6			1	31525.00		31525.00		31525.00		34047.00
			шт.								2522.00	
39	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9			1	46289.00		46289.00		46289.00		49992.00
			шт.								3703.00	
		Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						20985094.85	1835651.35	15314912.50	4721803.60	27763451.55
								3834530.75	840012.60	0.00	2056553.10	
		Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
47	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею			1.844	1734372.47	1231495.10	3198183.03	2270877.27		1551492.69	5129649.51
			км трубопровода			502877.37	346995.01	927305.76	639858.85		379973.79	
48	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею			0.937	1970716.68	1389782.40	1846561.69	1302226.25		896351.72	2962346.57
			км трубопровода			580934.28	385347.24	544335.44	361070.40		219433.16	
50	241-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011			1844.5	8934.00		16478763.18		16478763.18		17797064.56
			м								1318301.38	
51	241-204-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011			937	13720.00		12855639.60		12855639.60		13884091.09
			м								1028451.49	
		Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ						34379147.50	3573103.52	29334402.78	2447844.41	39773151.73
								1471641.20	1000929.25	0.00	2946159.82	
		ИТОГО по акту						75395043.01	13217728.03	44650110.74	16013218.89	98720875.34
								15636048.37	3793855.05	0.00	7312613.44	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**98,720,875.34**
Затраты временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	**1,283,371.38**
Итого с временными 1,3%	Тенге	**100,004,246.72**
Дополнительные затраты, связанные с клматическими условиями 0,67%	Тенге	**670,028.45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительными затратами,связанными с клматическими условиями 0,67%	Тенге	**100,674,275.17**							
		Непрдвиденные расходы 2%	Тенге	**2,013,485.50**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	**102,687,760.68**							
		Итого с пониж.коэффициент к=0,9799999991	Тенге	**100,634,005.37**							
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	**12,076,080.64**							
		Итого с НДС	Тенге	**112,710,086.01**							

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Кегенского района

Руководитель_____ **Абдыманапов Б.Б.**

Авторский надзор: ТОО "Итілік Стройпроект"

Эксперт:_____ **Мусанов К.Н.**

Технический надзор: ТОО "Артерия"

Эксперт: _____ **Айнакулов К.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Іргетас-Құрылыс"

Директор: _____ **Омарбеков А.Ж.**