Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Кегенского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II"

Наименование строительства и его адрес: Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	26.04.2024 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области	**255 726 836,86**	**76 196 131,34**							**9 143 535,76**	**85 339 667,10**
Удержание 30% аванса	**76 718 051,06**	**22 858 839,40**							**2 743 060,73**	**25 601 900,13**
ИТОГО к оплате:	**179 008 785,81**	**53 337 291,94**							**6 400 475,03**	**59 737 766,97**

Заказчик: **ГУ «Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Кегенского района** **Руководитель** _____ **Абдыманапов Б.Б.**

Технический надзор: **ТОО "Артерия"** **Эксперт** _____ **Айпакулов К.С.**

Подрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"** **Директор** _____ **Омарбеков А.Ж.**

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Кегенского района

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-ІІ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области

Договор подряда №26 от 26.04.2024 г.

Приложение № 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №3
за июль месяц 2024 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ поз. сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	625,084258	241,13	241,13	150726,62	150726,62		27009,83	191957,19
						0,00	60,02	0,00	37517,59		14220,74	
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	38,665006	2414,99	0,00	93375,50	0,00		67230,36	173454,42
						2414,99	0,00	93375,50	0,00		12848,56	
3	3	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	8929,77511	209,17	209,17	1867840,98	1867840,98		334777,34	2378802,66
						0,00	52,07	0,00	464973,32		176184,34	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	156,178612	3782,12	0,00	590686,21	0,00		425294,61	1097259,32
						3782,12	0,00	590686,21	0,00		81278,50	
5	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	4759,70663	278,90	278,90	1327482,17	1327482,17		237898,05	1690600,17
						0,00	69,42	0,00	330418,87		125227,95	
6	6	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	106,513606	5075,57	0,00	540617,27	0,00		389244,37	1004250,74
						5075,57	0,00	540617,27	0,00		74389,10	
7	7	1101-0102-0375 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ (лицинй грунт)	м³ грунта	1024,123	273,09	273,09	279677,74	279677,75		50130,79	356189,81
						0,00	67,98	0,00	69619,99		26381,28	
8	8	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9420,3985	39,00		367395,49			29391,63	396787,12
9	9	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	870,893	44,78	38,57	38998,62	33590,46	278,58	12099,70	85092,83
						5,89	13,26	5129,58	11548,07		4084,51	
10	10	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1662,04517	1643,92	0,00	2732269,24	0,00		1967229,84	5075453,58
						1643,92	0,00	2732269,24	0,00		375954,50	
11	12	1127-0602-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия грунтовые. Укладка Геотекстиль Тураг SF40	м² покрытия	6424	263,31	0,62	1691503,44	3982,88	1642809,52	50042,96	1880832,96
						6,96	0,25	44711,04	1606,00		139336,56	
12	13	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	100,416701	1496,78	0,00	150301,89	0,00		108216,97	279200,54
						1496,78	0,00	150301,89	0,00		20681,68	
13	14	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	20559,4704	40,16	40,16	825668,40	825668,40		203333,17	1111239,51
						0,00	13,74	0,00	282487,17		82237,94	
14	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	20559,4704	291,18	130,92	5986506,57	2691645,32		3355922,27	10089765,49
						160,26	66,48	3294860,75	1366176,83		747336,65	
15	16	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1640,25046	33,61	33,61	55128,63	55128,63		13581,17	74204,77
						0,00	11,50	0,00	18862,94		5494,97	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
16	17	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,564	55605,74	17669,04	86967,40	27634,40	8872,50	62462,40	161384,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ конструкций колодца		32263,74	8077,28	50460,50	12632,90		11954,40	
17	19	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	12488,00		37464,00		37464,00		40461,10
											2997,10	
18	21	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	16095,00		48285,00		48285,00		52147,85
											3862,85	
19	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3695,00		7390,00		7390,00		7981,21
											591,21	
20	24	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	16,36491	40324,01	11937,41	659898,81	195354,60	96978,11	453606,13	1202585,36
						22460,62	5537,58	367566,00	90621,96		89080,42	
21	25	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14	40254,00		563556,00		563556,00		608640,44
											45084,44	
22	32	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	78,4731	26264,00		2061017,87		2061017,87		2225899,49
											164881,62	
23	33	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С	т	2,367	1063547,00		2517415,38		2517415,38		2718808,34
											201392,96	
24	34	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (поз. 28)	т стальных элементов	6,65595	1239397,93	10724,75	8249370,42	71383,87	7402949,03	935024,43	9919146,76
						116442,90	2607,47	775038,32	17355,29		734751,91	
25	35	1113-0301-1411 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м²	432,373	294,82	2,96	127472,45	1279,65	112923,13	9373,89	147793,76
						30,69	0,73	13269,67	315,51		10947,42	
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (также смета включить)									
26	41	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0132	2913324,01	1083841,16	38456,00	14306,50	5676,50	23938,00	67385,50
						1399446,72	432358,55	18472,50	5707,00		4991,50	
27	42	1122-0301-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0168	3454102,42	1280578,09	58029,00	21513,50	7826,50	36903,50	102527,00
						1707658,20	511161,48	28688,50	8587,50		7594,50	
28	44	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0132	14046022,38	427554,15	185407,50	5644,00	168211,00	12769,50	214031,00
						875221,20	101919,90	11553,00	1345,50		15854,00	
29	45	1122-0601-0309 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0168	16664000,90	1085107,10	279955,00	18230,00	249055,50	18760,50	322612,50
						754167,24	373800,83	12670,00	6280,00		23897,00	
30	46	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06931	834814,57	385650,80	57860,97	26729,49		39203,19	184829,28
						449163,77	122170,19	31131,58	8467,60		7765,12	
31	47	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,75122	1734372,47	1231495,10	1302895,37	925123,87		632056,58	2089748,00
						502877,37	346995,01	377771,49	260669,61		154796,05	
32	48	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,08337	1970716,68	1389782,40	2135015,52	1505648,72		1036371,99	3425098,61
						580934,28	385347,24	629366,79	417473,68		253711,10	
33	49	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	70,0031	5430,00		380116,81		380116,81		410526,12
											30409,31	
34	50	241-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	776,6722	8934,00		6938789,51		6938789,51		7493892,81
											555103,30	
35	51	241-204-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	103,3707	13720,00		1418245,96		1418245,96		1531705,67
											113459,71	
36	52	241-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1000,203	6897,00		6898399,85		6898399,85		7450272,03
											551872,18	
37	53	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 (поз. 22, 23)	км кабеля	2,287	44071,67	27510,23	100791,95	62915,92		34464,77	146077,31
						16561,44	8143,14	37876,03	18623,49		10820,59	
38	54	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		2287	82,00		187534,00		187534,00		202536,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							15002,69	
			РАЗДЕЛ 6.ВКЛЮЧИТЬ.Покрытие Водопонижение									
39	40	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кутв и Кумп1.08	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ мокрого грунта	2025,371	2168,34 --	2168,34 1522,78	4391693 --	4391693 3084194	--	2220617 528986	7141296
40	41	С2325-103-0401 325-103-0401 РСНБ РК 2022	Установки насосные водоотливные подачей 400 $м^3$/ч *СП - 8%*	маш.-ч	200	5116,00 --	5116,00 1642,00	1023200 --	1023200 328400		-- 81856	1105056
			ИТОГО по акту									74 747 584,14

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	74 747 584,14
Затраты временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	971 718,59
Итого с временными 1,3%	Тенге	75 719 302,73
Дополнительные затраты, связанные с клматическими условиями 0,67%	Тенге	507 319,33
Итого с дополнительными затратами,связанными с клматическими условиями 0,67%	Тенге	76 226 622,06
Непрдвиденные расходы 2%	Тенге	1 524 532,44
Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	77 751 154,50
Итого с пониж.коэффициент к=0,9799999991	Тенге	76 196 131,34
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	9 143 535,76
Итого с НДС	Тенге	85 339 667,10

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Кегенского района

Руководитель_____ **Абдыманапов Б.Б.**

Авторский надзор: ТОО "Игілік Стройпроект"

Эксперт:_____ **Муканов К.Н.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор: _____ **Омарбеков А.Ж.**

Технический надзор: ТОО "Артерия"

Эксперт:_____ **Айнакулов К.С.**