Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждения "Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Кегенского района.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	**26.04.2024г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области	**170 387 169,76**	**51 497 396,21**							**6 179 687,54**	**57 677 083,75**
Удержание 30% аванса	**51 116 150,93**	**15 449 218,86**							**1 853 906,26**	**17 303 125,13**
ИТОГО к оплате:	**119 271 018,83**	**36 048 177,34**							**4 325 781,28**	**40 373 958,63**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Кегенского района. БИН 180540005519** **Руководитель** _____ **Абдымаанов Б.Б.**

Технический надзор: **ТОО "ARTERIA" БИН 160340010772** **Эксперт** _____ **Айнакулов К.С.**

Подрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылыс"БИН 061140007390** **«Іргетас-Құрылыс-ІІ»** _____ **Омарбеков А.Ж.**

Приложение № 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Кегенского района.
Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области

Договор подряда №3 от 27.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь месяц 2024года

на Наружные сети канализации
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ поз. сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м³ грунта	625.0842575		241.13 --	241.13 60.02	150727 --	150727 37518	--	27010 14221	191958
2	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м³ грунта	120		3782.12 3782.12	-- --	453854 453854	-- --	--	326776 62450	843080
3	5	Е11-010101-0357 1101-0101-0357 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м³ грунта	2919.9		278.90 --	278.90 69.42	814360 --	814360 202699	--	145937 76823	1037119

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
4	6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3 грунта**	**131**	**5075.57** **5075.57**	**--** **--**	**664900** **664900**	**--** **--**	**--**	**478728** **91490**	**1235118**
5	7	Е11-010102-0375 1101-0102-0375 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 (лишный грунт)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м^3 грунта**	**500**	**273.09** **--**	**273.09** **67.98**	**136545** **--**	**136545** **33990**	**--**	**24475** **12880**	**173900**
6	8	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**т·км**	**20300**	**39.00** **--**	**--** **--**	**791700** **--**	**--** **--**		**--** **63336**	855036
7	9	Е11-10102-602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	**м^3 грунта**	**653.23**	**44.46** **5.89**	**38.57** **13.26**	**29043** **3848**	**25195** **8662**	**--**	**9008** **3044**	**41095**
8	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м^3 грунта**	**758.27**	**1643.92** **1643.92**	**--** **--**	**1246535** **1246535**	**--** **--**	**--**	**897504** **171521**	**2315559**
9	11	С1211-201-0204 211-201-0204 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	**м^3**	**474**	**8044.00** **--**	**--** **--**	**3812856** **--**	**--** **--**	**3812856**	**--** **305028**	**4117884**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	12	Е11-270602-1502 1127-0602-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия грунтовые. Укладка Геотекстиль Typar SF40** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскладка сетки на готовое грунтовое основание 2. Разметка линий крепления 3. Крепление анкерами (скобами)	$м^2$ покрытия	2576	8.11 6.96	0.62 0.25	20891 17929	1597 644	1365	20067 3272	44230
11	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$ грунта	137	1496.78 1496.78	-- --	205059 205059	-- --	--	147642 28217	380918
12	14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	21347	40.16 --	40.16 13.74	857296 --	857296 293308	--	211122 85388	1153806
13	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	$м^3$ уплотненного грунта	21347	291.18 160.26	130.92 66.45	6215819 3421070	2794749 1418508	--	3484471 775963	10476253
14	16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	$м^3$ грунта	1514	33.61 --	33.61 11.50	50886 --	50886 17411	--	12536 5072	68494
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15450471 6013195	4831355 2012740	3814221 --	5785276 1698705	22934450
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15450471				
			Материалы	Тенге				1365				
			Всего заработная плата	Тенге					8025935			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3812856				
			Транспортные расходы	Тенге				791700				
			Накладные расходы	Тенге				5785276				
			Сметная прибыль	Тенге				1698705				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22934452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4800
			Сметная заработная плата	Тенге					8025935			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22934452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4800
			Сметная заработная плата	Тенге					8025935			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			КОЛОДЦЫ Д 1 М 26 ШТ									
15	18	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**18952.00** --	**--** --	**37904** --	**--** --	**37904**	**--** 3032	**40936**
16	19	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**12488.00** --	**--** --	**49952** --	**--** --	**49952**	**--** 3996	**53948**
			КАНАЛИЗАЦИЯ КОЛОДЦЫ Д 1,5 м 104 шт									
17	24	Е11-230601-105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99% СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	**$м^3$ конструкций колодца**	**18.00139**	**40017.73** **22460.62**	**11937.41** **5537.58**	**720375** **404322**	**214890** **99684**	**101163**	**498966** **97547**	**1316889**
18	25	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	**шт.**	**36**	**40254.00** --	**--** --	**1449144** --	**--** --	**1449144**	**--** 115932	**1565076**
19	26	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**19869.00** --	**--** --	**79476** --	**--** --	**79476**	**--** 6358	**85834**
20	27	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	**шт.**	**95**	**28394.00** --	**--** --	**2697430** --	**--** --	**2697430**	**--** 215794	**2913224**
21	28	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2** *СП - 8%*	**шт.**	**46**	**42499.00** --	**--** --	**1954954** --	**--** --	**1954954**	**--** 156396	**2111350**
22	29	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** *СП - 8%*	**шт.**	**118**	**6752.00** --	**--** --	**796736** --	**--** --	**796736**	**--** 63739	**860475**
23	30	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	**шт.**	**88**	**3695.00** --	**--** --	**325160** --	**--** --	**325160**	**--** 26013	**351173**
24	31	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т** *СП - 8%*	**комплект**	**125**	**12780.00** --	**--** --	**1597500** --	**--** --	**1597500**	**--** 127800	**1725300**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	34	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (поз. 28)** НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	1.25628	1239397.93 116442.90	10724.75 2607.47	1557031 146285	13474 3276	1397272	176482 138681	1872193
26	35	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785** НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	81.61	294.82 30.69	2.96 0.73	24060 2505	242 60	21313	1769 2066	27896
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				11289722 553112	228606 103020	10508004 --	677217 957354	12924294
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11289722				
		Материалы		Тенге				1519749				
		Всего заработная плата		Тенге					656132			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8988256				
			Накладные расходы	Тенге				677217				
			Сметная прибыль	Тенге				957354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12924293				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
			Сметная заработная плата	Тенге					656132			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12924293				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
			Сметная заработная плата	Тенге					656132			
			РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
27	40	Е11-220301-107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**40 Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0.087	2507856.76 1224515.88	856611.37 344594.28	218184 106533	74525 29980	37126	135147 28266	381598
28	41	Е11-220301-108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья	км трубопровода	0.0132	2913324.01 1399446.72	1083841.16 432358.55	38456 18473	14307 5707	5676	23938 4992	67386

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
29	42	Е11-220301-109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0.0168	3454102.42 1707658.20	1280578.09 511161.48	58029 28689	21514 8588	7826	36903 7595	102527
30	43	Е11-220601-307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	км трубопровода	0.087	11877825.97 791866.80	386115.41 91629.19	1033371 68892	33592 7972	930887	76096 88757	1198224
31	44	Е11-220601-308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	км трубопровода	0.0132	14043823.24 875221.20	427554.15 101919.90	185378 11553	5643 1345	168182	12769 15852	213999
32	45	Е11-220601-309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей	км трубопровода	0.0168	16662227.40 754167.24	1085107.10 373800.83	279925 12670	18230 6280	249025	18760 23895	322580

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
33	46	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	км трубопровода	0.694	834814.57 449163.77	385650.80 122170.19	579361 311720	267642 84786	--	392541 77752	1049654
34	48	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	км трубопровода	0.6297	1970716.68 580934.28	1389782.40 385347.24	1240960 365814	875146 242653	--	602383 147467	1990810
35	49	С1241-204-0503 241-204-0503 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	700.94	5430.00 --	-- --	3806104 --	-- --	3806104	-- 304488	4110592
36	52	С1241-204-0106 241-204-0106 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	635.997	6897.00 --	-- --	4386471 --	-- --	4386471	-- 350918	4737389

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	53	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 (поз. 22, 23)**	км кабеля	3.181	44071.67	27510.23	140192	87510	--	47937	203179
			НР - 61%, СП - 8%			16561.44	8143.14	52682	25903		15050	
			Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
38	54	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	3181	82.00	--	260842	--	260842	--	281709
			СП - 8%			--	--	--	--		20867	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12227273	1398109	9852139	1346474	14659647
								977026	413214	--	1085899	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				140192				
			Всего заработная плата	Тенге					78585			
			Накладные расходы	Тенге				47937				
			Сметная прибыль	Тенге				15050				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				203179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					78585			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12087081				
			Материалы	Тенге				1398722				
			Всего заработная плата	Тенге					1311655			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8453417				
			Накладные расходы	Тенге				1298537				
			Сметная прибыль	Тенге				1070849				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14456467				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
			Сметная заработная плата	Тенге					1311655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14659646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
			Сметная заработная плата	Тенге					1390240			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								50518391
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7543333				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6458070			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2528974			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24174365		
			- Перевозка грузов	Тенге				791700				
			- Накладные расходы	Тенге							7808967	
			- Сметная прибыль	Тенге							3741958	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**50,518,391.00**
Затраты временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		656,739.08
Итого с временными 1,3%	Тенге		51,175,130.08

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты, связанные с клматическими условиями 0,67%	Тенге			342,873.37						
		Итого с дополнительными затратами,связанными с клматическими условиями 0,67%	Тенге			51,518,003.45						
		Непрдвиденные расходы 2%	Тенге			1,030,360.07						
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге			52,548,363.52						
		Итого с пониж.коэффициент к=0,9799999991	Тенге			51,497,396.21						
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			6,179,687.54						
		Итого с НДС	Тенге			57,677,083.75						

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Кегенского района, БИН 180540005519

Руководитель:_____ Абдыманапов Б.Б.

Авторский надзор: ТОО "Іргілік Стройпроект" БИН 090140008798

Эксперт:_____ Муканов К.Н.

Технический надзор: ТОО "ARTERIA" БИН 160340010772

Эксперт:_____ Айнакулов К.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Іргетас-Құрылыс" БИН 061140007390

Директор:_____ Омарбеков А.Ж.