Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждения "Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Кегенского района.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		26	26.04.2024г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области	275 103 786,61	17 300 847,99							2 076 101,76	19 376 949,75
Удержание аванса	78 267 000,00	1 382 990,13							165 958,82	1 548 948,94
ИТОГО к оплате:	196 836 786,61	15 917 857,86							1 910 142,94	17 828 000,81

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Кегенского района. БИН 180540005519 Руководитель Абдыманапов Б.Б.

Технический надзор: ТОО "ARTERIA" БИН 160340010772 Эксперт Айнакулов К.С.

Подрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылыс"БИН 061140007390 Директор Омарбеков А.Ж.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел Жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Кегенского района.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **7400 Исполнит.Строительство коллекторно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **2-01 Строительство коллекторно-дренажной сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 26.06.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ИСКЛЮЧЕНИЕ									
1	1	С	Исключить сумму ранее выполненные работы по смете в другой версии АВС-4	тенге	1	-14008470		-14008470		14008470		-15129148
											-1120678	
			Итого по разделу 1: ИСКЛЮЧЕНИЕ					-14008470	0	-14008470	0	-15129148
								0	0	0	-1120678	
			Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	2	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	653,23	44,78	38,57	29252	25195	209	9008	41324
						5,89	13,26	3848	8662		3064	
3	3	1127-0602-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки	$м^2$ покрытия	2576	263,31	0,62	678287	1597	658760	20067	754227
						6,96	0,25	17929	644		55873	
4	4	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	грульций колодца	18,00139	40324,01	11937,41	725888	214890	106676	498966	1322842
						22460,62	5537,58	404322	99684		97988	
5	5	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (поз. 28)	ьных элементов	4,15592	1239397,93	10724,75	5150839	44571	4622340	583821	6193433
						116442,9	2607,47	483927	10836		458773	
			Итого по разделу 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					6584266	286253	5387985	1111862	8311826
								910026	119826	0	615698	
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
6	6	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0174	20830856,76	856611,37	362457	14905	326245	27029	420645
						1224515,88	344594,28	21307	5996		31159	
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					362457	14905	326245	27029	420645
								21307	5996	0	31159	
			ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПО РАЗДЕЛУ НВК									
7	7	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Разборка бордюр и поребриков.	бортового камня	680	969,96	40,74	659573	27703		695973	1463992
						929,22	18,46	631870	12553		108446	
8	8	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	186	5093,18	2032,27	947331	378002		541160	1607570
						3060,91	980	569329	182280		119079	
9	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1060,272	204		216295				233499
											17304	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	330	3216,01	50,93	1061283	16807	565349	525680	1713921
						1451,9	23,07	479127	7613		126958	
12	12	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5/100х30х15/ ГОСТ 6665-91	$м^3$	14,85	62543		928764		928764		1003065
											74301	
13	13	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Сечение 100х200 мм: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86; раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	350	1655,91	50,93	579569	17826	53578	557540	1228078
						1451,9	23,07	508165	8075		98969	
14	14	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5/100х20х8/ ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,6	62543		350241		350241		378260
											28019	
15	15	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	за основания в плотном теле	232,5	9771,17	1755,38	2271797	408126	1800864	182229	2650349
						270,14	455,50	62808	105922		196323	
16	16	1127-0602-0710 *РСНБ РК 2022*	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	$м^2$ покрытия или основания	1550	3357,3	297,24	5203815	460722	4569385	355105	6003633
						112,07	100,06	173709	155093		444711	
17	17	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^3$ покрытия	1550	2059,23	263,71	3191807	408751	2716980	146491	3605363
						42,63	44,88	66077	69564		267065	
			Итого по разделу 4: ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПО РАЗДЕЛУ НВК					15796414	1717937	10985161	3004178	20304642
								2491085	541100	0	1504050	
			Раздел 5: Перекрытие Озеленение									
18	18	1218-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Разборка клумб./примен/	клумба	9	6506,03	148,47	58554	1336		41688	108253
						6357,56	74,54	57218	671		8019	
19	19	1218-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Деревья: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный $м^3$ кряжей	9,87	6344,26	378,42	62618	3735		42396	113415
						5965,84	0	58883	0		8401	
20	20	1218-0101-0607 *РСНБ РК 2022*	Кустарники одиночные. Корчевка	куст	24	87,86	0	2109	0		1518	3917
						87,86	0	2109	0		290	
21	21	1147-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	45	2063,89	393,39	92875	17702		72141	178217
						1679,5	151,25	75173	6806		13201	
22	22	1147-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	21	6216,48	1511,33	130546	31738	352	97514	246305
						4688,38	588,32	98456	12355		18245	
23	23	1147-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	24	479,58	99,03	11510	2376	29	8600	21719
						379,36	27,85	9105	668		1609	
24	24	1147-0113-0102 *РСНБ РК 2022*	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	$м^2$	9	1242,1	0	11179	0		9837	22697
						1242,1	0	11179	0		1681	
25	25	1147-0113-0201 *РСНБ РК 2022*	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	$м^2$	9	1154,54	0	10391	0	2651	6811	18578
						859,94	0	7739	0		1376	
26	26	1147-0113-0301 *РСНБ РК 2022*	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка	$м^2$	9	3612,72	739,14	32514	6653	994	23530	69528
						2763,12	207,84	24868	1871		4484	
			Итого по разделу 5: Перекрытие Озеленение					412296	63540	4026	304027	773629
								344730	22371	0	57306	
			Раздел 6: Покрытие Водопонижение									
27	27	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	649,5756	2168,34	2168,34	1408501	1408501		712195	2290352
						0	1523,78	0	989161		169656	
			Итого по разделу 6: Покрытие Водопонижение					1408501	1408501	0	712195	2290352
								0	989161	0	169656	
			ИТОГО по акту					10555464	3491136	2694947	5159291	16971946
								3767148	1678454	0	1257191	
			Затраты временные здания и сооружения		1,3%							220 635,38

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**17 192 581,10**
			Дополнительные затраты, связанные с климатическими условиями		**0,67%**							**115 190,26**
			Итого с дополнительными затратами,связанными с климатическими условиями									**17 307 771,59**
			Непредвиденные расходы 2%		**2%**							**346 155,43**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 653 927,02**
			Итого с поправ.коэффициент		**0,9799999991**							**17 300 848,47**
			Налог на добавленную стоимость		**12%**							**2 076 101,82**
			Итого с НДС									**19 376 949,75**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищного коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Кегенского района, БИН 180540005519

Руководитель: _____ Абдыманапов Б.Б.

Технический надзор: ТОО "ARTERIA" БИН 160340010772

Эксперт: _____ Айнакулов К.С.

Авторский надзор: ТОО "Игілік Строипроект" БИН 090140008798

Эксперт: _____ Муканов К.Н.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Іргетас-Құрылыс" БИН 061140007390

Директор: _____ Омарбеков А.Ж.