Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 48А, БИН 981140001706, Тел.: 8/7187/27 89 89,87187 27 89 91

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мягкой кровли и актового зала здания СОШ №10 города Экибастуз Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Бауыржан Момышулы 48 «А»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №2 от 12.01.2024 г.

СПРАВКА №3 от 08.08.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 г.

			код заказчика	код подрядчика	Договор №2	Договор 12.01.2024	Источник финансирования		Организационно правовая форма ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли и актового зала здания СОШ №10 города Экибастуз Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Бауыржан Момышулы 48 «А»	86 328 582,28	77 079 091,32							9 249 490,96	86 328 582,28
всего	74 680 841,92	66 679 323,14								
за август месяц	34 657 110,66	30 943 848,80							3 713 261,86	34 657 110,66
удержание аванса 30%	10 397 133,20	9 283 154,64							1 113 978,56	10 397 133,20
удержание по договору 5 %	1 732 855,53	1 547 192,44							185 663,09	1 732 855,53
К оплате:	22 527 121,93	20 113 501,72							**2 413 620,21**	**22 527 121,93**

Заказчик

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981140001706

Директор _____ **Мамырханова А.Б.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор _____ **Шароваров М.В.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Best Garant KAZ", БИН 120440003875

Директор _____ **Макажанов Е.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 48А, БИН 981140001706, Тел.: 8/7187/27 89 89,87187 27 89 91

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли и актового зала здания СОШ №10 города Экибастуз Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Бауыржан Момышулы 48 «А»

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №2 от 12.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3
от "08" августа 2024 г.
на **Капитальный ремонт мягкой кровли и актового зала здания СОШ №10 города Экибастуз Павлодарской области**

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
	РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы										
	Кровля										
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	403	239,57	0,27	96 547	109	–	69 437	179 263
					239,3	–	96 438		–	13 280	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР=72 %	м2 стяжки	403	407,08	132,53	164 053	53 410	–	88 749	273 016
					274,55	31,31	110 644	12 618	–	20 214	
	Актовый зал										
5	1206-0101-0901 -	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	2	3026,07	175,68	6 052	351	–	4 217	11 090
					2850,39	77,93	5 701	156	–	822	

# 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	7,56	518,04	–	3 916	–	–	2 819	7 275
				518,04	–	3 916	–	–	539	
	Итого по разделу 1					**470 645**				

РАЗДЕЛ 2 Монтажные работы

ПОДРАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

11 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная (насухо). Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	337	430,16	14,74	144 964	4 967	98 977	30 667	189 674
				121,72	4,67	41 020	1 574	–	14 043	
16 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство нижний в 2 слоя НР=72 %	м2 кровли	1600	480,21	21,63	768 336	34 608	386592	258 832	1 109 346
				216,96	7,72	347 136	12 352	–	82 177	
17 235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	3680	995		3 661 600		3661600		3 954 528
				–		–		–	292 928	
18 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 верхний в 1 слой НР=72 %	м2 кровли	2000	159,07	10,29	318 140	20 580	101120	146 740	502 082
				98,22	3,68	196 440	7 360	–	37 202	

25	235-103-0308	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, кровля/пленка, верхний в 1 слой	м2	2300	1196		2 750 800		2750800		2 970 864
					–		–		–	220 064	
Узел Г. Узел устройства водостока											
26	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=72 %	воронка	6	508,23	192,37	3 049	1 154	492	1 185	4 574
					233,99	40,34	1 404	242	–	339	
28	235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	3	995		2 985		2985		3 224
					–		–		–	239	
		Итого по подразделу 1					**8 734 292**				
ПОДРАЗДЕЛ 2.АКТОВЫЙ ЗАЛ											
Стены											
55	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	348,56	600,19	4,49	209 202	1 565	68945	100 378	334 346
					397,9	2,07	138 692	722	–	24 765	
56	1113-0301-0406	Радиаторы. Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	13	114,86	3,19	1 493	41	620	602	2 262
					63,92	0,38	831	5	–	168	

57 1113-0301-1406	Радиаторы. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	13	191,26	4,67	2 486	61	1454	707	3 448
				74,73	0,76	971	10	–	255	
Полы										
58 1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит	м2	200	4855,65	6,12	971 130	1 224	850986	86 084	1 141 793
				594,6	3,21	118 920	642	–	84 579	
	Итого по подразделу 2					**1 481 849**				
	Итого по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					**10 686 786**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 2 Комплексные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000 В

ЩОА

12 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	6671,46	162,91	6 671	163	1987	3303	10 772
				4521,26	66,61	4 521	67	–	798	
13 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6901		6 901		6901		7 453
						0		–	552	
14 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	2054,56	–	2 055	–	17	1468	3 804
				2038,3	–	2 038	–	–	282	
15 247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2049		2 049		2049		2 213
						0		–	164	
16 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	2	2054,56	–	4 109	–	32	2935	7 608
				2038,3	–	4 077	–	–	564	

[illegible]	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1P 16А 4.5 кА "D"	шт.	2	834		1 668		1668		1 801
						0		–	133	
Оборудование светотехническое										
18 1121-0401-0508	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка НР=72 %	шт.	22	2089,91	22,81	45 978	502	4615	29575	81 597
				1857,31	9,8	40 861	216	–	6 044	
19 247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	22	15099		332 178		332178		358 752
						0		–	26 574	
20 261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	22	289		6 358		6358		6 867
						0		–	509	
21 1308-0305-0409	Прожектор. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	16	6622,55	1237,97	105 961	19 808	37234	46164	164 295
				3057,45	949,87	48 919	15 198	–	12 170	
22 247-103-0925	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	6	8893		53 358		53358		57 627
						0		–	4 269	
23 247-103-0924	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	10	4995		49 950		49950		53 946
						0		–	3 996	
Электроустановочные изделия										
26 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	3	386,22	0,49	1 159	2	3	831	2 149
				384,5	0,22	1 154	1	–	159	

	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	390		390	390		421
							0	–	31	
28	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	476		952	952		1 028
							0	–	76	
29	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	10	144		1 440	1440		1 555
							0	–	115	
30	261-303-0102	Коробки монтажные установочные КМ40001, УХЛ2	шт.	2	42		84	84		91
							0	–	7	
		Итого по разделу 2					**761 980**			
		Итого по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2					**761 980**			

РАЗДЕЛ 2. Включить

Подраздел 2. Актовый зал

25	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка потолков вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	224,4	244,66		54 902			39530	101 986
					244,66		54 902			7 555	

Подраздел 4. Монтажные работы

Вентшахты

34	1108-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	9	20499,72	3620,78	184 497	32 587	50300	78845	284 410
					11290,03	877,45	101 610	7 897		21 067	
35	213-101-0403 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	3,51	90524,00		317 739		317740		343 158
					--		--			25 419	

		КРОВЛЯ									
36	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом /толщина слоя 350 мм/	$м^3$ утеплителя	385,8	6642,60	2815,21	2 562 715	1 086 108		1253661	4 121 686
					3827,39	685,82	1 476 607	264 589		305 310	
37	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	411,651	22000,00		9 056 322		9056322		9 780 828
					--		--			724 506	
38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	403	974,57	165,66	392 752	66 761	187685	110934	543 980
					343,19	39,13	138 306	15 769		40 295	
39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. /толщина слоя 50 мм/	$м^2$ стяжки	403	947,80	86,51	381 963	34 864	329247	19001	433 042
					44,30	21,18	17 853	8 536		32 077	
40	1106-1601-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия. Установка сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,54234	35906,02	5947,35	19 473	3 225	325	12056	34 052
					29358,67	1515,92	15 922	822		2 522	

Подраздел 6. АКТОВЫЙ ЗАЛ

		Потолок									
42	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	100	1864,35	11,46	186 435	1 146	626	133301	345 315
	-				1846,63	4,77	184 663	477		25 579	
43	232-401-0103 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	105	7270,00		763 350		763350		-201 158
					--		--			61 068	

	1204-0101-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Заделка швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	120	10896,15	14,45	1 307 538	1 734	1253071	38459	1 453 677
					439,44	5,69	52 733	683		107 680	

Итого по Разделу ДОБАВИТЬ	**17 240 976**
ИТОГО ПО СМЕТАМ	28 689 742
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	573 795
Итого по сметам:	29 263 537
в том числе в текущих ценах на 2023 года - 100%, К=1,079	31 575 356
Понижающий коэффициент К=0,98 (скидка на тендере)	30 943 848,80
НДС (12%)	3 713 261,86
Всего по смете	34 657 110,66

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шароваров М.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Best Garant KAZ", БИН 120440003875

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г., KZ17VJE00037430 от 02.05.2018 г.

Эксперт _____ **Макажанов Н.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г., №KZ37VJE00014372 от 11.12.2015 г. №KZ44VJE00038205 от 25.05.2018 г.

Эксперт _____ **Калымов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981140001706

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мамырханова А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "I-Smart Project", БИН 061040009849

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Култасов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)