Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
50240007370	**21140006937**	**10**	**20**	**32**	**23.02.2024 г.**	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	341 321 228	341 321 228	122 011 216	112 789 472			14 641 346	136 652 562

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Ризаханов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 23.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за октябрь 2024 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-02.Конструкции железобетонные. Ниже 0,000 м.										
			РАЗДЕЛ 2. Сваи										
1	14	**Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**390**	**3797,60**	**1957,24**	**1481064**	**763324**	**19328**	**1062825**	**2747400**	
			НР - 99%; СП - 8%			**1790,80**	**961,92**	**698412**	**375149**		**203511**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1481064**	**763324**	**19328**	**1062825**	**2747400**	
								698412	**375149**	**--**	**203511**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1481064**					
		Материалы		Тенге				**19328**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1073561**				
			Накладные расходы	Тенге				**1062825**					
			Сметная прибыль	Тенге				**203511**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2747400**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**722**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1073561**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2747400**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**722**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1073561**				
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты										
			Подраздел 1. ФБ-1										
2	15	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	**м2 покрытия**	**4,2**	**6091,35**	**321,17**	**25584**	**1349**	**21641**	**2892**	**30754**	
			НР - 94%; СП - 8%			**617,52**	**114,89**	**2594**	**483**		**2278**		
3	16	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,435**	**30528,00**	**1133,45**	**13280**	**494**	**12168**	**670**	**15066**	
			НР - 91%; СП - 8%			**1420,20**	**272,49**	**618**	**119**		**1116**		
4	17	**Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**4,24**	**55179,84**	**4026,69**	**233963**	**17073**	**157098**	**57972**	**315290**	
			НР - 91%; СП - 8%			**14102,00**	**922,96**	**59792**	**3913**		**23355**		

5	18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,51036	22329,80	1409,66	33726	2129	435	28947	67687	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	31162	648		5014		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				94166					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21045				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5163				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						191342			
		Накладные расходы		Тенге							90481		
		Сметная прибыль		Тенге							31763		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								428797	
			Подраздел 2. ФБ-2										
6	21	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	10,275	6091,35	321,17	62589	3300	52944	7074	75236	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	6345	1180		5573		
7	22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,9375	30528,00	1133,45	28620	1062	26227	1444	32469	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1331	255		2405		
8	23	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	16,98	55179,84	4026,69	936954	68373	629129	232163	1262646	
			НР - 91%; СП - 8%			14102,00	922,96	239452	15672		93529		
9	24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,4026	22329,80	1409,66	75979	4796	980	65214	152488	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	70203	1460		11295		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				317331					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77531				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					18567				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						709279			
		Накладные расходы		Тенге							305895		
		Сметная прибыль		Тенге							112802		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1522839	
			Подраздел 3. Фм-1										
10	27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	46,8	6091,35	321,17	285075	15031	241144	32220	342679	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	28900	5377		25384		
11	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,08	30528,00	1133,45	124554	4625	114135	6285	141306	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	5794	1112		10467		

12	29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	119,86	38734,33	670,73	4642697	80393	3962794	573917	5633943	
			НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	599510	31168		417329		
13	30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	8,58	22329,80	1409,66	191590	12095	2471	164443	384515	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	177024	3683		28483		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				811228					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112144				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					41340				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4320543			
		Накладные расходы		Тенге							776865		
		Сметная прибыль		Тенге							481663		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								6502444	
			Подраздел 4. Фм-2										
14	33	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	16,4	6091,35	321,17	99898	5267	84504	11291	120084	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	10127	1884		8895		
15	34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,42	30528,00	1133,45	43350	1610	39723	2187	49180	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	2017	387		3643		
16	35	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	19,4	38734,33	670,73	751446	13012	641400	92892	911885	
			НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	97034	5045		67547		
17	36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,3876	22329,80	1409,66	30985	1956	400	26594	62186	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	28629	596		4606		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				137807					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21845				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7912				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						766028			
		Накладные расходы		Тенге							132964		
		Сметная прибыль		Тенге							84691		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								1143334	
			Подраздел 5. Фм-3										
18	39	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	10,4	6091,35	321,17	63350	3340	53588	7160	76151	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	6422	1195		5641		

19	40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,91	30528,00	1133,45	27780	1031	25457	1402	31516	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1292	248		2335		
20	41	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	6,34	38734,33	670,73	245576	4253	209612	30357	298008	
			НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	31711	1649		22075		
21	42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4613	22329,80	1409,66	10301	650	133	8841	20674	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	9518	198		1531		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				48943					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9274				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3290				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						288790			
		Накладные расходы		Тенге							47760		
		Сметная прибыль		Тенге							31582		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								426349	
			Подраздел 6. Фм-4										
22	47	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	14,98	38734,33	670,73	580240	10047	495267	71728	704125	
			НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	74926	3895		52157		
23	48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8885	22329,80	1409,66	19840	1252	256	17029	39818	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	18332	381		2950		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				93258					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11299				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4276				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						495523			
		Накладные расходы		Тенге							88757		
		Сметная прибыль		Тенге							55107		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								743944	
			Подраздел 7. Фмл-1										
24	51	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	66	6091,35	321,17	402029	21197	340076	45439	483265	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	40756	7583		35797		
25	52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,88	30528,00	1133,45	179505	6664	164490	9057	203647	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	8351	1602		15085		

26	53	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	82,68	40011,80	2066,35	3308176	170846	2740863	396039	4000552	
			НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	396467	38741		296337		
27	54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	9,1468	22329,80	1409,66	204246	12894	2634	175306	409916	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	188718	3926		30364		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				634292					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					211601				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					51852				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3248062			
		Накладные расходы		Тенге							625841		
		Сметная прибыль		Тенге							377583		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								5097380	
			Подраздел 8. Фмл-2										
28	57	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	34,6	6091,35	321,17	210761	11112	178283	23821	253348	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	21366	3975		18767		
29	58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,02	30528,00	1133,45	92195	3423	84483	4652	104595	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	4289	823		7748		
30	59	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	41,76	40011,80	2066,35	1670893	86291	1384354	200031	2020598	
			НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	200248	19567		149674		
31	60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,618	22329,80	1409,66	103119	6510	1330	88508	206957	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	95279	1982		15330		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				321182					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107336				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					26347				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1648449			
		Накладные расходы		Тенге							317012		
		Сметная прибыль		Тенге							191519		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								2585499	
			Подраздел 9. Гидроизоляция фундаментов										
32	63	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	270	5194,23	7,21	1402442	1947	1262663	128694	1653627	

			НР - 93%; СП - 8%			510,49	2,03	137832	548		122491		
33	64	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**	м2 поверхности	270	-2396,96	-3,78	-647179	-1020	-610481	-33487	-735119	
			НР - 93%; СП - 8%			-132,14	-1,22	-35678	-329		-54453		
34	65	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	493	3915,43	7,21	1930307	3555	1675080	234985	2338516	
			НР - 93%; СП - 8%			510,49	2,03	251672	1001		173223		
35	66	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	216	4011,44	6,83	866471	1475	812050	49647	989408	
			НР - 93%; СП - 8%			245,12	2,03	52946	438		73289		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				406772					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5957				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1658				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3139313			
		Накладные расходы		Тенге							379839		
		Сметная прибыль		Тенге							314550		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								4246430	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18250342	578032	14807331	2765414	22697016	
								2864979	160405	--	1681260		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18250342					
		Материалы		Тенге				14807329					
		Всего заработная плата		Тенге					3025384				
			Накладные расходы	Тенге				2765414					
			Сметная прибыль	Тенге				1681260					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22697016					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2318	
			Сметная заработная плата	Тенге					3025384				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22697016					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2318	
			Сметная заработная плата	Тенге					3025384				
			РАЗДЕЛ 5. Выпуски арматуры										
36	72	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг**	т	0,79413	90036,84	3990,61	71501	3169	534	62524	144746	
			НР - 91%; СП - 8%			85374,23	1144,54	67798	909		10722		
37	73	Е11-061601-0612 1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг**	т	5,46677	29971,41	3373,45	163847	18441	3675	133929	321598	
			НР - 91%; СП - 8%			25925,96	995,74	141731	5443		23822		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				235348	21610	4209	196453	466344	
								209529	6352	--	34544		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				235348					
		Материалы		Тенге				4208					
		Всего заработная плата		Тенге					215881				
			Накладные расходы	Тенге				196453					

			Сметная прибыль	Тенге				34544					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				466345					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196	
			Сметная заработная плата	Тенге					215881				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				466345					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196	
			Сметная заработная плата	Тенге					215881				
			РАЗДЕЛ 7. Устройство инженерного приямка №2										
					Фм-1								
38	113	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,58	30528,00	1133,45	48234	1791	44199	2434	54721	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	2244	431		4053		
39	114	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,7	33159,30	1748,47	155849	8218	137047	11508	180746	
			НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	10584	2063		13389		
40	115	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,4772	398063,33	1039,29	189956	496	179327	9380	215283	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	10133	174		15947		
41	116	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,01382	392319,00	–	5422	–	5422	–	5856	
			СП - 8%			–	–	–	–		434		
42	117	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг (Выпуски арматуры)**	т	0,15274	465537,84	3990,61	71106	610	57456	12026	89782	
			НР - 91%; СП - 8%			85374,23	1144,54	13040	175		6651		
					СТм-1 - СТм-3								
43	118	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	10,56	47038,53	2618,80	496727	27654	344994	119078	665069	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	124079	6775		49264		
44	119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,65592	22329,80	1409,66	14647	925	189	12571	29396	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	13533	282		2177		
45	120	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,30068	375501,00	–	112906	–	112906	–	121938	
			СП - 8%			–	–	–	–		9032		
46	121	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,32904	392319,00	–	129089	–	129089	–	139416	
			СП - 8%			–	–	–	–		10327		
					Пм-1								

47	123	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,74	62330,26	1895,36	108455	3298	70358	32418	152143	
			НР - 91%; СП - 8%			19999,20	474,53	34799	826		11270		
48	124	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,20448	398063,33	1039,29	81396	213	76841	4019	92248	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	4342	75		6833		
49	125	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0074	392319,00	–	2903	–	2903	–	3135	
			СП - 8%			–	–	–	–		232		
51	126	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг (Выпуски арматуры)**	т	0,23444	465537,84	3990,61	109141	935	88191	18458	137807	
			НР - 91%; СП - 8%			85374,23	1144,54	20015	268		10208		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1525831	44140	1248922	221892	1887540	
								232769	11069	–	139817		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525831					
		Материалы		Тенге				998601					
		Всего заработная плата		Тенге					243838				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				250320					
			Накладные расходы	Тенге				221892					
			Сметная прибыль	Тенге				139817					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1887540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189	
			Сметная заработная плата	Тенге					243838				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1887540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189	
			Сметная заработная плата	Тенге					243838				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-02	**Тенге**				21492585	1407106	16079790	4246584	27798300	
								4005689	552975	–	2059132		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21492585					
		Материалы		Тенге				15829466					
		Всего заработная плата		Тенге					4558664				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				250320					
			Накладные расходы	Тенге				4246584					
			Сметная прибыль	Тенге				2059132					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27798301					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3425	
			Сметная заработная плата	Тенге					4558664				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-02	Тенге				27798301					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3425	
			Сметная заработная плата	Тенге					4558664				
		Локальная смета №02-01-03.Конструкции железобетонные. Выше 0,000 м.											
		РАЗДЕЛ 1.Пилоны											
					Высота до 15 м								
51	1	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	58,806	4454,03	1850,44	261924	108817	63361	104367	395594	
			НР - 91%; СП - 8%			1526,14	424,15	89746	24943		29303		

52	2	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,2929937	38639,64	1720,56	127240	5665	4629	107547	253570	
			НР - 91%; СП - 8%			35513,64	375,75	116946	1237		18783		
53	3	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2929937	22329,80	1409,66	73532	4642	948	63113	147577	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	67942	1413		10932		
54	6	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	17,82	37257,86	3953,31	663935	70448	544504	68499	791028	
			НР - 91%; СП - 8%			2748,75	1475,34	48983	26291		58595		
55	8	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	58,806	2485,50	1325,60	146162	77953	–	78358	242481	
			НР - 91%; СП - 8%			1159,90	304,36	68209	17898		17962		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1272793	267525	613442	421884	1830250	
								391826	71782	–	135575		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1272793					
		Материалы		Тенге				613441					
		Всего заработная плата		Тенге					463608				
			Накладные расходы	Тенге				421884					
			Сметная прибыль	Тенге				135575					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1830252					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333	
			Сметная заработная плата	Тенге					463608				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1830252					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333	
			Сметная заработная плата	Тенге					463608				
			РАЗДЕЛ 2. Шахта лифта										
						Высота до 15 м							
56	16	Е11-061910-0201 1106-1910-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	89,166	1628,29	339,07	145188	30233	74726	45623	206076	
			НР - 91%; СП - 8%			451,17	111,10	40229	9906		15265		
57	17	Е11-061910-0101 1106-1910-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,8712358	43337,79	2843,81	81095	5322	2698	67637	160631	
			НР - 91%; СП - 8%			39051,58	668,98	73075	1252		11899		
58	18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8712358	22329,80	1409,66	41784	2638	538	35864	83860	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	38608	803		6212		

59	22	Е11-061910-0401 1106-1910-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	27,02	33541,42	1621,50	906289	43812	825774	42498	1024691	
			НР - 91%; СП - 8%			1358,37	370,04	36703	9998		75903		
60	23	Е11-061910-0301 1106-1910-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	89,166	299,72	160,38	26725	14300	–	14294	44300	
			НР - 91%; СП - 8%			139,34	36,82	12424	3283		3281		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1201081	96305	903736	205916	1519558	
								201039	25242	–	112560		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1201081					
		Материалы		Тенге				903737					
		Всего заработная плата		Тенге					226281				
			Накладные расходы	Тенге				205916					
			Сметная прибыль	Тенге				112560					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1519557					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160	
			Сметная заработная плата	Тенге					226281				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1519557					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160	
			Сметная заработная плата	Тенге					226281				
			РАЗДЕЛ 3. Монолитные стены										
					Высота до 15 м								
61	32	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	178,761	4454,03	1850,44	796207	330786	192607	317259	1202543	
			НР - 91%; СП - 8%			1526,14	424,15	272814	75821		89077		
62	33	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,3964596	38639,64	1720,56	169878	7564	6180	143585	338541	
			НР - 91%; СП - 8%			35513,64	375,75	156134	1652		25077		
63	34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,3964596	22329,80	1409,66	98172	6198	1266	84262	197028	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	90708	1887		14595		
64	38	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	54,17	37257,86	3953,31	2018258	214151	1655207	208225	2404602	
			НР - 91%; СП - 8%			2748,75	1475,34	148900	79919		178119		
65	40	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	178,761	2485,50	1325,60	444310	236966	–	238195	737105	
			НР - 91%; СП - 8%			1159,90	304,36	207345	54408		54600		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3526825	795665	1855260	991526	4879819	

								875901	213687	–	361468		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3526825					
		Материалы		Тенге				1855259					
		Всего заработная плата		Тенге					1089588				
			Накладные расходы	Тенге				991526					
			Сметная прибыль	Тенге				361468					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4879819					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780	
			Сметная заработная плата	Тенге					1089588				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4879819					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780	
			Сметная заработная плата	Тенге					1089588				
			ИТОГО ПО ЛСМ№02-01-03	**Тенге**				6000699	1159495	3372438	1619326	8229627	
								1468766	310711	–	609603		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6000699					
		Материалы		Тенге				3372437					
		Всего заработная плата		Тенге					1779477				
			Накладные расходы	Тенге				1619326					
			Сметная прибыль	Тенге				609603					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8229628					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1273	
			Сметная заработная плата	Тенге					1779477				
			ИТОГО ПО ЛСМ№02-01-03	Тенге				8229628					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1273	
			Сметная заработная плата	Тенге					1779477				
		Локальная смета №02-01-05.Отделочные работы											
		РАЗДЕЛ 1. Полы											
		Подраздел 1. Подвал											
			Тип 7										
66	**1**	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	**м2 покрытия**	**621,94**	**6091,35**	**321,17**	**3788454**	**199749**	**3204645**	**428184**	**4553969**	
			НР - 94%; СП - 8%			**617,52**	**114,89**	**384060**	**71455**		**337331**		
67	**2**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**62,194**	**31255,48**	**7,20**	**1943903**	**448**	**1680770**	**246924**	**2366093**	
			НР - 94%; СП - 8%			**4223,64**	**–**	**262685**	**–**		**175266**		
68	**3**	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**310,96**	**2152,23**	**87,74**	**669257**	**27284**	**405115**	**226672**	**967603**	
			НР - 94%; СП - 8%			**761,70**	**13,77**	**236858**	**4282**		**71674**		
69	**4**	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**310,96**	**1487,27**	**43,74**	**462481**	**13601**	**305969**	**136631**	**647041**	
			НР - 94%; СП - 8%			**459,58**	**7,85**	**142911**	**2441**		**47929**		
70	**5**	**Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2 пола**	**310,96**	**5625,45**	**256,53**	**1749290**	**79771**	**1561196**	**110677**	**2008765**	
			НР - 94%; СП - 8%			**348,35**	**30,29**	**108323**	**9419**		**148797**		

71	6	**Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	**м2 пола**	**310,96**	**-297,51**	**-7,13**	**-92514**	**-2217**	**-84516**	**-6211**	**-106623**	
			НР - 94%; СП - 8%			**-18,59**	**-2,66**	**-5781**	**-827**		**-7898**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1129056**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**318636**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**86770**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**7073180**			
		Накладные расходы		Тенге							**1142877**		
		Сметная прибыль		Тенге							**773099**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								**10436847**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8520871**	**318636**	**7073179**	**1142877**	**10436848**	
								1129056	**86770**	**--**	**773099**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8520871**					
		Материалы		Тенге				**7073180**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1215826**				
			Накладные расходы	Тенге				**1142877**					
			Сметная прибыль	Тенге				**773099**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10436847**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**928**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1215826**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10436847**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**928**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1215826**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	**Тенге**				**8520871**	**318636**	**7073179**	**1142877**	**10436848**	
								1129056	**86770**	**--**	**773099**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8520871**					
		Материалы		Тенге				**7073180**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1215826**				
			Накладные расходы	Тенге				**1142877**					
			Сметная прибыль	Тенге				**773099**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10436847**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**928**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1215826**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				**10436847**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**928**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1215826**				
			Локальная смета №09-01-01.Подкрановые пути.										
72	1	**Е11-460801-0106 1146-0801-0106 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев надеревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колен до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5м**	**3,5**	**964318,06**	**39343,43**	**3375113**	**137702**	**3155456**	**114931**	**3769247**	
			НР - 84%; СП - 8%			**23415,60**	**15676,49**	**81955**	**54868**		**279204**		
73	2	**Е11-460801-0401 1146-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**1**	**111410,77**	**508,80**	**111411**	**508**	**108625**	**2116**	**122609**	
			НР - 84%; СП - 8%			**2278,08**	**240,48**	**2278**	**240**		**9082**		
			ИТОГО ПО ЛС№09-01-01	**Тенге**				**3486524**	**138210**	**3264081**	**117047**	**3891856**	
								84233	**55108**	**--**	**288286**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3486524**					

		Материалы		Тенге				3264081						
		Всего заработная плата		Тенге					139341					
			Накладные расходы	Тенге				117047						
			Сметная прибыль	Тенге				288286						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3891857						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98	
			Сметная заработная плата	Тенге					139341					
			ИТОГО ПО ЛС№09-01-01	Тенге				3891857						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98	
			Сметная заработная плата	Тенге					139341					
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ№1												
		Локальная смета №02-01-02.Конструкции железобетонные. Ниже 0,000 м.												
		РАЗДЕЛ 2. Сваи												
74	**1**	**Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**515,68521**	**204,37**	**2,67**	**105391**	**1377**	**68298**	**24751**	**140553**		
			НР - 69%; СП - 8%			**69,26**	**0,30**	**35716**	**155**		**10411**			
75	**2**	**Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**м2**	**519,6**	**1755,43**	**2,67**	**912121**	**1387**	**874747**	**24939**	**1012025**		
			НР - 69%; СП - 8%			**69,26**	**0,30**	**35987**	**156**		**74965**			
76	**3**	**Е11-050101-0208 1105-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 (прим.: длиной 13 м)**	**м3 железобетона**	**522,99**	**22501,31**	**17506,40**	**11767960**	**9155672**	**119927**	**4264096**	**17314621**		
			НР - 99%; СП - 8%			**4765,60**	**3470,06**	**2492361**	**1814807**		**1282565**			
77	**4**	**Коммерческое предложение**	**Свая железобетонная с напрягаемой арматурой. Серия 1.011.1-10 СН 130.30-AV**	**шт**	**447**	**91071,42**	**–**	**40708927**	**–**	**40708927**	**–**	**43965641**		
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3256714**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**53494399**	**9158436**	**41771899**	**4313786**	**62432840**		
								2564064	**1815118**	**–**	**4624655**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53494399**						
		Материалы		Тенге				**1062971**						
		Всего заработная плата		Тенге					**4379182**					
		Местные материалы		Тенге				**40708927**						
			Накладные расходы	Тенге				**4313786**						
			Сметная прибыль	Тенге				**4624654**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62432839**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2558**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4379182**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**62432839**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2558**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4379182**					
			ИТОГО ПО ПЗ№1	**Тенге**				**53494399**	**9158436**	**41771899**	**4313786**	**62432840**		
								2564064	**1815118**	**–**	**4624655**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53494399**						
		Материалы		Тенге				**1062971**						
		Всего заработная плата		Тенге					**4379182**					
		Местные материалы		Тенге				**40708927**						
			Накладные расходы	Тенге				**4313786**						
			Сметная прибыль	Тенге				**4624654**						

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62432839				2558	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4379182				
			Сметная заработная плата	Тенге				62432839				2558	
			ИТОГО ПО ПЗ№1	чел.-ч					4379182			112789472	
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата	**Тенге**				9251808					
			ИТОГО ПО АКТУ:						12181883				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					2820682				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						71561382			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							11439620		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							8354774		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								980079	
			- Накладные расходы	Тенге								113769551	
			- Сметная прибыль	**Временные здания и сооружения, (0,9%)**	Тенге	0,90%						1692116	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								115461667	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	1,54%							2309233	
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге								117770900	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2%							105115674	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								19385567	
												124501241	
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%		1,0500514							14940149	
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%		1,0973603							139441389	
			Итого к текущих ценах										
			НДС 12%	Тенге	12%							122 011 216	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								14 641 346	
												136 652 562	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге									
			НДС 12%	Тенге									
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге									

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
_____ Ризаханов Б.Б.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039
_____ Мукашев М.К.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО «НИИТЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 приказ № 01-П от 29.01.2024г.
_____ Мамашарипов Е.К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
_____ Е.С. Махина