Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

# Декларация о соответствии

«24» ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering», г.Алматы, пр.Рыскулова, д.61А
наименование организации, юридический адрес

в лице Жуманова Кайрата идуловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Подключение к газораспределительным сетям Родильного дома Енбекшиказахского района Алматинской области»**, по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Иссык, ул. 8Марта, дом 10А»
наименование, местонахождения объекта

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Строительно–монтажная организация: ТОО «KBS Engineering»
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ВИБО-Строй» 101-2022-ГСН, 101-2022-ГСВ.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) КП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ» ГУУЗ Алм.Области, № 1414 от 20.09.2023г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Наружный газопровод среднего давления** | | | | | |
| Запорная арматура (задвижка) Ду 65 мм после точки врезки | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Надземный газопровод среднего давления | п/м | 778,0 | 1 | 778,0 | 1 |
| Запорная арматура (шаровой кран, | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| задвижка) DN 65 мм перед ГРПШ | | | | | |
| Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2Н-У1 (с узлом учёта СТГ80/160 с электронным корректором mini ELCOR) | к-кт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Наружный газопровод низкого давления** | | | | | |
| Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN6 мм после выхода с ГРПШ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Надземный газопровод низкого давления | п/м | 12,0 | 1 | 12,0 | 1 |
| **Внутренний газопровод низкого давления** | | | | | |
| ЭМК с САКЗ | к-кт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Надземный газопровод низкого давления | п/м | 25,0 | 1 | 25,0 | 1 |
| Заглушка | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Трех ходовой кран | шт. | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Манометр | шт. | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Кран шаровой | шт. | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Горелки BLU 1200.1 PAB | шт. | 3 | 1 | 3 | 1 |

**Газопровод имеет следующие показатели:**

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактический |
|---|---|---|---|
| **Наружный газопровод среднего давления** | | | |
| Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN 65 мм после врезки | шт. | 1 | 1 |
| Стальной газопровод Ду76*4,0мм | п.м | 776,0 | 776,0 |
| Стальной газопровод Ду108*4,0мм | п.м | 2,0 | 2,0 |
| ГРПШ-13-2Н-У1 (с узлом учёта СТГ80/160 с электронным корректором mini ELCOR) | к-кт. | 1 | 1 |
| Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN 65 мм перед ГРПШ | шт. | 1 | 1 |
| **Наржный газопровод низкого давления** | | | |
| Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN 65 мм после ГРПШ | шт. | 1 | 1 |
| Стальной газопровод Ду108*4,0мм | п.м | 2,0 | 2,0 |
| Стальной газопровод Ду133*4,0мм | п.м | 10,0 | 10,0 |
| **Внутренний газопровод низкого давления** | | | |
| ЭМК ДУ 80мм с САКЗ | к-кт. | 1 | 1 |
| Стальной газопровод Ду89*4,0мм | п.м | 6,5 | 6,5 |
| Стальной газопровод Ду219*4,5мм | п.м | 8,0 | 8,0 |
| Стальной газопровод Ду57*3,5мм | п.м | 5,5 | 5,5 |
| Стальной газопровод Ду25*2,8мм (свеча) | п.м | 18,0 | 18,0 |
| Стальной газопровод Ду32*3,0мм (свеча) | п.м | 1,5 | 1,5 |
| Заглушка Ду 219мм | шт. | 2 | 2 |
| Трех ходовой кран Ду 15мм | шт. | 3 | 3 |
| Манометр | шт. | 3 | 3 |
| Шаровый кран Ду 25мм | шт. | 3 | 3 |
| Шаровый кран Ду 50мм | шт. | 3 | 3 |

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод построен для обеспечения газом жилого и нежилого

помещения **«Родильного дома ГКП на ПВХ «Енбекшиказахская МЦРБ»**, проложен вдоль автомобильной дороги, после врезки газопровод имеет задвижку, протяжённость наружного среднего давления в надземном исполнений 778,0 погонных метра, наружного низкого давления 12.0 погонных метра, внутреннего 25,5 погонных метра, имеет 8 арочных перехода над автомобильными дорогами и арки при въезде в жилые дома, а также на территории учреждения установлен ГРПШ для снижения давления газа со среднего на низкое и сам узел учёта газа встроенный в ШГРП, и ввод в котельную до отопительных котлов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «26» сентября 2023 года;
месяц, год

окончание работ: «24» ноября 2023 года;
месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства 2 месяца; фактический 2 месяца;
9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
не требуется. _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает что объект: **«Подключение к газораспределительным сетям Родильного дома Енбекшиказахского района Алматинской области»**, по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Иссык, ул. 8Марта, дом 10А», готовым к приёмке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering» Жуманов К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

"KBS Engineering" Товарищ-во с ограниченной ответ-стью РК, город Алматы БИН 090340011973