Форма №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"

Договор №224 от 28.11.2022 года доп соглашение №7 27.03.2024 года

Наименование объекта и адрес: Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл(1,2-22,4км)" в Аральском районе Кызылординской области

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл(1,2-22,4км)" в Аральском районе Кызылординской области	1 519 798 691,00	1 519 798 691,00	1 443 808 756,49	642 961 162,18	487 328 287,31	395 000 000,00	282 439 964,49	205 005 000,00	157 069 146,00
	Итого	1519798691,000	1519798691,000	1443808756,49	642961162,18	487328287,31	395000000,00	282439964,49	205005000,00	157069146,00

Заказчик _____

КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**

Директор ТОО "Строй модуль - Астана"

БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Козмаганбетов А.Д.**

ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

Аттестат: № KZ16VJE00055005 от 01.06.2020г.

№ KZ86VJE00055006 от 01.06.2020г.

№ KZ59VJE00055007 от 01.06.2020г.

Эксперт авторского надзора _____ **Базарбайұлы Т.**

ХТ ПТ "Мекен и К"

Форма 2

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл(1,2-22,4км)" в Аральском районе Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

Строительство автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл", Аральского района (корректировка)

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**157069146**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6122460
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2999041*
		машины и механизмы	тенге			35884538
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7480288*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			107625829
		перевозки	тенге			7436320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 879		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**20104029**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			439260
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*214273*
		машины и механизмы	тенге			12185594
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2782176*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42855
		перевозки	тенге			7436320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	948		
1	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /50м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**3 866,63**	**111**	**429196**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			111	429196
		в том числе оплата труда машинистов			27	104399

1.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	28,4382903	15 108	429646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,4382903*	*3 643*	*103601*
2	**6101-0104-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**3 866,63**	**352**	**1361054**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			352	1361054
		в том числе оплата труда машинистов			85	328664
2.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	90,0337062	15 108	1360229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*90,0337062*	*3 643*	*327993*
3	**6101-0102-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**11 361,83**	**418**	**4749245**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			418	4749245
		в том числе оплата труда машинистов			87	988479
3.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	269,9570808	17 601	4751515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*269,9570808*	*3 643*	*983454*
4	**412-102-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**106 233,15**	**70**	**7436320**
5	**6101-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход /8проход/ по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**10 713,66**	**250**	**2678415**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			250	2678415
		в том числе оплата труда машинистов			61	653533
5.1.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	15,8519313	998	15820
5.1.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,8519313	10 683	169346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,8519313*	*3 048*	*48317*
5.1.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	165,461765	15 108	2499796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*165,461765*	*3 643*	*602777*
6	**6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**10 713,66**	**121**	**1296353**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			121	1296353
		в том числе оплата труда машинистов			32	342837
6.1.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	110,9635194	998	110742
6.1.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	110,9635194	10 683	1185423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*110,9635194*	*3 048*	*338217*

7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	10 713,66	201	2153446
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			41	439260
		в том числе оплата труда рабочих			20	214273
7.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	141,420312	3 104	438969
		машины и механизмы			156	1671331
7.2		*в том числе оплата труда машинистов*			34	364264
		Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	141,1631842	11 843	1671796
7.2.1	321-211-0201	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*141,1631842*	*2 550*	*359966*
		материалы, изделия и конструкции			4	42855
7.3		Вода техническая	м³	1 071,366	36	38569
7.3.1	217-603-0104	**Дорожная одежда тип-1 на усиление**				**136965117**
	Раздел 2.	*из них:*				
		затраты на труд рабочих	тенге			5683200
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2784768*
		машины и механизмы	тенге			23698944
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4698112*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			107582974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 932		
8	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/**	м³	9 471,9998	14 460	136965117
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			600	5683200
		в том числе оплата труда рабочих			294	2784768
8.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 472,8959689	3 858	5682433
		машины и механизмы			2 502	23698944
8.2		*в том числе оплата труда машинистов*			496	4698112
		Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	724,2669927	19 289	13970386
8.2.1	321-101-0204	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*724,2669927*	*3 643*	*2638505*
		Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	158,5612767	20 146	3194375
8.2.2	311-201-0201	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*158,5612767*	*3 643*	*577639*
		Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	486,9365657	11 168	5438108
8.2.3	314-503-0601	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*486,9365657*	*2 550*	*1241688*
		Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	93,090814	11 843	1102475
8.2.4	321-211-0201	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*93,090814*	*2 550*	*237382*
		материалы, изделия и конструкции			11 358	107582974
8.3						

	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11 555.839756	9.307	107550.201
	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	663.039986	36	23869
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**157 069 146**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%				10 523 632.76
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	%			17 170 624.62
		ИТОГО				184 763 403.09
		Сметная прибыль 5%				9 238 170,15
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				3 695 268,06
		Итого по части II в сметных ценах:				197 696 841,31
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,0000				79 078 736,52
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0000				118 618 104,78
		Коэфициент понижение				183 040 178,57
		НДС на IV квартал 2024 г. - 12%				21 964 821,43
		Итого с налогом				**205 005 000,00**

Заказчик _____

КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН: 050240008131

Эксперт технического надзора _____ **Көзмағанбетов А.Д.**

ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

Аттестат: № KZ16VJE00055005 от 01.06.2020г.

№ KZ86VJE00055006 от 01.06.2020г.

№ KZ59VJE00055007 от 01.06.2020г.

Подрядчик _____ **Ж.Ш.Шамуратов**

Директор ТОО "Строй модуль - Астана"

БИН 001140003654

Эксперт авторского надзора _____ **Бисарбаевы А.**

ХТ ПТ "Мекен и К"