Форма по приложению 3-1 10310

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительсва Мендыкаринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-INVEST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса в селе Боровское, улица Королева, строение 4/1 Мендыкаринского района Костанайской области. Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Наружние сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 13.10.2023г.**

Акт выполненных работ 2

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 6-2 Наружние сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы траншей									
1	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3 группа грунта 2**	$м^3$	52,6	202,00	186,00	10625	9784	--	--	10625
					16,00	33,00	842	1736		--	
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	$м^3$	1,578	7954,00	--	12551	--	--	--	12551
					7954,00	--	12551	--		--	
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	$м^3$	50,7	60,00	60,00	3042	3042	--	--	3042
					--	14,00	--	710		--	
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	10,52	3459,00	--	36389	--	--	--	36389
					3459,00	--	36389	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	32,487721	18324,00	2645,00	595305	85930	149184	--	595305
					11087,00	728,00	360191	23651		--	
				ТС подземная прокладка							
6	У6123-104-105 6123-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм	км	0,186	20358596,00	830935,00	3786699	154554	3166375	--	3786699
					2504142,00	203859,00	465770	37918		--	
7	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	180	82,00	--	14760	--	14760	--	14760
					--	--	--	--		--	
8	У6123-104-204 6123-0104-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	60	60654,00	10416,00	3639240	624960	78240	--	3639240
					48934,00	2586,00	2936040	155160		--	
9	С1241-405-0204 241-405-0204 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	10	41740,00	--	417400	--	417400	--	417400
					--	--	--	--		--	
10	С1241-407-0111 241-407-0111 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	2	19950,00	--	39900	--	39900	--	39900
					--	--	--	--		--	
11	С1242-403-0304 242-403-0304 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	149277,00	--	298554	--	298554	--	298554
					--	--	--	--		--	
12	С1241-414-0107 241-414-0107 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	34074,00	--	68148	--	68148	--	68148
					--	--	--	--		--	
13	С1241-408-0101 241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	44	4915,00	--	216260	--	216260	--	216260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
14	У6123-104-303 6123-0104-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	63329,00	12847,00	126658	25694	2258	--	126658
					49353,00	3194,00	98706	6388		--	
15	С1242-208-0206 242-208-0206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	199226,00	--	398452	--	398452	--	398452
					--	--	--	--		--	
				Врезка							
16	У6123-106-101 6123-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	3	16218,00	6595,00	48654	19785	480	--	48654
					9463,00	1539,00	28389	4617		--	
17	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	5751,00	--	17253	--	17253	--	17253
					--	--	--	--		--	
18	У6123-106-102 6123-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	2	25889,00	10562,00	51778	21124	460	--	51778
					15097,00	2447,00	30194	4894		--	
19	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	20971,00	--	41942	--	41942	--	41942
					--	--	--	--		--	
20	У6123-106-103 6123-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм	шт.	2	28189,00	11183,00	56378	22366	644	--	56378
					16684,00	2561,00	33368	5122		--	
21	С1242-202-0110 242-202-0110 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	284873,00	--	569746	--	569746	--	569746
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10449734	967239	5480056	--	10449734
							4002440	240196	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10449734				
	Материалы		Тенге				3397641				
	Всего заработная плата		Тенге					4242636			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2082415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10449734				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					4242636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10449734				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					4242636			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10449734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4002440				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					967239			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					240196			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5480056		
		Затраты на организацию и управление СМР 7,3%	**Тенге**								762 831
		Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**								11 212 565
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**								560 628
		Непредвиденные работы и затраты 5%	**Тенге**								560 628
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными расходами	**Тенге**								12 333 821
		Итого в прогнозных ценах на 2023г. К=1,079	**Тенге**								13 308 193
		Понижающий коэффициент к=5% (к=0,05)	**Тенге**								665 412
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								12 642 781
		НДС 12%	**Тенге**								1 517 133,75
		Итого с НДС	**Тенге**								14 159 915,00

Подрядчик: ТОО "BW-INVEST"

(наименование организации)

Руководитель **/Сеильбеков З.Д./**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительсва Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель **/Бажиров Н.О. /**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "PremierExpert" **/Липатов Н.А./**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017» **/Никифоров Е.Н. /**

(должность, подпись, расшифровка подписи)