Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительсва Мендыкаринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-INVEST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса в селе Боровское, улица Королева, строение 4/1 Мендыкаринского района Костанайской области. Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружние сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42 от 13.10.2023г.**

Акт выполненных работ 3

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 4-1 Наружние сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка автомата 1шт									
1	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	шт.	1	14825,00	282,00	14825	282	4447	--	14825
					10096,00	61,00	10096	61		--	
2	Прайс лист центр 220VOLT	**Выключатель автоматический типа ВА5335-3400010-100А-1000-690АС-УХЛ3-КЭАЗ**	шт.	1	30482,51	--	30483	--	30483	--	30483
					--	--	--	--		--	
3	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	**Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ**	шт.	3	13309,00	997,00	39927	2991	6177	--	39927
					10253,00	284,00	30759	852		--	
4	С1247-302-0801 247-302-0801 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5**	шт.	3	4699,00	--	14097	--	14097	--	14097
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	У6119-602-202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	4877,00	205,00	4877	205	40	--	4877
					4632,00	61,00	4632	61		--	
6	С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	59470,00	--	59470	--	59470	--	59470
					--	--	--	--		--	
7	У6124-0302-0102 6124-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", на ток до 250 А	шт.	1	29396,00	292,00	29396	292	13133	--	29396
					15971,00	61,00	15971	61		--	
8	С1247-203-0204 247-203-0204 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54	шт.	1	32917,00	--	32917	--	32917	--	32917
					--	--	--	--		--	
				Монтажные работы							
9	Е11-330103-101 1133-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м^3. Установка в пробуренный котлован	м^3	1,3404	65586,00	27721,00	87911	37157	3223	--	87911
					35460,00	6806,00	47531	9123		--	
10	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	2	54989,00	--	109978	--	109978	--	109978
					--	--	--	--		--	
11	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	62296,00	--	62296	--	62296	--	62296
					--	--	--	--		--	
				Провода и кабеля							
12	У6124-201-901 6124-0201-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Прокладка, подвешиваемого на тросе, кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	114	2474,00	1570,00	282036	178980	21204	--	282036
					718,00	478,00	81852	54492		--	
13	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x70-0,6/1,0	км	0,114	2093631,00	--	238674	--	238674	--	238674
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	41	1586,00	76,00	65026	3116	2911	--	65026
					1439,00	20,00	58999	820		--	
15	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	41	143,00	--	5863	--	5863	--	5863
					--	--	--	--		--	
16	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	41	1309,00	492,00	53669	20172	1968	--	53669
					769,00	123,00	31529	5043		--	
17	С1243-110-0624 243-110-0624 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1	км	0,041	2202111,00	--	90287	--	90287	--	90287
					--	--	--	--		--	
18	У6124-0201-0405 6124-0201-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 70 мм2	шт.	8	923,00	--	7384	--	--	--	7384
					923,00	--	7384	--		--	
19	С1243-902-0806 243-902-0806 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,07	16768,00	--	1174	--	1174	--	1174
					--	--	--	--		--	
20	С1243-902-0804 243-902-0804 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-35	100 шт.	0,01	10732,00	--	107	--	107	--	107
					--	--	--	--		--	
21	С1243-906-2203 243-906-2203 РСНБ РК 2022	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	786
					--	--	--	--		--	
		Изоляторы и линейная арматура									
22	С1247-306-0901 247-306-0901 СпрСЦ 06.2023	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3908,00	--	27356	--	27356	--	27356
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1258539	243195	726591	--	1258539
							288753	70513	--	--	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				95509				
	Материалы		Тенге				2911				
	Всего заработная плата		Тенге					59819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					59819			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1163030				
	Материалы		Тенге				50192				
	Всего заработная плата		Тенге					299447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				643005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1163030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					299447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1258539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					359266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1258539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				288753				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					243195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70513			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						726591		
		Затраты на организацию и управление СМР 7,3%	**Тенге**								91 873
		Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**								1 350 412
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**								67 521
		Непредвиденные работы и затраты 5%	**Тенге**								67 521
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными расходами	**Тенге**								1 485 454
		Итого в прогнозных ценах на 2023г. К=1,079	**Тенге**								1 602 804
		Понижающий коэффициент к=5% (к=0,05)	**Тенге**								80 140
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								1 522 664
		НДС 12%	**Тенге**								182 719,67
		Итого с НДС	**Тенге**								1 705 383,63

Подрядчик: ТОО "BW-INVEST"

(наименование организации)

Руководитель **/Сеильбеков З.Д./**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительсва Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель **/Бажиров Н.О. /**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "PremierExpert" **/Липатов Н.А./**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017» **/Никифоров Е.Н. /**

(должность, подпись, расшифровка подписи)