"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт большого и малого спортивного зала ГУ "Иртышская СОШ № 1" Заказ 21

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт выполненных работ

ОТ 14.09.2018 года

Основание:

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-150102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**		**7**	**772,86**	**5410**	**59,1**
								3139
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	1,1	7,7	674,75	5196	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,1568		115	
		Итого по заработной плате					**5311**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,1568	1362,88	214	
						730,83	115	
		Итого по эксплуатации машин					**214**	
2	**11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. УстановкаК=0,160;**	**кВт**		**16,64**	**17378,91**	**289185**	**60,4**
								6659

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,7843	13,05075	768,42	10028
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07575	1,26048		997
	Итого по заработной плате					**11025**
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,000505	0,0084032	12567,38	106
21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой	кг	0,0632	1,051648	933,3	982
23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичн	100шт.	0,0078	0,129792	5319,3	690
23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичн	100шт.	0,0077	0,128128	5524,32	708
23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90,	кВт	1	16,64	16503,7	274622
	Итого по материалам					**277108**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00175	0,02912	3119,97	91
					1106,72	32
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03225	0,53664	1362,88	731
					730,83	392
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04175	0,69472	1765,47	1227
					825,11	573
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,04368	9,39	0
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**2049**
3 12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. РазборкаК=0,200;**	трубопроводов		**2,2**	**274,55**	**604**
						59,1
						322
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,3466	0,76252	712,34	543
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0022		2
	Итого по заработной плате					**545**

21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-7	м3	0,0043	0,00946	4812,68	46	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,0274	0,06028	180,83	11	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,00484	–	–	
	Итого по материалам					**57**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0022	1362,88	3	
						730,83	2
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	0,0726	17,05	1	
	Итого по эксплуатации машин					–	–
4 23-020101-1301	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.		**11**	**77,59**	**853**	4 –
5 23-020101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.		**6**	**182,29**	**1094**	–
6 11-460401-0203	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3		**7,08**	**53893,36**	**381565**	**50,8**
							131952
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	32,26	228,4008	730,83	166922	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,89	112,5012		92826	
	Итого по заработной плате					**259748**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	15,89	112,5012	1874,32	210863	
					825,11	92826	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	31,78	225,0024	16,8	3780	

	Итого по эксплуатации машин				–	–	
						214643	
7 12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусковК=-1,000;**	м2		**-4,1**	**51,22**	**-210**	**59,1**
							-124
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0767	-0,31447	668,59	-210	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**-210**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	-0,0287	–	–	
	Итого по материалам				–		
8 12-070101-1107	**Обрешетка из досок под паркет щитовой. УстройствоК=-1,000;**	м2		**-4,1**	**660,24**	**-2707**	**59,1**
							-830
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,4724	-1,93684	718,51	-1392	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	-0,0164		-12	
	Итого по заработной плате					**-1404**	
21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,014	-0,0574	21928,97	-1259	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,04	-0,164	196,54	-32	
	Итого по материалам					**-1291**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	-0,01107	1362,88	-15	
					730,83	-8	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	-0,00533	1765,47	-9	
					825,11	-4	
	Итого по эксплуатации машин					**-24**	
9 11-110101-3302	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. УстройствоК=-1,000;**	м2 покрытия		**-4,1**	**4128,54**	**-16927**	**60,9**

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,601	-2,4641	730,83	-1801
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	-0,07626		-60
	Итого по заработной плате					**-1861**
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,262	-1,0742	196,54	-211
22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем і	м3	0,0371	-0,15211	97212,24	-14787
	Итого по материалам					**-14998**
31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	-0,1107	43,87	-5
					–	–
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	-0,03116	1362,88	-42
					730,83	-23
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	-0,0451	1765,47	-80
					825,11	-37
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	-0,0369	14,57	-1
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**-128**
10 12-070101-0101	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2		**136**	**95,34**	**12966** **59,1**
						7663
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1426	19,3936	668,59	12966
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
	Итого по заработной плате					**12966**
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0362	4,9232	–	–
	Итого по материалам				–	
11 11-110101-1201	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола		**136**	**1106,98**	**150549** **60,9**

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,51405	69,9108	730,83	51093	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00775	1,054		869	
	Итого по заработной плате					**51962**	
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0028	0,3808	10290,59	3919	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,0051	0,6936	33133,44	22981	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0024	0,3264	26027,18	8495	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	31,28	215,22	6732	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,016	2,176	196,54	428	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,0952	25,42	2	
21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта Г	т	0,000034	0,004624	187968,66	869	
22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение	м3	0,0118	1,6048	33508,04	53774	
	Итого по материалам					**97200**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,238	3377,54	804	
					825,11	196	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,816	1765,47	1441	
					825,11	673	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005625	0,765	14,57	11	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
						2256	
12 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	ботанной поверхности		**136**	**212,39**	**28885**	**59,8**
							2107

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,03335	4,5356	749,93	3401
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,13464		122
	Итого по заработной плате					**3523**
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00544	67003,8	365
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,10744	25,42	3
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ	т	0,00006	0,00816	70953,57	579
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,00023	0,03128	774936,15	24240
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0544	120,36	7
	Итого по материалам					**25194**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002875	0,0391	3119,97	122
						1106,72
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0952	1765,47	43 168
	Итого по эксплуатации машин				825,11	79
13 11-150403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	ливаемой поверхности		**350,6**	**326,56**	**290** **114492**
						54,8
						31930
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2208	77,41248	749,93	58054
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,26295		213
	Итого по заработной плате					**58267**
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,0014024	1443,37	2
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	0,73626	84,66	62
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,008	2,8048	162,18	455

22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,267	93,6102	433,68	40597	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,05	17,53	83,35	1461	
22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	36,1118	371,46	13414	
	Итого по материалам					**55991**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,043825	1362,88	60	
					730,83	32	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,219125	1765,47	387	
					825,11	181	
	Итого по эксплуатации машин					**447**	
14 11-110101-3901	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**		**40**	**282,68**	**11307**	**60,9**
							1586
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,08798	3,5192	730,83	2572	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,04		33	
	Итого по заработной плате					**2605**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,003	0,12	196,54	24	
22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-	м	1,01	40,4	213,87	8640	
	Итого по материалам					**8664**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04	1765,47	71	
					825,11	33	
	Итого по эксплуатации машин					**71**	
15 11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**		**12,55**	**1672,99**	**20996**	**59,8**
							11260
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,7135	21,50443	850,38	18287	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,5773		542	
	Итого по заработной плате					**18829**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,006275	205870,68	1292	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,034	0,4267	196,54	84	
	Итого по материалам					**1376**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,232175	3119,97	724	
					1106,72	257	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,345125	1765,47	609	
					825,11	285	
	Итого по эксплуатации машин					**1333**	
16 21-090402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2		**12,55**	**40228,83**	**504872**	–
17 11-100107-0102	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**12,55**	**1582,15**	**19856**	**59,8**
							6226
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,92115	11,56043	806,01	9318	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10138	1,27232		1093	
	Итого по заработной плате					**10411**	
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,00076	0,009538	16695,91	159	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0007	0,008785	26027,18	229	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	8,1575	215,22	1756	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,296	3,7148	982,74	3651	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС	кг	0,0152	0,19076	346,48	66	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,0168	0,21084	196,54	41
21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,2241	2,812455	190,42	536
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,00214605	75443,28	162
	Итого по материалам					**6600**
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,06325	0,7937875	3525,73	2799
					825,11	655
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,1537375	3119,97	480
					1106,72	170
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016375	0,20550625	417,71	86
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025875	0,32473125	1765,47	573
					825,11	268
	Итого по эксплуатации машин					**3938**
18 21-090102-0107	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**12,55**	**6445,44**	**80890** –
19 21-090205-0104						
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м		**12**	**972,01**	**11664** –
20 13-080305-0310	**Прожектор. Монтаж оборудования**	шт.		**5**	**857,8**	**4289** **42,8**
						1539
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,82	4,1	850,38	3487
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,112		108
	Итого по заработной плате					**3595**
21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,0408	0,204	428,96	88

	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0021	0,0105	620,98	7
	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий	км	0,00044	0,0022	93613,29	206
		Итого по материалам					**301**
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0112	0,056	3306,06	185
						1106,72	62
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,256	1,28	147,49	189
						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,056	2266,67	127
						825,11	46
		Итого по эксплуатации машин					**501**
21	23-070103-0305	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	шт.		**5**	**5943,89**	**29719**
22	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=0,350;**	м2 покрытия		**3,99**	**2349,12**	**9373**
							1845
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,1178	4,46002	730,83	3260
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00338	0,01349		11
		Итого по заработной плате					**3271**
	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,0057	0,022743	262462,71	5969
	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст	кг	0,12	0,4788	99,96	48
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС	кг	0,04	0,1596	346,48	55
		Итого по материалам					**6072**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,009975	3525,73	35

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,00349125	825,11 1765,47	8 6	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	3 **41**	
23 11-080201-0205	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:**	док (за вычетом проемов)		**10,2**	**3886,18**	**39639**	**50,8**
							5489
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,3915	14,1933	730,83	10373	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05138	0,52408		432	
	Итого по заработной плате					**10805**	
21-020401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,0207	0,21114	14625,5	3088	
21-030102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полноте	1000шт.	0,038808	0,3958416	61269,63	24253	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,0002346	205870,68	48	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00016	0,001632	17457,68	28	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,0306	25,42	1	
	Итого по материалам					**27418**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	0,524025	3525,73	1848	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	432 **1848**	
24 11-080201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	(без вычета проемов)		**10,2**	**207,84**	**2120**	**50,8**
							1077

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,25185	2,56887	825,11	2120	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2120**	
25 11-080301-0101	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки		**3**	**6615,67**	**19847**	**50,8**
							5516
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	4,278	12,834	740,07	9498	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,65		1361	
	Итого по заработной плате					**10859**	
21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,11	0,33	13593,26	4486	
21-030399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	2,76	–	–	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,0015	17457,68	26	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	0,78	25,42	20	
	Итого по материалам					**4532**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	1,65	3525,73	5817	
					825,11	1361	
	Итого по эксплуатации машин					**5817**	
26 11-460303-0107	**Заделка пескоблоком проемов**	м3 заделки		**3**	**24232**	**72696**	**50,8**
							31024
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	28,88	86,64	700,02	60650	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,51		421	
	Итого по заработной плате					**61071**	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,24	0,72	12800,72	9217	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	9,5	28,5	66,3	1890	

		Итого по материалам					**11107**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,37	1,11	34,81	39	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,51	1765,47	900	
						825,11	421	
		Итого по эксплуатации машин					**939**	
27	**29-100000-1000(пл)**	**Газоблок**	шт		**77**	**625**	**48125**	–
28	**11-150403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	иваемой поверхности		**297,2**	**568,13**	**168848**	**54,8**
								68288
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,53705	159,61126	778,28	124222	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00163	0,48444		391	
		Итого по заработной плате					**124613**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000024	0,0071328	1443,37	10	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,92132	84,66	78	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	2,49648	162,18	405	
	22-040201-0708	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОС	кг	0,25	74,3	247,02	18354	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,54	160,488	83,35	13377	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-010	кг	0,116	34,4752	335,89	11580	
		Итого по материалам					**43804**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,0743	1362,88	101	
						730,83	54	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,40865	1765,47	721		
						825,11	337	
	Итого по эксплуатации машин						**822**	
29 11-150403-0103	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву-3 слой малого зала**	ливаемой поверхности		**136**	**225,38**	**30652**		**54,8**
								14049
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2507	34,0952	749,93	25569		
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,08568		68		
	Итого по заработной плате					**25637**		
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,000544	1443,37	1		
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0034	0,4624	84,66	39		
22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к	кг	0,195	26,52	–	–		
22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	6,8	–	–		
22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,097	13,192	371,46	4900		
	Итого по материалам					**4940**		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,017	1362,88	23		
					730,83	12		
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,068	1765,47	120		
					825,11	56		
	Итого по эксплуатации машин					**143**		
30 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	ливаемой поверхности		**437,4**	**88,29**	**38617**		**54,8**
								17824

01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,1058	46,27692	700,02	32395
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,16621		130
	Итого по заработной плате					**32525**
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,0017496	1443,37	3
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00017	0,074358	64496,43	4796
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,04374	84,66	4
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,008	3,4992	162,18	568
22-040203-9901	Краски сухие	кг	0,005	2,187	–	–
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	6,9984	83,35	583
	Итого по материалам					**5954**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,054675	1362,88	75
					730,83	40
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,10935	1765,47	193
					825,11	90
	Итого по эксплуатации машин					**268**
31 29-100000-1000(пл)	**Утеплитель Изоспан к расценке по основной смете-замена ресурсаК=337,990;**	м3		**17,40649**	**13375**	**232812**
32 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**16,8**	**66,96**	**1125**
						54,2
						284
01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,03393	0,57002	912,61	520
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0042		4
	Итого по заработной плате					**524**
21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000252	273897,54	69

22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51(	т	0,00009	0,001512	340154,49	514	
	Итого по материалам					**583**	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,014	0,2352	45,13	11	
					–	–	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,000125	0,0021	34,81	–	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0021	3377,54	7	
					825,11	2	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0021	1765,47	4	
					825,11	2	
	Итого по эксплуатации машин					**22**	
33 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;**	м2		**33,6**	**60,3**	**2026**	**54,2**
							351
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0245	0,8232	778,28	641	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0084		6	
	Итого по заработной плате					**647**	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,0004704	313640,29	148	
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7	т	0,00009	0,003024	398165,77	1204	
	Итого по материалам					**1352**	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,008125	0,273	45,13	12	
					–	–	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,000125	0,0042	34,81	–	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0042	3377,54	14	
					825,11	3	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0042	1765,47	7	
					825,11	3	
	Итого по эксплуатации машин					**33**	
34 12-120103-0111	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз**	м2		**13,79088**	**493,3**	**6803**	**59,1**
							3346
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,592	8,1642	693,24	5660	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00138		1	
	Итого по заработной плате					**5661**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,01379088	84,66	1	
22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,156	2,15137728	433,68	933	
22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	0,543360672	381,66	207	
	Итого по материалам					**1141**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001379088	1765,47	2	
					825,11	1	
	Итого по эксплуатации машин					**2**	
35 11-100115-0201	**Огнезащита плиты OSB**	ботанной поверхности		**445,9**	**212,38**	**94701**	**59,8**
							6908
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,03335	14,87077	749,93	11152	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,44144		400	
	Итого по заработной плате					**11552**	

	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,017836	67003,8	1195	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,352261	25,42	9	
	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ	т	0,00006	0,026754	70953,57	1898	
	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,00023	0,102557	774936,15	79475	
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,17836	120,36	21	
		Итого по материалам					**82598**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002875	0,12819625	3119,97	400	
						1106,72	142	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,31213	1765,47	551	
						825,11	258	
		Итого по эксплуатации машин					**951**	
36	11-090402-0102	**Конструкции ограждающие из сетки. Монтаж**	м2		**74,52**	**1783,75**	**132925**	**60,9**
								47001
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,081	80,55612	778,28	62695	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18751	13,97325		14483	
		Итого по заработной плате					**77178**	
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,00019	0,0141588	327484,08	4637	
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,000013	0,00096876	35664,14	35	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00007	0,0052164	381819,66	1992	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,0002	0,014904	196,54	3	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,0298	2,220696	180,83	402	

21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,00903	0,6729156	91,03	61
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000015	0,00011178	1774323,66	198
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,00253368	200244,36	507
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51(	т	0,0000047	0,000350244	340154,49	119
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0000009	0,000067068	408748,92	27
	Итого по материалам					**7981**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0035	0,26082	3119,97	814
					1106,72	289
31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0097625	0,7275015	5446,58	3962
					1278,64	930
31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,061125	4,555035	5461,53	24877
					1106,72	5041
31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,02325	1,73259	7968,84	13807
					2056,92	3564
31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,060375	4,499145	3964,26	17836
					950,2	4275
31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,011	0,81972	20,97	17
					–	–
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	0,002	0,14904	247,36	37
					–	–
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	0,00025	0,01863	138,85	3
					–	–
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,042	3,12984	17,05	53

						–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,46575	1765,47	822	
						825,11	384
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,030125	2,244915	9,39	21	
						–	–
	Итого по эксплуатации машин					**62249**	
37 21-050308-1201	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м2		**74,52**	**1654,44**	**123289**	–
38 11-061802-0101	**Конструкции крыльца монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	м2		**7,3**	**2030**	**14819**	**48,5**
							3639
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,4007	10,22511	730,83	7473	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0365		30	
	Итого по заработной плате					**7503**	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0028	0,02044	38705,78	791	
21-070203-0209	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3	м3	0,00048	0,003504	27003,32	95	
21-070699-9903	Фанера ламинированная	м2	0,1976	1,44248	3773,25	5443	
21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой	кг	0,08	0,584	941,46	550	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,018	0,1314	196,54	26	
21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,000295	0,0021535	42708,42	92	
21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000шт.	0,0064	0,04672	3716,39	174	

	Итого по материалам					**7171**	
31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0365	3879,7	142	
					825,11	30	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1875	1,36875	14,57	20	
					–	–	
34-030302-0801	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1375	1,00375	12,53	13	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**175**	
39 11-061802-0301	**Конструкции крыльца монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3		**0,219**	**33242,01**	**7280**	**48,5**
							734
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	5,6741	1,24263	778,28	967	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,02025	0,66143		546	
	Итого по заработной плате					**1513**	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (21-	м3	1,015	0,222285	16604,83	3691	
21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 1	1000м2	0,00117	0,00025623	77745,42	20	
	Итого по материалам					**3711**	
31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	3,121875	0,683690625	23,14	16	
					–	–	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,842625	0,622534875	32,41	20	
					–	–	
31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	3,02025	0,66143475	3879,7	2566	
					825,11	546	
	Итого по эксплуатации машин					**2602**	
40 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**9**	**614,67**	**5532**	**60,9**

							1591
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	3,6846	680,92	2509	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,14292		104	
	Итого по заработной плате					**2613**	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0204	0,1836	15299,51	2809	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,315	25,42	8	
	Итого по материалам					**2817**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	1,020375	10,84	11	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,142875	1362,88	195	
					730,83	104	
	Итого по эксплуатации машин					**206**	
41 11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия		**9**	**107,33**	**966**	**60,9**
							519
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,115	1,035	815,87	844	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,01125		9	
	Итого по заработной плате					**853**	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,0006	0,0054	17241,55	93	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,018	25,42	0	
	Итого по материалам					**93**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00075	0,00675	3377,54	23	
					825,11	6	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,0045	1362,88	6	

						730,83	3
	Итого по эксплуатации машин						**29**
42	**11-130301-0107**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	**м2**		**7,3**	**445,34**	**3251**	**54,2**
								128
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,03358	0,24513	950,2	233	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00365		3	
		Итого по заработной плате					**236**	
	22-040501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,348	2,5404	979,38	2488	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000174	0,0012702	408748,92	519	
		Итого по материалам					**3007**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,008125	0,0593125	45,13	3	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,000125	0,0009125	– 34,81	– –	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0009125	– 3377,54	– 3	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,0027375	825,11 1765,47	1 5	
						825,11	2	
		Итого по эксплуатации машин					**11**	
43	**11-130301-0905**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**		**7,3**	**206,44**	**1507**	**54,2**
								65
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0207	0,15111	778,28	118	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00183		2
	Итого по заработной плате					**120**
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,00006	0,000438	408748,92	179
22-040703-0301	Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,001387	866695,66	1202
	Итого по материалам					**1381**
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,008125	0,0593125	45,13	3
					–	–
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,000125	0,0009125	34,81	–
					–	–
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0009125	3377,54	3
					825,11	1
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0009125	1765,47	2
					825,11	1
	Итого по эксплуатации машин					**8**
44 41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**15**	**416**	**6240**
45 41-020101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		**15**	**553,44**	**8302**
46 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	зесины в конструкции		**0,127**	**65866,14**	**8365**
						59,8
						1440
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	25,875	3,28613	718,51	2361
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,05715		47
	Итого по заработной плате					**2408**
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,0003937	205870,68	81

21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,93	0,11811	38739,44	4576
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,12	0,01524	31491,47	480
21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,01	0,00127	18557,72	24
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,18415	215,22	40
21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОС	т	0,0075	0,0009525	395629,44	377
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	3	0,381	196,54	75
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00032766	75443,28	25
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00038227	575926,68	220
	Итого по материалам					**5898**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,05715	1765,47	101
					825,11	47
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,0523875	86,69	5
					–	–
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,0365125	9,39	0
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**106**
47 11-150403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-2 раза дополнительно к основной -всего за 3 разаК=2,000;** ливаемой поверхности		**1125,8**	**326,56**	**367641**	**54,8**
						102530

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2208	248,57664	749,93	186415
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,84435		684
	Итого по заработной плате					**187099**
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,0045032	1443,37	6
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	2,36418	84,66	200
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,008	9,0064	162,18	1461
22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,267	300,5886	433,68	130359
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,05	56,29	83,35	4692
22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	115,9574	371,46	43074
	Итого по материалам					**179792**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,140725	1362,88	192
					730,83	103
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,703625	1765,47	1242
					825,11	581
	Итого по эксплуатации машин					**1434**
48 11-100405-0102	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами**	**м откоса**		**28**	**529,61**	**14829**	**59,8**
						4568
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,34845	9,7566	778,28	7593
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0476		46
	Итого по заработной плате					**7639**
21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	2,632	537,86	1416
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	0,028	103,21	3

22-030201-9901	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	0	0	–	–
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренн	кг	0,038	1,064	187,86	200
22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,9334	82,1352	60,48	4968
22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных ли	кг	0,1425	3,99	133,33	532
	Итого по материалам					**7119**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00085	0,0238	3119,97	74
					1106,72	26
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00085	0,0238	1765,47	42
					825,11	20
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,003	0,084	9,39	1
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**117**
49 21-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 ммК=0,400;**	1000м2		**0,0112**	**2682201,18**	**30041**
50 11-100501-0106						
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=-1,000;	м2 проемов		**-8,8**	**1880,91**	**-16552**
						59,8
						-3497
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,8165	-7,1852	749,93	-5388
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	-0,58872		-460
	Итого по заработной плате					**-5848**
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,69	-6,072	982,74	-5967
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,89	-34,232	24,49	-838

21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	-4,928	108,14	-533	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	-13,728	80,69	-1108	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	-21,472	48,98	-1052	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	-70,4	9,86	-694	
	Итого по материалам					**-10192**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	-0,27456	1362,88	-374	
					730,83	-201	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	-0,31416	1765,47	-555	
					825,11	-259	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	-1,69136	13,78	-23	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	-1,09736	18,64	-20	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**-972**	
51 21-090201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99К=-1,000;**	м2		**-8,8**	**23778,75**	**-209253**	–
52 11-100501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**8,8**	**2804,55**	**24680**	**59,8**
							6612
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,58953	13,98786	749,93	10490	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	0,72494		567	

	Итого по заработной плате						**11057**
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	8,8	–	–	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,92	8,096	982,74	7956	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,06	26,928	24,49	659	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	6,248	108,14	676	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	18,832	80,69	1520	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	30,536	48,98	1496	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	70,4	9,86	694	
	Итого по материалам						**13001**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,3322	1362,88	453	
					730,83	243	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,3927	1765,47	693	
					825,11	324	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	1,6632	13,78	23	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	1,0791	18,64	20	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	**1189**
53 21-090201-0401	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		8,8	17945,37	157919	–

54	**11-100501-0108**						
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)К=-1,000;	м2 проемов		**-74,52**	**2073,05**	**-154484**	**59,8**
							-36559
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,0234	-76,26377	749,93	-57192
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	-5,05246		-3943
		Итого по заработной плате					**-61135**
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,71	-52,9092	982,74	-51996
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1!	шт.	4,12	-307,0224	24,49	-7519
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	-43,9668	108,14	-4755
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	-118,4868	80,69	-9561
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	-188,5356	48,98	-9234
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	-596,16	9,86	-5878
		Итого по материалам					**-88943**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	-2,392092	1362,88	-3260
						730,83	-1748
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	-2,660364	1765,47	-4697
						825,11	-2195
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	-15,16482	13,78	-209
						–	–
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	-9,844092	18,64	-183

	Итого по эксплуатации машин				–	–	
55 21-090201-0603	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99К=-1,000;**	м2		**-74,52**	**21568,41**	**-1607278**	–
56 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**74,52**	**1897,17**	**141377**	**59,8**
							33510
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,934	69,60168	749,93	52196	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	4,91087		3840	
	Итого по заработной плате					**56036**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	74,52	–	–	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,66	49,1832	982,74	48334	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3	223,56	24,49	5475	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	37,26	108,14	4029	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	111,78	80,69	9020	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	171,396	48,98	8395	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	596,16	9,86	5878	
	Итого по материалам					**81131**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	2,250504	1362,88	3067	
					730,83	1645	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,660364	1765,47	4697	

34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	11,043864	825,11 13,78	2195 152	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	7,168824	– 18,64	– 134	
	Итого по эксплуатации машин				–	– **8050**	
57 21-090201-0601	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**		**74,52**	**17726,07**	**1320947**	**–**
58 11-090701-0127	**Конструкции решетчатые -рукоход. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;**	**т конструкций**		**0,15**	**75553,33**	**11333**	**60,9**
							6374
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	82,8	12,42	825,11	10248	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,61	0,2415		218	
	Итого по заработной плате					**10466**	
21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	0	0	–	–	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0	0	180,83	–	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0	0	91,03	–	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	195385,08	–	
	Итого по материалам					–	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,4375	0,065625	3306,06	217	
					1106,72	73	
31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39	маш.-ч	1,19875	0,1798125	95,89	17	
					–	–	

31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	26,5125	3,976875	147,49	587	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,875	0,13125	– 17,05	– 2	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,4375	0,065625	– 2266,67	– 149	
34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,735	0,11025	825,11 995	54 110	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,9625	0,144375	825,11 21,64	91 3	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2625	0,039375	– 9,39	– 0	
	Итого по эксплуатации машин				–	– **1085**	
59 11-090701-0127	**Конструкции решетчатые -рукоход. Монтаж демонтированного рукохода**	т конструкций		**0,15**	**128926,67**	**19339**	**60,9**
							10591
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	138	20,7	825,11	17080	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3	0,345		311	
	Итого по заработной плате					**17391**	
21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,1548	–	–	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	2,6	0,39	180,83	71	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,5	0,075	91,03	7	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003225	195385,08	630	

	Итого по материалам					**708**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,625	0,09375	3306,06	310	
31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39	маш.-ч	1,7125	0,256875	1106,72 95,89	104 25	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	37,875	5,68125	– 147,49	– 838	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,25	0,1875	– 17,05	– 3	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,625	0,09375	– 2266,67	– 213	
34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,05	0,1575	825,11 995	77 157	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,375	0,20625	825,11 21,64	130 4	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,375	0,05625	– 9,39	– 1	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
60 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**3,75**	**66,93**	**1551** **251**	**54,2**
							63
01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,03393	0,12724	912,61	116	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00094		–	
	Итого по заработной плате					**116**	
21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00005625	273897,54	15	

	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51(	т	0,00009	0,0003375	340154,49	115
		Итого по материалам					**130**
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,014	0,0525	45,13	2
						–	–
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,000125	0,00046875	34,81	–
						–	–
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00046875	3377,54	2
						825,11	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00046875	1765,47	1
						825,11	–
		Итого по эксплуатации машин					**5**
61	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2		**3,75**	**120,8**	**453**	**54,2**
								79
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,04899	0,18371	778,28	143	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00188		2	
		Итого по заработной плате					**145**	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000105	313640,29	33	
	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7	т	0,00018	0,000675	398165,77	269	
		Итого по материалам					**302**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,01625	0,0609375	45,13	3	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,00025	0,0009375	34,81	0	

						–	–
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0009375	3377,54	3	
						825,11	1
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0009375	1765,47	2	
						825,11	1
	Итого по эксплуатации машин						**8**
62 11-100103-0302	**Баскетбольний щит. ДемонтажК=4,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2 барьеров		**5,76**	**541,49**	**3119**	**59,8**
							1715
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,64032	3,68824	718,51	2650	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0459	0,26438		218	
	Итого по заработной плате					**2868**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0	0	196,54	–	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
	Итого по материалам					–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,264384	1765,47	467	
						825,11	218
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0139	0,080064	14,57	1	
						–	–
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0139	0,080064	13,56	1	
						–	–
	Итого по эксплуатации машин						**469**
63 11-100103-0302	**Баскетбольний щит. УстройствоК=4,000;**	м2 барьеров		**5,76**	**700,35**	**4034**	**59,8**
							2144

01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,8004	4,6103	718,51	3313
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05738	0,33051		273
	Итого по заработной плате					**3586**
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,12	0,6912	196,54	136
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–
	Итого по материалам					**136**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,057375	0,33048	1765,47	583
					825,11	273
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017375	0,10008	14,57	1
					–	–
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,017375	0,10008	13,56	1
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**585**
64 29-100000-1000(пл)1	**USB панельК=4,000;**	м2		**5,76**	**2009**	**11572**	–
65 29-100000-2000(пл)3	**Анкер 16*30К=4,000;**	шт		**16**	**893**	**14288**	–
66 11-150403-0301	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по деревуК=4,000;**	иваемой поверхности		**5,76**	**479,86**	**2764**	**54,8**
							1506
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,6118	3,52397	778,28	2743	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	0,00651		6	
	Итого по заработной плате					**2749**	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000024	0,00013824	1443,37	0	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,017856	84,66	2	

	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью	м2	0,0084	0,048384	162,18	8
	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к	кг	0,258	1,48608	–	–
	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,38	2,1888	–	–
	22-040603-0106	Олифа для улучшенной окраски (10 % натурально	кг	0,091	0,52416	–	–
		Итого по материалам					**10**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00072	1362,88	1
						730,83	1
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,00576	1765,47	10
						825,11	5
		Итого по эксплуатации машин					**11**
67	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	гуриваемой поверхности		**136**	**541,35**	**73624**	**54,8**
								29276
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,45	61,2	837,44	51251	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,9648		2173	
		Итого по заработной плате					**53424**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	1,0064	25,42	26	
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренни	кг	0	0	187,86	–	
	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе	кг	2,262	307,632	64,08	19713	
		Итого по материалам					**19739**	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,652	780,58	2070	

					730,83	1938	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,068	3377,54	230	
					825,11	56	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,2448	1362,88	334	
					730,83	179	
	Итого по эксплуатации машин					**2634**	
68 11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**иваемой поверхности**		**136**	**299,85**	**40779**	**54,8**
							14957
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26	35,36	768,42	27171	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1496		122	
	Итого по заработной плате					**27293**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,4216	84,66	36	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	1,1424	162,18	185	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	7,48	83,35	623	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00069	0,09384	133257,55	12505	
							13349
	Итого по материалам						
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0136	1362,88	19	
					730,83	10	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,136	1765,47	240	
					825,11	112	
	Итого по эксплуатации машин					**259**	

69	**12-120101-0102**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2		**301**	**185,12**	**55721**	**59,1**
								26250
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,208	62,608	700,02	43827	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,7826		589	
		Итого по заработной плате					**44416**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000008	0,002408	1443,37	3	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00046	0,13846	64496,43	8930	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00248	0,74648	25,42	19	
	21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000008	0,002408	533670,26	1285	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0002	0,0602	84,66	5	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0016	0,4816	162,18	78	
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	3,612	120,36	435	
		Итого по материалам					**10755**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,602	1362,88	820	
						730,83	440	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,1806	1765,47	319	
		Итого по эксплуатации машин				825,11	149	
							1139	
		Итого прямые затраты по смете					**3 036 356**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 054 380	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 081
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 656 353
- перевозка грузов, тенге	14 542
Накладные расходы I уровня, тенге	645 178
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 681 534
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	156 097
Итого, тенге	3 837 631
Сметная прибыль (8 %), тенге	307 010
Итого по смете на подряд, тенге	**4 144 641**
С учетом понижающего коэфициента	**3 073 855**

Заказчик _____ Махметов Ж.К. директор ГУ "Иртышская СОШ №1"

Подрядчик _____ Сейсетов Д.К. директор ТОО " АГА-Курылыс"

Технадзор: _____ Нургалиев Г.С. ТОО " Павлодар Технадзор"