АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

от 20 июля 2018 года

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4654,145**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**913,092**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,217**

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Внутренняя отделка						
1	**12-120104-0504**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**		**116,97**	**171,83**	**20099**	**59,1** / **11879**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	30,06129	668,59	20099	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого по заработной плате					**20099**	
3	**11-100404-0203**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**(за вычетом проемов)**		**445,9**	**1055,54**	**470667**	**59,8** / **120255**

01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,575	256,3925	778,28	199545
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	1,60524		1550
	Итого по заработной плате					**201095**
21-060902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсо	м	0,9513	424,18467	87,77	37231
21-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартон	м	2,2386	998,19174	153,07	152793
21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,16	71,344	43,89	3131
21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокарт	1000шт.	0,0164	7,31276	1366,73	9995
21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм	шт.	1,5352	684,54568	1,02	698
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,08918	103,21	9
21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и	м	0,377	168,1043	47,95	8061
21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,1806	526,42954	37,75	19873
21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0612	473,18908	6,13	2901
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренн	кг	0,006	2,6754	187,86	503
22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных ли	кг	0,5318	237,12962	133,33	31616
	Итого по материалам					**266811**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,80262	3119,97	2504
					1106,72	888
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,80262	1765,47	1417
					825,11	662
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0026	1,15934	178,77	207
					–	–

34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0052	2,31868	13,78	32	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0182	8,11538	18,64	151	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
4 21-070509-0407	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 ммК=1,070;**	м2		**477,113**	**719,19**	**4311** **343135**	–
5 11-340108-0401	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	12 поверхности		**337,99**	**272,39**	**92066**	**62,1**
							56739
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,345	116,60655	778,28	90753	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,74358		614	
33-010201-0101	**Итого по заработной плате** Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,743578	1765,47	**91367** 1313	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	614	
9 11-080701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	зонтальной проекции		**301**	**768,87**	**1313** **231429**	**50,8**
							79667
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,702	211,302	740,07	156378	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,5418		447	
21-060510-5501	**Итого по заработной плате** Стальные детали лесов	т	0,00029	0,08729	243966,36	**156825** 21296	
21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,02408	29921,7	721	
27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,055	16,555	3145,68	52077	

	Итого по материалам					**74094**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,5418	1765,47	957	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	447	
10 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	гуриваемой поверхности		**116,97**	**432,43**	**957** **50581**	**54,8**
							19556
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,37	43,2789	787,52	34083	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,18734		1604	
	Итого по заработной плате					**35687**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,736911	25,42	19	
22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе	кг	1,94	226,9218	64,08	14541	
	Итого по материалам					**14560**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,953399	780,58	1525	
					730,83	1428	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,046788	3377,54	158	
					825,11	39	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,187152	1362,88	255	
	Итого по эксплуатации машин				730,83	137	
12 11-150403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	ливаемой поверхности		**562,9**	**304,71**	**1938** **171520**	**54,8**
							44565

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,192	108,0768	749,93	81050
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,33774		273
	Итого по заработной плате					**81323**
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,0022516	1443,37	3
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	1,18209	84,66	100
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,008	4,5032	162,18	730
22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,267	150,2943	433,68	65180
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,05	28,145	83,35	2346
22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	57,9787	371,46	21537
	Итого по материалам					**89896**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,05629	1362,88	77
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,28145	730,83	41
					1765,47	497
	Итого по эксплуатации машин				825,11	232
						574
	Итого прямые затраты по разделу 1					**1 379 497**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					581 908
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 093
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 488
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					788 496
	Накладные расходы I уровня, тенге					332 661
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 712 158
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					72 595
	Итого, тенге					1 784 753
	Сметная прибыль (8 %), тенге					142 780
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 927 533**

Раздел 2 Проемы							
13 11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		17,04	737,32	12564	50,8
							5959
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	15,53196	693,24	10767	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,3189		964	
	Итого по заработной плате					**11731**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,318896	1362,88	1797	
	Итого по эксплуатации машин				730,83	964	
14 11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		18,35	1252,04	**1797** 22975	50,8
							11215
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	30,34907	693,24	21039	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,42029		1038	
	Итого по заработной плате					**22077**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,42029	1362,88	1936	
	Итого по эксплуатации машин				730,83	1038	
15 11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		14,9	1881,07	**1936** 28028	59,8
							5922
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,8165	12,16585	749,93	9124	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,99681		779	

	Итого по заработной плате						**9903**
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,69	10,281	982,74	10104	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,89	57,961	24,49	1419	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	8,344	108,14	902	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	23,244	80,69	1876	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	36,356	48,98	1781	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	119,2	9,86	1175	
	Итого по материалам						**17257**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,46488	1362,88	634	
					730,83		340
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,53193	1765,47	939	
					825,11		439
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	2,86378	13,78	39	
					–		–
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	1,85803	18,64	35	
					–		–
	Итого по эксплуатации машин						**1647**
16 21-090201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**14,9**	23778,75	354303	–
17 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов		**74,52**	2073,05	154484	59,8

							36559
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,0234	76,26377	749,93	57192	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	5,05246		3943	
	Итого по заработной плате					**61135**	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,71	52,9092	982,74	51996	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	4,12	307,0224	24,49	7519	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	43,9668	108,14	4755	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	118,4868	80,69	9561	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	188,5356	48,98	9234	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	596,16	9,86	5878	
	Итого по материалам					**88943**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	2,392092	1362,88	3260	
						—	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,660364	730,83 1765,47	1748 4697	
						—	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	15,16482	825,11 13,78	2195 209	
						—	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	9,844092	– 18,64	– 183	
						—	
	Итого по эксплуатации машин					**8349**	
18 21-090201-0603	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной** поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		**74,52**	21568,41	**1607278**	–

19 11-100501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**1,55**	**2621,94**	**4064**	**59,8**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,3822	2,14241	749,93	1607	**1009**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,10215		80	
	Итого по заработной плате					**1687**	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,92	1,426	982,74	1401	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм x 130 мм (10x132, 10x1	шт.	3,06	4,743	24,49	116	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,1005	108,14	119	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,317	80,69	268	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	5,3785	48,98	263	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	12,4	9,86	122	
	Итого по материалам					**2289**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,04681	1362,88	64	
					730,83	34	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,055335	1765,47	98	
					825,11	46	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,23436	13,78	3	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,152055	18,64	3	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
						168	

20	21-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		1,55	14304,99	22173	–
21	11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м		12	1093,25	13119	59,8
								1143
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2138	2,5656	730,83	1875	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0444		36	
		Итого по заработной плате					**1911**	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,907	10,884	982,74	10696	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	48	9,86	473	
		Итого по материалам					**11169**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0084	1362,88	11	
						730,83	6	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,036	1765,47	64	
		Итого по эксплуатации машин				825,11	30	
24	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		6,72	1141,37	**75** 7670	59,8
								3025
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9753	6,55402	749,93	4915	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,17002		143	
		Итого по заработной плате					**5058**	
	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,001	0,00672	21956,36	148	

21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,24	1,6128	982,74	1585	
21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальнь	шт.	3,03	20,3616	33,11	674	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,00721	0,0484512	196,54	10	
	Итого по материалам					**2417**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,01344	3119,97	42	
						—	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,01344	1106,72	15	
					1362,88	18	
						—	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,143136	730,83	10	
					1765,47	253	
						—	
34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,274176	825,11	118	
					31,54	9	
					—	—	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,059072	9,39	10	
						—	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,320544	18,64	6	
						—	
	Итого по эксплуатации машин				—	—	
25 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2		6,72	8407	56495	—
26 11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов		4,32	1461,81	6315	**59,8**
							3363

	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,49	6,4368	850,38	5474
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,15898		149
		Итого по заработной плате					**5623**
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00216	205870,68	445
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,034	0,14688	196,54	29
		Итого по материалам					**474**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,063936	3119,97	199
							———
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,09504	1106,72 1765,47	71 168
							———
		Итого по эксплуатации машин				825,11	78
27	21-090402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2		4,32	40228,83	**367** 173789
28	11-100107-0102	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		4,32	1422,69	6146
							59,8
							———
							1848
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,801	3,46032	806,01	2789
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,35035		301
		Итого по заработной плате					**3090**
	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,00076	0,0032832	16695,91	55
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0007	0,003024	26027,18	79
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	2,808	215,22	604
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,296	1,27872	982,74	1257

21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС	кг	0,0152	0,065664	346,48	23	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,0168	0,072576	196,54	14	
21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,2241	0,968112	190,42	184	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,00073872	75443,28	56	
	Итого по материалам					**2272**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	0,218592	3525,73	771	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,042336	825,11 3119,97	180 132	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,056592	1106,72 417,71	47 24	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,089424	– 1765,47	– 158	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	74	
29 21-090102-0107	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92**	м2		4,32	6445,44	**1085** **27844**	–
30 12-060101-1803	**Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пенкой монтажной**	коробка		16	1095,38	**17526**	**59,1**
							8020
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,1588	18,5408	730,83	13550	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0256		21	
	Итого по заработной плате					**13571**	
21-100502-1902	Пенка монтажная	шт.	0,25	4	982,74	3931	

	Итого по материалам					**3931**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,0256	1765,47	45	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	21	
34 11-100103-0202	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство-ограждение радиаторов сплошное**	док (за вычетом проемов)		**44,45**	**2415,5**	**45** **107369**	**59,8**
							22354
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,19	52,8955	693,24	36669	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0161	0,71565		712	
	Итого по заработной плате					**37381**	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0019	0,084455	38705,78	3269	
21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,046	2,0447	31491,47	64391	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,042	1,8669	196,54	367	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000032	0,0014224	575926,68	819	
	Итого по материалам					**68846**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0097	0,431165	3119,97	1345	
					1106,72	477	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0064	0,28448	1765,47	502	
					825,11	235	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	0,368935	14,57	5	
					–	–	
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0028	0,12446	13,56	2	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
						1854	

35	11-150403-0101	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	иваемой поверхности		**44,45**	**346,28**	15392	**54,8**
								4670
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,255	11,33475	749,93	8500	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,02667		21	
		Итого по заработной плате					**8521**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,0001778	1443,37	0	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0033	0,146685	84,66	12	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,008	0,3556	162,18	58	
	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,27	12,0015	433,68	5205	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,05	2,2225	83,35	185	
	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	3,7338	371,46	1387	
		Итого по материалам					**6847**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004445	1362,88	6	
						730,83	3	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,022225	1765,47	39	
						825,11	18	
		Итого по эксплуатации машин					**45**	
36	11-150203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	гуриваемой поверхности		**35,8**	**621,82**	22261	**54,8**
								7765

01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)						
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4552	16,29616	815,87	13296	
	Итого по заработной плате	чел-ч	0,0333	1,19214		874	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,40096	25,42	**14170** 10	
22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе	кг	3,436	123,0088	64,08	7882	
	Итого по материалам					**7892**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	1,05968	780,58	827	
						730,83	774
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,03222	3377,54	109	
						825,11	27
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,10024	1362,88	137	
	Итого по эксплуатации машин					730,83	73
37 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**ливаемой поверхности**		**35,8**	**269,13**	**1073** **9635**	**54,8**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)						**3501**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,231	8,2698	768,42	6355	
	Итого по заработной плате	чел-ч	0,0011	0,03938		33	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,11098	84,66	**6388** 9	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,0084	0,30072	162,18	49	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,79	83,35	149	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00063	0,022554	133257,55	3005	

	Итого по материалам						**3212**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00358	1362,88		5
					730,83		3
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0358	1765,47		63
	Итого по эксплуатации машин				825,11		30
							68
	Итого прямые затраты по разделу 2						**2 669 430**
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						193 152
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						18 847
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						9 094
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 457 431
	Накладные расходы I уровня, тенге						116 353
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						2 785 783
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге						118 117
	Итого, тенге						2 903 900
	Сметная прибыль (8 %), тенге						232 312
	Итого по разделу на подряд, тенге						**3 136 212**
Раздел 3 Полы							
40 12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		**140,1**	**51,28**	**7184**	**59,1**
							4246
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0767	10,74567	668,59	7184	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**7184**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	0,9807	–	–	

	Итого по материалам						
41 12-070101-1107	**Обрешетка из досок под паркет щитовой. Устройство**	м2		**140,1**	**660,26**	**92503**	**59,1**
							28356
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,4724	66,18324	718,51	47553	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,5604		426	
	Итого по заработной плате					**47979**	
21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,014	1,9614	21928,97	43011	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,04	5,604	196,54	1101	
	Итого по материалам					**44112**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,37827	1362,88	516	
					730,83	276	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,18213	1765,47	322	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	150	
						838	
44 11-110101-3302	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия		**140,1**	**4128,39**	**578387**	**60,9**
							38724
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,601	84,2001	730,83	61536	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	2,60586		2050	
	Итого по заработной плате					**63586**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,262	36,7062	196,54	7214	
22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем і	м3	0,0371	5,19771	97212,24	505281	
	Итого по материалам					**512495**	
31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	3,7827	43,87	166	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,06476	– 1362,88	– 1451
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	1,5411	730,83 1765,47	778 2721
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	1,2609	825,11 14,57	1272 18
	Итого по эксплуатации машин				–	– 4356
	Итого прямые затраты по разделу 3					**678 074**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 273
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 194
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 476
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					556 607
	Накладные расходы I уровня, тенге					71 326
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					749 400
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					31 775
	Итого, тенге					781 175
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 494
	Итого по разделу на подряд, тенге					**843 669**

Раздел 4 Прочие работы

46	13-080305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.		2	3390	6780	42,8
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2,48	4,96	850,38	4218	2440

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0036	2,0072		1483
	Итого по заработной плате					**5701**
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,0000187	0,0000374	381819,66	14
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0011	0,0022	620,98	1
24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,0204	0,0408	7780,56	317
24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10шт.	0,204	0,408	115,26	47
	Итого по материалам					**379**
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0173	0,0346	3306,06	114
31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0,969	1,938	1106,72 1027,25	38 1991
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0173	0,0346	730,83 2266,67	1416 78
	Итого по эксплуатации машин				825,11	29
47 23-070103-0307	Светильники, тип РКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	2	6567,74		**2183** 13135
48 23-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74	шт.	2	645,7		1291

Итого прямые затраты по разделу 4	**21 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 218
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 805
Накладные расходы I уровня, тенге	2 440
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 646
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 003
Итого, тенге	24 649

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 972
Итого по разделу на подряд, тенге	**26 621**
Итого прямые затраты по смете	**4 748 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	895 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 317
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 817 339
Накладные расходы I уровня, тенге	522 780
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 270 987
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	223 490
Итого, тенге	5 494 477
Сметная прибыль (8 %), тенге	439 558
Итого по смете на подряд, тенге	**5 934 035**
С учетом понижающего коэфициента	**4 654 145**

Заказчик _____ Махметов Ж.К. директор Г "Иртышская СОШ №1"

Подрядчик _____ Сейсетов Д.К. директор ТОО" АГА-Курылыс"

Технадзор _____ ТОО " Павлодар технадзор"