Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019
года № 632
Форма

Декларация о соответствии

«7» 10 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. «Дорожник» 18»А»
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Досаева Серика Токеновича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Байтурсынова в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»
в лице руководителя Жаналиев М.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «А-Расул 2006»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» Приказ №97 от 13.10.2020
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина дороги	м	2308,72	2308,72	2308,72	2308,72
Категория		Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины	м	1,0	1,0	1,0	1,0
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина земляного полотна	м	8,0	8,0	8,0	8,0
Дорожная одежда капитального типа	м2	16161,04	13092,24	13092,24	13092,24

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт представляет собой: Разработка грунта 2 группы бульдозерами-191 м3, разработка грунта 2 группы бульдозерами добавлять на каждые 10м-191 м3, разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы – 4899 м3, грунт уплотнение катками-191 м3, грунт уплотнение катками добавлять на каждый проход-191 м3, грунт насыпей уплотняемый-191м3, грунт уплотнение прицепными катками-5485 м3, грунт уплотнение прицепными катками добавлять на каждый проход-5485 м3, откосы и полотно насыпей-25779 м2, устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из ГПС – 1274,41 м3, устройство основания из щебеночно-песчаных смесей толщиной 15 см – 16299,56 м2, устройство покрытия толщиной 4 см из м/з а/б смесей- 16161,04 м2, укрепление обочин щебнем , толщиной 10 см – 2310 м2, устройство слои подстилающие из ПГС на примыканий-81 м3, устройство основания из щебеночно-песчаных смесей примыканий-633 м3, устройство покрытия толщиной 4 см из м/з а/б смесей примыканий-585,5 м2, установка дорожных знаков- 6 шт., разметка краской сплошной линией- 0,2 км, разметка краской пунктирной линией шаг 1:5- 0,5 км, разметка краской пунктирной линией шаг 1:6- 1,608 км. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____июль 2021 г._____;
месяц, год
окончание работ_____август 2022 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _____5 мес._____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____5 мес._____;
фактически, месяц:_____5 мес._____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации __100_% и фактически применено ___100__%
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Байтурсынова в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО»***
готовым к сдаче в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 2 года со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО РСУ-1 _____ директор Досаев С.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись дата М.П. «_7_»_____10_____2022 г