Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"28" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АП-ИМПЭКС», Республика Казахстан, город Астан, р-н Есиль,ул.Алматы, дом 7,офис 402 БИН 30340003189**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Мубараков Р.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Строительство и реконструкция сетей водопровода в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный» Первый пусковой комплекс ВО-1**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны», И.о. руководителя Сыздыков Е.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ASIA-BUILD», БИН 050740009542, Лицензия № 14012161, ТОО «СК MEGARON», БИН 030140007312, Лицензия № 14019036, ТОО «Акмолатранстехмонтаж», БИН 960440000756, Лицензия № 15009476**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Институт инженерного проектирования» ГСЛ №13017334 № 01-0159/18 от 11.05.2018 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны», И.о. руководителя Сыздыков Е.А. БИН 130740015861**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водопровода					
1-я нитка водовода (Во-1)					
Труба чугунные напорные раструбные из ВЧШГ с наружным лаковым и внутренним ЦПП покрытием, соединение " Tuton" Ø1200	м	43130,6	43130,6	43130,6	43130,6
Труба чугунные напорные раструбные из ВЧШГ с наружным лаковым и внутренним ЦПП покрытием, соединение " TF" Ø1200	м	774	774	774	774
Труба стальная электросварная Ø1620х10	м	525,8	525,8	525,8	525,8
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	77	77	77	77
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	161,5	161,5	161,5	161,5
Колодец водопроводный из сборных ж / б элементов диаметром 2000 мм	шт	45	45	45	45
Камера монолитная	шт	99	99	99	99

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект наружных сетей водопровода выполнен согласно СНиП РК 4-01-02-2009. 1-ая ветка водопровода ВО-1 была принято от ПК71 до ПК508+50 Насосной станции 1-го подъема Астанинского гидроузла. Водопровод выполняется из трубы чугунной напорной раструбной из ВЧШГ с наружным лаковым и внутренним ЦПП покрытием, соединение «Tuton», «TF», в местах пересечения с автодорогой и ЖД путями производится укладка в футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы укладываются на естественное уплотненное основание с песчаной подготовкой 100мм.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Ноябрь 2019;
месяц, год
окончание работ Июль 2023;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 28;
фактически, месяц: 44;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 3,64% и фактически применено 3,64% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Астана Су Арнасы, БИН 000940002622 Руководитель Зейнулкабден Т.К. _____ 15.12.2023г.
Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны. Первый пусковой комплекс ВО-1.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство и реконструкция сетей водопровода в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный» Первый пусковой комплекс ВО-1** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «АП-Импэкс» БИН 030340003189 Мубараков Р.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)