Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» 161200, Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, Конаев, 89, БИН/ИИН 050540009941**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Карсыбаева С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство сетей электроснабжения н/п Жылыбулак с/о Жанабазар Казыгуртскогорайона, ЮКО»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» в лице руководителя Куралов Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Отырабат-Құрылыс», БИН/ИИН 050440009968; Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, ул. Ынтымақ 49

ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ» БИН/ИИН 100840011232; Лицензия ГСЛ №003055; 21.09.2010 г.; Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Северная Промзона, 45.

ТОО «Ағатем» БИН/ИИН 090140000386; Лицензия ГСЛ № 001344; 27.02.2009 г.; Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, ул. Уалиханова, дом №102/2.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Корпорация Гарантстрой» №23-2017**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)

ТОО «Гео Нұр құрылыс» №ГНҚ-0046/18 от 26.06.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТП-160/10/0,4 кВ	комплект	1	1	1	1
КТП-250/10/0,4 кВ	комплект	1	1	1	1
Протяженность ВЛЗ-10 кВ	км	0,234	0,234	0,234	0,234
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	км	3,346	3,346	3,346	3,346
Счетчики электронные однофазные много тарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт	82	82	82	82
Стойки опор железобетонные СВ95-2А	шт	159	159	159	159
Стойки опор железобетонные СВ105-5А	шт	9	9	9	9
Стойки опор железобетонные СВ105-3,5	шт	17	17	17	17

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение.

Установлены комплектные трансформаторные подстанции типа КТПГ-10/0,4кВ мощностью 250 кВА и 160 кВА, питание которых осуществлено по ВЛЗ-10кВ. Заземление комплектных трансформаторных подстанций типа КТП-10/0,4кВ выполнены в соответствии с ПУЭ РК, СНиП РК 4.04-10-2002 «Электротехнические устройства» и «Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех». Заземления КТПГ-10/0,4 кВ – выполнен наружный контур заземления, состоящий из вертикальных заземлителей - стальные стержни диаметром 16 мм, соединённые горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 4х40 мм. Наружный контур заземления присоединен к корпусу КТПГ-10/0,4кВ. Наружный контур заземления КТПГ-10/0,4 кВ проложен в земле в траншее на глубине 0,8 м от планировочной отметки земли. Заземления концевых опор ВЛЗ-10 кВ перед КТПГ-10/0,4кВ и всех опор ВЛЗ-10кВ выполнены по серии 3.407-150. Заземление опор ВЛИ-0,4 кВ выполнено согласно ПУЭ РК, заземлены все концевые и промежуточные опоры. Заземляющие устройства выполнены общим для КТПГ и разъединителей 10кВ (на концевых опорах). Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

Сети ВЛЗ-10кВ выполнены проводом СИП-3 сечением 50 мм2, подвешаны на железобетонных опорах с использованием арматуры. Все опоры ВЛЗ-10кВ заземлены. На концевых опорах перед подстанциями выполнены заземления, установлен разъединитель РЛНД и выполнена защита от перенапряжений. На отпаечных опорах установлены устройства ответвления УОП.

Сети ВЛ11-0,4кВ. Сети ВЛИ-0,4кВ выполнены проводом СИПЫ сечением 95 мм2 и подвешаны на железобетонных опорах с использованием арматуры. Опоры ВЛИ- 0,4кВ заземлены. На концевых опорах выполнены заземления.

Подключение жилых домов выполнены проводом СИПс-4 сечением 2х16 мм2 от опоры до вводного устройства оттого дома. Вводы - однофазные. Все жилые дома являются однофазными потребителями. Приборы учета электроэнергии установлены в герметичном пломбируемом шкафу, установленном снаружи на стене каждого жилого дома в зоне, доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета представителями контролирующих служб.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ <u>июнь 2019 г.;</u>

месяц, год

окончание работ <u>декабрь 2020 г.;</u>

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: <u>4</u>;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств казигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечений:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенныхаккредитованнымииспытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____не предусмотрено_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаместо печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей электроснабжения н/п Жылыбулак с/о Жанабазар Казыгуртскогорайона, ЮКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажныхи специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** _____ **Карсыбаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,Место печати (при наличии)

Субподрядные организации:

ТОО "Отырабат-Құрылыс" _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), *М.О.*

ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні *М.О.*

ТОО "Ағатем" _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

М.О.