Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

« 27» _сентября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алматы жолдары» Алматинская обл. г.Талгар, ул. Промышленная 5***
наименование организации, юридический адрес
в лице *Директора* ***Сапаргалиева Мурата Тилеулиевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», И.о.заместителя руководителя – Аппаков Аманкелди Тилеукеевич***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: «ТАСЖОЛ KZ» (Лицензия № 21006762 от 11.02.2021 г.),«Dorogi Zhetysu» (Лицензия № 22002833 от 14.02.2022 г.), «BCS Construction» (Лицензия № 00064232 от 25.03.2021 г.), ТОО «ALMATY ROADS» (Лицензия № 20006227 от 20.04.2020 г.)
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Алматы Жоба»***
Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта
согласован(а) ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	7235	7235	7235	7235
Категория		IV	IV	IV	IV

Ширина земляного полотна	м	10	10	10	10
Ширина проезжей части	м	6	6	6	6
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3	3	3	3
Ширина обочин	м	2	2	2	2
Продолжительность производства ремонтных работ	мес	8	8	8	8

«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок строительных работ расположен в Кегенском районе. Подготовительные работы - 7,24 км; Демонтаж существующих дор.знаков - 5 шт; Демонтаж существующего гравийного покрытия - 5487 м3; Разборка металлических труб (на основной дороге и на съездах) - 150,9 м3; демонтаж сущ-х малых иссо - 18,6 м3; Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями - 3519 м3, Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами - 14691 м3, Сопутствующие земляные работы: Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. - 81987 м3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА: Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство - 16912 м3, Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными -58847 м2, Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство с розливом вяжущих материалов - 53823 м2, присыпные обочины - 5704 м3, Обочины. Укрепление- 20783 м2, устройство тротуаров - Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 - 1053,57 м2, Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. За 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см с поливом водой - 315,88 м3, Основание под фундаменты. Устройство 53,9 м3, Смеси песчано гравийные природные ГОСТ 23735 2014 - 65,758 м3, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - 933,5 пм бортового камня, Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665 91 - 48,542 м3, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - 933,5 м3, Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665 91 - 14,936 м3, Основания под тротуары из ГЧС, толщиной 12 см. Устройство- 1453,08 м2, Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л - 1,0171 тн. Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Устройство - 1453,08 м2. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАЕЗДА ВО ДВОРЫ Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство- 20 м3, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство - 112м2, Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 (3+1) см. Устройство с розливом вяжущих материалов - 112 м2, ВОДОСБРОС НА ОБОЧИНЕ Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - 6,4 м3, Основание под фундаменты. Устройство-2,76 м3, Смеси песчано гравийные природные ГОСТ 23735 2014 3,36 м3, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - 106 пм, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - 1,696 м3, Укрепление дна/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/ - 1,7 м2. УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - 382,585 м3, Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 42,6 м3, Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками- 70,865 м3, Основание под фундаменты. Устройство - 88,56 м3, Смеси песчано гравийные природные ГОСТ 23735 2014 - 108,0432 м3, Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство - 45,73 м3, Лотки БЛ 3

водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 45,73 м3, Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м с уплотнением. Группа грунтов 2 51,9 м3, Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км 561,11 тн, Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство 11,9м3, Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, затопляемых участков автомобильных дорог типа IIУ, размерами 1500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92 70 шт. Подготовка бетонная. Устройство 1,4 м3,

Основание под фундаменты. Устройство 1,4 м3, Смеси песчано гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,708 м3. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д 0,5м, УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м, Устройство ж/б трубы д 1,5м 2шт, УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ мет. - 30 пм, УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(2,0х2,5), Примыкания и пересечения Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 - 2285 м2, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство 457 м3, Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными 1550 м2, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40 70 мм СТ РК 1284 2004 28 м3, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 28м3, фракция 20 40 мм СТ РК 1284 2004 72 м3, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10 20 мм СТ РК 1284 2004 98 м3, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0 5 мм СТ РК 1284 2004 84 м3, Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство с розливом вяжущих материалов 1337 м2, ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ Обочины. Укрепление- 7110м2, Смеси песчано гравийные природные ГОСТ 23735 2014 86,742 м3. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство 4 шт, ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5 1.7, 1.8 1.15, 1.16, 1.17 1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23 1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 24 шт, Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 250 шт, Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1 3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125 2002- 4 шт, Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1 1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125 2002 8 шт, Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1 1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125 2002- 7 шт, Знаки дорожные на металлических стойках. Установка 175 шт, Знаки дорожные на металлических стойках. Установка 175 шт, Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127 0902 0101 120 шт, Дорожные стойки 175 шт, Фундаменты столбы бетонные. Устройство замоноличивание 14 м3, Основание под фундаменты песчаное. Устройство 30 м3. ПРИСЫПНЫЕ БЕРМЫ 48 м3, ОГРАЖДЕНИЯ. Столбики сигнальные. Установка 272 шт, Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м 3740 м, ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА. Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 2.314 км, Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 4,4880км, Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 0,7 км, Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 0,16 км, Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки 25,28 м2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Земляные работы 7 м3, Щупо 1 1 шт, Монтажные работы светильников 46 шт, заземление опор 7 шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4 10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка 22 шт, Опора угловая промежуточная УП3. Опоры железобетонные ВЛ 0,4 10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка 2 шт, Опора концевая К3 Опоры железобетонные ВЛ 0,4 10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка 4 шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4 10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОпоры железобетонные ВЛ 0,4 10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка 14

шт, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 кВ Подвеска провода Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов - 2,15 км линии, .Опора промежуточная железобетонная П10-1 - 2опоры, Опора промежуточная железобетонная П10-2- 1 шт, Опора угловая промежуточная железобетонная УП10-1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка - 4 шт, Опора угловая анкерная железобетонная УА10-3 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка- 12 шт, Опора угловая анкерная железобетонная повышенная ПУА10-1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)

одностоечные с двумя подкосами. Установка - 6 шт, Опора промежуточная железобетонная П16.4-1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка - 2 шт, Заземление опор Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м - 15 шт, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Демонтаж - 11 шт, ПОДВЕСКА ПРОВОДА Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов - 4,6 км, Опора промежуточная П1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка - 6 шт, Опора промежуточная П2 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка - 14 шт, Опора угловая промежуточная УП1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка- 1 шт, Опора анкерная угловая ПУА2 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка- 2 шт, Заземление опор Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м - 6 шт, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Демонтаж- 19 шт, Демонтажные работы согласно дефектному акту Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Демонтаж- 4 шт, Подвеска ВОЛС Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов- 0,111 км УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м- 6196 м3, УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Д=1,0, 1,5м - 120 пм.

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2020 г.;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 8;

фактически 14;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области» **готовым к приемке в эксплуатацию**

(наименование объекта)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 36 месяцев в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алматы жолдары», директор Сапаргалиев М.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата 2022г.

М.П.

ТОО «ТАСЖОЛ KZ», директор Джанкуатов С.У.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Dorogi Zhetysu» директор Базарбаев Н.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «BCS Construction» директор Прокошин П.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ALMATY ROADS» директор Тулегенов С.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)