Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«11» ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" Республика Казахстан, Севево-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 247 «А»*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Гладковской-Медведевой А.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Внешние сети электроснабжения. Присоединение к электрическим сетям*
наименование, местонахождения объекта

товарного сельскохо- зяйственного производства. СКО, район Магжана Жумабаева, с/о Магжан.

по адресу: *СКО, район Магжана Жумабаева, с/о Магжан.*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Заказчиком которого является *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город.

Казахстанской области» Республика Казахстан, СКО, 150800, Булаево, Юбилейная, зд. 31
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Тел. 87153120494

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «BEAR Энерго» Заказ № 57-7/07-2021 г.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *15.05.2022 Частная, Баймаганбетов Айдын Зейнуллинович, 87014961527*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

№KZ36VJE000647, конструктивная часть ТОО «Garant Expertise»

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди
Общая расчётная мощность	кВт	98,1	98,1	98,1	98,1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^2$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*1. Строительство ВЛ-10 кВ проводом 3*АС 1*35 мм протяжённостью 210 м, с установкой РЛНД-10 кВ на первой и последней проектируемых опорах №1п и 4п.*

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

2. Установку на объекте проектирования КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА. В качестве фундамента КТПН использовать железобетонные блоки ФБС.

*3. Учёт электроэнергии выполнить по стороне 0,4 кВ. Прибор учета установить в РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА. В качестве прибора учета к установке принят трехфазный прибор учета электрической энергии СА4У-Э720 R TX PLC IP П RS код NT "Дала" I=5(7,5)A U=(3*220/380)В с GSM модемом TELEOFIS WRX708-R4 (rel. 5.0) подключенный по 10 проводной схеме через трансформаторы тока 800/5 А.*

4. Принять к монтажу в РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА в качестве вводного защитного отключающего устройства автоматический выключатель ВА на ток 800А.

Все электромонтажные работы производились в соответствии с ПУЭ РК 2015г, ПТБ РК, СП РК 4.04-107-2013

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь 2022 г*
месяц, год

окончание работ *ноябрь 2022 г*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяц
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1
фактически, месяц: 1
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не требуется

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Внешние сети электроснабжения. Присоединение к электрическим сетям товарного сельскохо- зяйственного производства.*
наименование, местонахождения объекта

СКО, район Магжана Жумабаева, с/о Магжан.
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Гладковская-Медведева А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)