Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Байсын-А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ВЛИ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 031-ид** от **13.03.2023**

Акт выполненных работ

за **март 2023 (месяц, год) на 4-1-1 сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж ВЛИ-0,4 кВ										
1	1	СПрайс-лист ТОО"Forfait"	Разработка рабочего проекта	проект	1	13392,86	0	13393	0	13393	0	13393	
						0	0	0	0		0		
2	2	Е11-330206-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	1	6311,58	1471,38	6312	1472	0	4337	11501	
						4840,2	580,71	4840	581		852		
3	3	Ц13-080401-0410 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	1,5	867,36	10,1	1301	15	0	930	2410	
						857,26	3,98	1286	6		179		
4	4	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,02	604930		12099		12099		13067	Казахстан
											968		
5	5	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	2	3001		6002		6002		6482	
											480		
6	6	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	647		1941		1941		2096	
											155		
7	7	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175		350		350		378	
											28		
8	8	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359		2718		2718		2935	
											217		
9	9	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	2097		4194		4194		4530	
											336		
10	10	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	53010,04	22843,79	27	11	0	16	46	
						30166,25	8890,83	15	4		3		
11	11	С1243-603-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0005	187378		94		94		101	Казахстан
											7		
12	12	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	359		359		359		388	
											29		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1252-207-1221	Зажим плашечный CD 6-35	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085	
14	14	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Прим.	шт.	1	1477		1477		1477	118	1595	Казахстан
15	15	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие Р71/Прим.	шт.	1	2097		2097		2097	168	2265	
16	16	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175		350		350	28	378	
17	17	Ц13-080103-3603 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. Монтаж оборудования/Трубостойка 4,5м трубы квадратная и мет.пластина	т	0,0141325	127874,07 101312,64	23453,43 8232,78	1807 1432	331 116	44	1115 234	3156	
18	18	Ц13-080305-0912 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6310,68 6071,76	238,92 94,63	6311 6072	239 95	0	4440 860	11611	
19	19	С1247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31/Прим. ЩУРН-П- 1ф/3ф(494х300х135)пластик КЗУ-380	шт.	1	12324		12324		12324	986	13310	
20	20	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1909,43 1760,81	111,36 47,31	1909 1761	111 47	37	1302 257	3468	
21	21	С1247-301-0218	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 Т1 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	38914		38914		38914	3113	42027	Казахстан
22	22	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	1994,84 1919,16	35,83 0	1995 1919	36 0	40	1382 270	3647	
23	23	С1247-204-1548	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2273		2273		2273	182	2455	
24	24	Ц13-080206-1501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1,5	649,41 603,76	45,65 11,83	974 906	69 18	0	665 131	1770	
25	25	С1243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,0015	167011		251		251	20	271	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Монтаж ВЛИ-0,4 кВ									145365	
			Раздел: 2. Необходимые механизмы для выполнения работ. Пробег до объекта 90км.										
26	26	С2331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	3	3450 0	3450 1804	10350 0	10350 5412	0	0 828	11178	
			Итого по разделу: 2. Необходимые механизмы для выполнения работ. Пробег до объекта 90км.									11178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**131753**	**12634**	**100888**	**14187**	**156543**	
			В том числе :					**18231**	**6279**		**10603**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**3436**					
			Итого с временными									**159979**	
			Зимние удорожания			**1,14 %**		**1671**					
			Итого с зимними удорожаниями									**161650**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2965**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**164615**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**177619**	
			НДС			**12 %**		**21314**					
			Итого с НДС									**198934**	

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор
ТОО"ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
_____Аманжулов Д.Н.
"___"_____2023г.

Главный инженер
ТОО"ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
_____Касаткин М.В.
"___"_____2023г.

Ответственный за выполнение работ:
Начальник Узункольского РЭС
_____
"___"_____2023г.
Гл.инженер Узункольского РЭС
_____
"___"_____2023г.

Принял (Заказчик)_____

"___"_____2023г.