Приложение 3
к приказу ~~Министра~~
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«13» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" БИН 160240007656 СКО г.Петропавловск ул.Ауэзова, 247А*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Гладковская-Медведева А.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство сетей электроснабжения к молочно-товарной фермы по адресу: СКО, район имени Габита Мусрепова, Нежинский сельский округ»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»., 150400, село Новоишимское, село Новоишимское, Ленина , 2, 871535 21579 БИН: 050140006645 руководитель Шаменов М.Т.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Vector SK+», ГСЛ № 20011032 от 30.07.2020 г., Рабочий проект*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», № 32-о/д от 12.10.2023 года*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		

Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)					
В том числе подземной части	$м^3$					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнено:

1. *Замена Деревянной анкерной опоры №45 и 76 ВЛ-10 кВ «Неженка-Пришимский»*
2. *Замена разъединителя на опоре №220 ВЛ-10 кВ «Неженка-Пришимский» и установка нового разъединителя на опоре № 258 ВЛ-10 кВ «Неженка-Пришимский»*
3. *Замена на ПС 35/10 «неженка» в ячейке №8 маслянного выключателя на вакуумный выключатель VL-1200 с блоком микропроцессорной защиты РС-83А2.0 по схеме дешунтирования с блоками гарантированного питания для цепей оперативного тока, и электронным прибором учёта АСКУЭ*
4. *Строительство ВЛЗ- 10 кВ от опоры № 257 проводом марки СИП-3 1*50 мм 2, по проектируемым опорам, с установкой РЛНД-10/400 и трёх ОПН-10 кВ*
5. *Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА*
6. *Строительство ЯКНО- 10 кВ с вакуумным выключателем VL-1200 с блоком микропроцессорной релейной защиты РС-83А2.0 по схеме дешунтирования с блоками гарантированного питания для цепей оперативного тока и с ручным управлением привода выключателя.*

Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2023 года*
месяц, год

окончание работ *декабрь 2023 года*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *1,5 (одна целая пять десятых месяца);*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1,5 (одна целая пять десятых месяца);*
фактически, месяц: *1,5 (одна целая пять десятых месяца);*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) *Подземных сетей нет.*
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Коммунального обеспечения и инженерных сетей нет
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); *Не требуется*
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не требуется
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *Новое строительство, второй нормальный уровень ответственности «Строительство сетей электроснабжения к молочно-товарной фермы по адресу: СКО, район имени Габита Мусрепова, Нежинский сельский округ»*
наименование объекта (комплекса) местонахождение объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Гладковская-Медведева А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)