Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 9 августа 2019 года № 632

Форма

Декларация о соответствии

«21» 12 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. «Дорожник» 18»А»
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Досаева Серика Токеновича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А. Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО***
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района» в лице руководителя Ташуов Ж.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «STROYCONSALTING» Проект № 15014654 от 06.08.2015 года
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района» Приказ № 72 от 20.12.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина дороги	м	5796,5	5796,5	5796,5	5796,5
Категория		Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины	м	1,0	1,0	1,0	1,0
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина земляного полотна	м	8,0	8,0	8,0	8,0
Дорожная одежда капитального типа	м2	37205,53	37205,53	37205,53	37205,53

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Капитальный ремонт представляет собой: Восстановление оси трассы-5,8 км, демонтаж плит – 111,034 м3, разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы - 1000 м3, работа на отвале грунтов 2-3 группы -1000 м3, рыхление грунтов бульдозерами с уплотнением- 5602,6 м3, устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из ГПС – 9440,086227 м3, устройство основания из щебня, толщиной 15 см – 41687,99 м2, устройство покрытия толщиной 6 см из м/з а/б смесей- 37205,53 м2, укрепление обочин щебнем , толщиной 10 см – 12025 м2, устройство основания щебеночной призмы – 240 м2, установка дорожных знаков- 176 шт, разметка проезжей части сплошной линией- 1,0673 км, разметка проезжей части пунктирной линией- 4,7513 км, разметка краской стрел. Островков на проезжей части – 190,6 м2. Устройство водопропускной трубы диаметром 0,5 метром – 5 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____июнь 2020 г._____;
месяц, год

окончание работ_____декабрь 2021 г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____7 мес._____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____7 мес._____;
фактически, месяц:_____7 мес._____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации 100% и фактически применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А. Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО***

готовым к сдаче в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 2 года со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО РСУ-1 _____ директор Досаев С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П «_____» _____12_____2021 г.