Счет-фактура № 00000037 от 24 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО "Отырабат-Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440009968, ЮКО Казыгуртский район с.Казыгурт ул.Уалиханова 102/2.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013731, от 06.02.2014

ИИК поставщика: KZ108210239812130726, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 024-15/11 от 22.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЮКО, г.Шымкент.ул.Желтоксан 18
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440009968, ТОО "Отырабат-Құрылыс",ЮКО Казыгуртский район с.Казыгурт ул.Уалиханова 102/2
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150140002405, ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО",ЮКО, г.Шымкент.ул.Желтоксан 18
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150140002405, ЮКО, г.Шымкент.ул.Желтоксан 18

ИИК получателя: KZ108210239812130726, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжений для тепличного комплекса ТОО "КазАгроном" в Сайрамском районе Карасуйского с/о 057 квартал	тенге	1	11 090 154,46	11 090 154,46	12%	1 330 818,54	12 420 973,00		
					11 090 154,46		**1 330 818,54**	**12 420 973,00**		

Всего по счету:

Руководитель: Утешов Р. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карсыбаева У. М.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Service Pro&Co"**
Генподрядчик: **ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"**
Договор: **№024-15/10 от 22.05.2015г.**

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения для тепличного комплекса ТОО "КазАгроном" в Сайрамском районе Карасуйский с/о 057 квартал**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 21.08.2015г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	32936146	3528873	4549861	12420973	318276	314279	-	-	-	1330819	12420973
Всего по стройке	**32936146**	**3528873**	**4549861**	**12420973**	-		-	-	-	**1330819**	**12420973**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО
С.Сарымсаков

Инженер:
Директор ТОО "Service Pro&Co"
Т.Турсынкулулы

Подрядчик:
Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Р.Утешов

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"**
Подрядчик: **ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"**
Инженер: **ТОО "Service Pro&Co"**
Договор: **№024-15/10 от 22.05.2015г.**

Наименование объекта: **Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения для тепличного комплекса ТОО "КазАгроном" в Сайрамском районе Карасуйский с/о 057 квартал**

А К Т
выполненных работ за август 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, теиге		Общая стоимость, теиге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	теиге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%-	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1. Водопровод.										
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	694,69848	22,38	21,57	15547	14984	4949	0,01	4
		м3		0,81	6,53	563	4539	97	0,02	17
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,48552	200,88	--	4316	--	4877	1,42	30
		м3		200,88	--	4316	--	113	--	--
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратиая лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	290,24534	28,89	27,85	8384	8082	2668	0,01	2
		м3		1,04	8,44	302	2448	97	0,03	9

4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,97666	262,72	--	2358	--	2665	1,85	17
		м3		262,72	--	2358	--	113	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	75,5	122,18	--	9225	--	10424	0,89	67
		м3		122,18	--	9225	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	871,231883	6,48	6,48	5645	5645	1778	--	--
		м3		--	2,10	--	1833	97	0,01	7
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	871,231883	21,55	4,52	18772	3935	14392	0,11	94
		м3		17,03	--	14837	--	97	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,0035	21,55	4,52	86	18	66	0,11	--
		м3		17,03	--	68	--	97	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,674117	6,48	6,48	264	264	83	--	--
		м3		--	2,10	--	86	97	0,01	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	28	2484,20	152,52	69558	4271	7674	1,02	29
		м3		153,68	57,15	4303	1600	130	0,28	8
11	Е0122-8-3	Укладка стальных во допроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим исп ытанием	0,1025	70153,47	10674,97	7191	1094	7043	270,00	28
		км		48825,00	4032,00	5005	413	130	19,69	2
12	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГО СТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 м м, толщина стенки 5,0 мм	110,44	828,00	--	91444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

13	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 100 мм	7,5	11,13	--	83	--	103	0,05	--
		м		10,69	--	80	--	128	--	--
14	E0122-8-8	Укладка футляров из сталь ных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическ им испытанием	0,0835	204666,79	85907,16	17090	7173	13927	504,00	42
		км		95850,00	32451,75	8003	2710	130	158,50	13
15	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГО СТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	83,834	3560,00	--	298449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	E0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем ото пления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	83,5	-10,69	--	-893	--	-1143	-0,05	-4
		м		-10,69	--	-893	--	128	--	--
17	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб д иам. 100 мм	83,5	244,98	0,28	20455	23	15961	0,84	70
		м		146,93	0,11	12269	9	130	--	--
18	E0122-8-1	Укладка стальных водопрово дных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,02	62566,88	6788,50	1251	136	1254	253,00	5
		км		45675,00	2565,00	914	51	130	12,52	--
19	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	20,08	279,00	--	5602	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	E0122-11-3	Укладка трубо проводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4828	58881,69	25695,31	28428	12406	25036	194,00	94
		км		33075,00	6813,45	15969	3290	130	26,38	13
21	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	565,6	468,00	--	264701	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

22	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопро водов систем отопления, водопровода и горячего вод оснабжения диам. до 100 мм	77,2	11,13	--	859	--	1056	0,05	4
		м		10,69	--	825	--	128	--	--
23	E0122-11-8	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0012	155788,86	103471,23	187	124	116	306,00	--
		км		51300,00	23175,85	62	28	130	98,72	--
24	C130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	1,212	3773,00	--	4573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	E0116-29-4	Вычитается п озиция: Гидравлическое испытание трубопроводов сис тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени я диам. до 400 мм	1,2	-10,69	--	-13	--	-16	-0,05	--
		м		-10,69	--	-13	--	128	--	--
26	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,2	244,98	0,28	294	--	229	0,84	1
		м		146,93	0,11	176	--	130	--	--
27	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,40	15
		шт		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	--
28	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдви жным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /1 0 кгс/см2/, Dy 100 мм	11	14304,44	--	157349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144,00	2,25	864	14	130	0,01	--
30	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	6816,89	--	40901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	E0122-37-1	Установка вантузов одина рных	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--

32	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	249,46	17,71	249	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
33	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный из чугуна Ру 1,0 МПа Ду100	1	5376,54	--	5377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	E0122-33-1	Уста новка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,1932	14686,81	398,18	2837	77	1733	42,10	8
		т		6750,00	150,75	1304	29	130	0,74	--
35	C130810-180прим.	Крест чугунный, ГОСТ 5525, под угл ом 90°, d 100х100 мм	2	399,00	--	798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	C130810-180прим.	Тройники чугунные, ГОСТ 5525, под углом 90°, d 100х100 мм	3	399,00	--	1197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	C130810-179прим.	Тройники чугунные, ГОСТ 5525, под углом 90°, d 100х50 мм	2	345,00	--	690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным тру бопроводам диам. 100 мм	30	156,43	21,43	4693	643	4914	0,60	18
		фланец		126,00	--	3780	--	130	--	--
39	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	30	384,00	--	11520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным тру бопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
		фланец		63,00	--	1008	--	130	--	--
41	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	202,00	--	3232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	E0122-33-5	Устан овка стальных свариых фасонных частей диам. 100-25 0 мм	0,0146	121294,13	49389,75	1771	721	1546	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	917	272	130	91,12	1

43	С130810-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа , /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 5 0 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	2	892,52	--	1785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 5 0, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	4	88,41	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-300 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002прим.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 114х4,0 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	672,56	--	1345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002прим.	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/, наружным диаметром и то лщиной стенки 114х4-57х4 мм	2	220,96	--	442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых о тводов, колен, патрубков, переходов, муфт	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
48	С130804-60	Полуотвод, d-110 мм	2,4	6190,00	--	14856	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс АЗПТ	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ110/СТ100	2	9304,11	--	18608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-40 прим.	Втулка под фланец ПВД, d-110 мм	0,7	594,00	--	416	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

51	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,073	159226,10 8100,00	1826,10 690,75	11624 591	133 50	898 140	42,70 3,37	3 --
52	E0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозион ной битумно-полимерной изоляции на стальные трубоп роводы диам. 57х3,0 мм	км	0,02	128185,62 27900,00	23407,87 8842,50	2564 558	468 177	955 130	159,00 43,19	3 1
53	E0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозио нной битумно-полимерной изоляции на стальные трубо проводы диам. 114х5,0 мм	км	0,11	195105,64 27900,00	23876,89 9020,25	21462 3069	2626 992	5280 130	161,00 44,05	18 5
54	E0122-19-8	Нанесение усиленной антикоррозио нной битумно-полимерной изоляции на стальные трубо проводы диам. 325х6,0 мм	км	0,0835	549879,51 45675,00	75373,88 28473,75	45915 3814	6294 2378	8049 130	263,00 139,06	22 12
55	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм	км	--	8097,13 8032,50	-- --	-- --	-- --	-- --	51,50 --	-- --
56	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией тр убопроводов диам. 100 мм	км	--	8287,75 8032,50	-- --	-- --	-- --	-- --	51,50 --	-- --
57	E0106-3-1	Укладка бетона кл.В7,5 под задвижки и т ройники в колодцах	м3	--	10506,91 614,25	260,48 89,46	-- --	-- --	-- --	3,94 0,35	-- --
58	E0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления труб в колодцах	т	--	18278,07 16627,50	927,19 101,25	-- --	-- --	-- --	99,90 0,49	-- --
59	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	--	200,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	E0111-2-9	Устройство уплотн яемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В 7,5 /отмостка у колодца/	м3	--	9522,86 567,00	-- --	-- --	-- --	-- --	3,66 --	-- --

Колодцы ж/б диам.1500мм(4шт)

Колодцы ж/б диам.1500мм(4шт), диам.2000мм(2шт)

61	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного же лезобетона в сухих грунтах	4,56	3607,98	1879,87	16452	8572	11701	8,86	40
		м3		1435,50	538,43	6546	2455	130	2,06	9
62	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,61	12766,71	2104,76	20554	3389	6250	13,90	22
		м3		2362,50	623,48	3804	1004	130	2,48	4
63	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,2	8630,00	--	1726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,12	8530,00	--	60734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колод цев марки КО-6(6ШТ)	6	913,00	--	5478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодце в водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 м м /ГОСТ 8020-90/ КС-7.3	1,45	5025,00	--	7286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрыт ий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из т яжелого бетона класса В22,5, круглые	2,6	32800,00	--	85280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стои мости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,6	-134,00	--	-348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

69	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стои мости за изменение класса бетона всех видов, кроме яченстого: выше 15 до 20	2,6	-250,00	--	-650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,06832	151200,00	--	10330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,98128	148,40	0,07	294	--	225	0,65	1
		м2		108,00	0,02	214	--	105	--	--
		Колодцы ж/б диам.2000мм(2шт)								
73	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобе тона в сухих грунтах	4,78	3607,98	1879,87	17246	8986	12266	8,86	42
		м3		1435,50	538,43	6862	2574	130	2,06	10
74	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,4	8630,00	--	3452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОС Т 8020-90/ КС-20.9(2ШТ)	3,56	10800,00	--	38448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колод цев марки КО-6	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

77	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м. Дв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС-20.9(2ШГ)	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из т яжелого бетона класса В22,5, круглые	2,28	32800,00	--	74784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стои мости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,28	-134,00	--	-306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стои мости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,28	-250,00	--	-570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
82	С12021-222	Стремя́нка С-2	0,03416	151200,00	--	5165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением ко́лера, количество окрасок 2	0,99064	148,40	0,07	147	--	112	0,65	1
		м2		108,00	0,02	107	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1670352				
		Накладные расходы -	Тенге			175807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110770				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1956928				
		Локальная смета 4-1. Сети КЛ-0,4 кВ.								
1	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2

		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
2	Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА51-31 U 380В, Iн	1	3046,96	--	3047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	2	1174,59	90,88	2349	182	1332	5,00	10
		шт		722,25	18,00	1445	36	90	0,10	--
4	Прайс-лист АО "Келет"	Станция управления и защиты СУЗ-80 с датчиком сухого хода ДСХ	2	46352,59	--	92705	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высот а, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
6	Прайс-лист ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002"	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 УЗ IP54	1	19369,75	--	19370	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	135,7515	22,38	21,57	3038	2928	967	0,01	1
		м3		0,81	6,53	110	887	97	0,02	3
8	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,1985	200,88	--	843	--	953	1,42	6
		м3		200,88	--	843	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлов анов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), пр и перемещении 2 группы грунтов до 5 м	96,3	6,48	6,48	624	624	197	--	--
		м3		--	2,10	--	203	97	0,01	1
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	43,65	122,18	--	5333	--	6026	0,89	39
		м3		122,18	--	5333	--	113	--	--
11	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	494	27,50	4,00	13585	1976	9386	0,12	59

		м		19,30	0,70	9534	346	95	--	2
12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	186	26,40	3,10	4910	577	3463	0,11	20
		м		19,10	0,50	3553	93	95	--	1
13	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	126	38,10	3,20	4801	403	3531	0,15	19
		м		28,80	0,70	3629	88	95	--	1
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	27	27,70	2,10	748	57	518	0,10	3
		м		19,70	0,50	532	14	95	--	--
15	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	20	82,30	24,80	1646	496	638	0,16	3
		м		28,40	5,20	568	104	95	0,03	1
16	С151601-553 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напря жение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х 4 мм2	0,225	142700,00	--	32108	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-523 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,68	441000,00	--	299880	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	215	8,50	0,10	1828	22	1491	0,05	11
		м		7,30	--	1570	--	95	--	--

19	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	645	5,40	0,10	3483	65	2267	0,02	13
		м		3,70	--	2387	--	95	--	--
20	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	215	19,60	0,50	4214	108	3370	0,10	22
		м		16,40	0,10	3526	22	95	--	--
21	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	645	10,60	0,40	6837	258	4718	0,05	32
		м		7,60	0,10	4902	65	95	--	--
22	С151607-146	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 25 мм2	0,86	163429,00	--	140549	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151607-176прим.	Провода силовые для электр ических установок на напряжение до 660 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ВПП, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 16442-80	0,86	47878,00	--	41175	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жил ьного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	6	603,80	--	3623	--	3004	3,00	18
		шт		527,00	--	3162	--	95	--	--
25	С151610-13прим	Муфты концевые ПКВЭ-2	6	3590,00	--	21540	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для каб еля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	1547,60	1,60	1548	2	994	6,00	6
		шт		1046,00	--	1046	--	95	--	--

	С131610-34 Изм и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживаемые для 3 силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилам и, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 к В, тип 3ПСТи 1х35-50	1	2980,00	--	2980	--	--	--	-
		комплект		--	--	--	--	--	--	-
28	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из кру глой стали, диаметр 16 мм	10	140,10	24,10	1401	241	1126	0,70	
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	
29	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16- 18 мм	0,079	44300,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в тр аншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	26,30	3,30	1315	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	--	--
31	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 10 3-76/	0,0628	46400,00	--	2914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	18	39,50	3,50	711	63	455	0,16	3
		м		25,90	0,70	466	13	95	--	--
33	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	18	83,10	8,90	1496	160	978	0,36	6
		м		55,10	2,10	992	38	95	0,01	--
34	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм	18	333,00	--	5994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

35	С130806-36 Изм и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	18	56,00 --	-- --	1008 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	250	41,80 27,00	2,20 0,30	10450 6750	550 75	6484 95	0,16 --	40 --
37	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэт илена низкого давления, Dн 110 мм	10м	25	6470,00 --	-- --	161750 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Ц0110-926-1 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,555	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	3591 727	2863 402	1502 133	6,30 4,20	3 2
39	Прайс-лист Электрокомплект	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	195	18,68 --	-- --	3643 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Прайс-лист Электрокомплект	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	360	28,77 --	-- --	10357 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			922268				
	Стоимость оборудования -			Тенге			115122				
		Накладные расходы -		Тенге			55100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**1029104**				
		Локальная смета 7-1. Благоустройство.									
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	92	7,91 --	7,91 2,57	728 --	728 236	229 97	-- 0,01	-- 1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	92	14,65 --	14,65 4,76	1348 --	1348 437	424 97	-- 0,02	-- 2

35	С130806-36 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	18	56,00	--	1008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	250	41,80	2,20	10450	550	6484	0,16	40
		м		27,00	0,30	6750	75	95	--	--
37	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэт илена низкого давления, Dн 110 мм	25	6470,00	--	161750	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-926-1 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,555	6469,41	5158,75	3591	2863	1502	6,30	3
		км		1310,66	724,68	727	402	133	4,20	2
39	Прайс-лист Электрокомплект	Лента сигнальная ЛСЭ-150	195	18,68	--	3643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист Электрокомплект	Лента сигнальная ЛСЭ-250	360	28,77	--	10357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			922268				
	Стоимость оборудования -		Тенге			115122				
		Накладные расходы -	Тенге			55100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1029104**				
		Локальная смета 7-1. Благоустройство.								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	92	7,91	7,91	728	728	229	--	--
		м3		--	2,57	--	236	97	0,01	1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	92	14,65	14,65	1348	1348	424	--	--
		м3		--	4,76	--	437	97	0,02	2

3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2	9,24	9,24	18	18	6	--	--
		м3		--	3,00	--	6	97	0,01	--
4	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2	15,82	15,82	32	32	10	--	--
		м3		--	5,14	--	10	97	0,02	--
5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2	14,12	12,00	28	24	8	0,01	--
		м3		1,62	2,75	3	5	97	0,01	--
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
7	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	31	9,24	9,24	287	287	90	--	--
		м3		--	3,00	--	93	97	0,01	--
8	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	31	31,64	31,64	981	981	309	--	--
		м3		--	10,27	--	318	97	0,04	1
9	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	26	28,89	27,85	751	724	239	0,01	--
		м3		1,04	8,44	27	219	97	0,03	1
10	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	92	5,55	5,55	511	511	161	--	--
		м3		--	1,80	--	166	97	0,01	1
11	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	92	16,00	16,00	1472	1472	464	--	--
		м3		--	5,19	--	478	97	0,02	2

12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10	6,48	6,48	65	65	20	--	--
		м3		--	2,10	--	21	97	0,01	--
13	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	10	16,00	16,00	160	160	50	--	--
		м3		--	5,19	--	52	97	0,02	--
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
14	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	308	226,35	12,65	69716	3896	2947	0,02	7
		м2		3,56	3,63	1096	1119	133	0,01	4
15	E0127-21-2 т.ч. п1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	308	-34,97	--	-10770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	308	192,23	11,84	59208	3648	3533	0,04	11
		м2		5,51	3,11	1697	959	133	0,01	3
17	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	100	9154,62	378,84	915462	37884	99611	3,60	360
		м		597,30	114,21	59730	11421	140	0,56	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1040039				
		Накладные расходы -	Тенге			108136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68891				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1217065				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**4203097**	
- в том числе оборудование			Тенге						**115122**	
Временные здания и сооружения			Тенге			3,4%			138991	
Итого с временными			Тенге						4342088	
Производства работ в зимнее время			Тенге			0,91%			38465	
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге			0,4%			16908	
Затраты на выслугу лет			Тенге			1%			42270	
Геофизические затраты в скважинах - 8% от стоимости буровых работ			Тенге						110130	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1040039				
Накладные расходы -	Тенге			108136				
Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68891				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1217065**				
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**4203097**	
- в том числе оборудование	Тенге						**115122**	
Временные здания и сооружения	Тенге			3,4%			138991	
Итого с временными	Тенге			-			4342088	
Производства работ в зимнее время	Тенге			0,91%			38465	
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0,4%			16908	
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			42270	
Геофизические затраты в скважинах - 8% от стоимости буровых работ	Тенге						110130	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						4549861	
Пересчет в текущих ценах 2014 года	Тенге			2,38968			10872700	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			217454	
Сметная стоимость строительства	Тенге						11090154	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			1330819	
Итого к оплате с НДС	Тенге						**12420973**	

Принял:

ТОО "Service Pro&Co"

К.Калауов

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Ж.Өмірзақ