Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 27 » сентября 2019года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Газстрой» Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Конкина, 2

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Казиева Юсупа Кихметовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Бестамак Уилского района Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» И.О руководителя управления Ыбраимулы Каржаубай

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительнойдеятельности;

2.Субподрядныеорганизации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):ТОО «Инженерное проектирование»

наименованиепроектнойорганизации,номерпроекта

утвержден(а) приказом №2-Ѳ от 05.01.2018 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	2596,5	2596,5	2737,2	2737,2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода вс. Бестамак Уилского района Актюбинской области»разработан на основании технических условий № 169 от 25.01.2017г, выданных АПФ АО "КазТрансГаз Аймак".

Точка подключения –после ранее запроектированного ПГБ с. Бестамак Уилского района, газопровод среднего давления Рпр=3,0 кгс/см2, Рраб=2,5 кгс/см2.

Газопровод среднего давления предусмотрен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR 11 диаметром 63х5,8 мм = 508,0 м по СТ РК ИСО4437-2004 и надземным способом из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В20 ГОСТ 1050-2013 диаметром 57х3,0 мм = 15,0 м по опорам диаметром 57мм Н=2,2м 4шт.

Контроль качества сварных стыков надземного стального газопровода среднего давления согласно п.3 табл.14 МСН 4.03-01-2003 составляет 5%, подземного полиэтиленового газопровода среднего давления со средней степенью автоматизации согласно п.1 табл.15-25%.

Газопровод низкого давления от ПГБ до потребителей запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД с ГАЗ ПЭ 100 SDR 17 СТ РК ИСО 4437-2004 диаметрами 90х5,4 мм = 1262,2 м, 63х3,8мм = 836,0 м и надземным (по опорам) способом из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,0 мм = 116,0 м.

Контроль качества сварных стыков согласно табл.15 МСН 4.03-01-2003 для полиэтиленового газопровода низкого давления со средней степенью автоматизации составляет – 6%. Контроль качества сварных стыков согласно табл.14 МСН 4.03-01-20003 для надземного стального газопровода составляет – 5%.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СП РК 4.03-101-2003 "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", Технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08.2019г.;
месяц, год
окончание работ 09.2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:1,5;
фактически, месяц: 1,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации газоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» начальник ПТО Альжанов Д.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата
(при наличии)

МП

Подрядчик ТОО «Газстрой» считает объект «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Бестамак Уилского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «Газстрой» в лице директора Казиев Ю. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата(при наличии)

МП