Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Алтынсаринского района" Управления образования акимата Костанайской области; БИН 970440001657; Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, ПРИШКОЛЬНАЯ, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505; г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Щербаковская общеобразовательная школа отдела образования Алтынсаринского района" Управления образования Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 133 от 27.04.2022**

Акт выполненных работ № 1

за **июнь 2022** (месяц, год) на **1-1 Демонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	2	E12-120104-0501	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (стены)**	м2	1250,000	186,9 186,9	0 0	233625 233625	0 0	0	168210 32147	433982	
2	6	E11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	471,4	2061,04 1870,56	190,48 97,14	971574 881782	89792 45792	0	667853 131154	1770581	
3	7	E11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	472,4	1221,39 1030,91	190,48 97,14	576985 487002	89983 45889	0	383681 76853	1037519	
4	8	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	845,3	912,31 876,87	35,44 18,07	771176 741218	29958 15275	0	544675 105268	1421119	
5	9	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	1281,1	122,8 119,6	3,2 1,63	157319 153220	4099 2088	0	111822 21531	290672	
6	10	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	84,54	912,31 876,87	35,44 18,07	77127 74131	2996 1528	0	54474 10528	142129	
7	11	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	236	39,58 39,58	0 0	9341 9341	0 0	0	6725 1285	17351	
8	12	E12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	406	149,94 149,94	0 0	60876 60876	0 0	0	43830 8376	113082	
9	13	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	1200	39,58 39,58	0 0	47496 47496	0 0	0	34197 6535	88228	
10	14	E12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	2178,4	183,05 182,8	0,25 0	398756 398212	545 0	0	286712 54837	740305	
11	15	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (оконные проемы)**	м3 кладки	13,8	26761,06 21644,58	5116,48 2403,84	369303 298695	70607 33173	0	238945 48660	656908	
12	16	E12-050101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	500,8333333	1982,13 1772,06	210,07 100,73	992717 887507	105210 50449	0	675328 133444	1801489	
13	17	E11-120101-1402 #к-0,8	**Покрытия. Утепление керамзитом (демонтаж)**	м3 утеплителя	473,3	3335,23 1821,12	1514,11 407,73	1578565 861936	716630 192978	0	759538 187048	2525151	
14	18	E12-150103-0801	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	459	244,39 234,68	0,25 0,13	112175 107718	115 60	4342	77600 15182	204957	
15	19	E11-460401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка (ступени, пандус)**	м3	9	19868,67 10990,83	8877,84 4257,16	178818 98917	79900 38314	0	98807 22210	299835	
16	20	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (входные группы)**	м3 кладки	7,5	26761,06 21644,58	5116,48 2403,84	200708 162334	38374 18029	0	129861 26446	357015	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									11900323	
			Раздел: 2. Водопровод										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	21	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		150	449,43	3,38	67414	507	4935	44756	121144	
				м трубопроводов		413,15	1,26	61972	189		8974		
18	22	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		15	808,33	7,14	12125	107	0	8692	22482	
				прибор		801,19	3,64	12018	55		1665		
19	23	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		15	650,22	6,4	9753	96	0	6988	18080	
				прибор		643,82	3,26	9657	49		1339		
			Итого по разделу: 2. Водопровод									161706	
			Раздел: 3. Канализация										
20	24	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6#к-0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка (демонтаж)		20	146,08	0,59	2922	12	0	2098	5422	
				м трубопровода		145,49	0,2	2910	4		402		
21	25	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6#к-0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (демонтаж)		50	140,94	1,44	7047	72	0	5039	13053	
				м трубопровода		139,51	0,47	6975	24		967		
			Итого по разделу: 3. Канализация									18475	
			Раздел: 4. Электротехнические работы										
22	26	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		270	61,32	0	16556	0	0	11921	30755	
				шт.		61,32	0	16556	0		2278		
23	27	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		490	67,1	0,74	32879	362	0	23546	60939	
				шт.		66,36	0,38	32516	186		4514		
24	28	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16#к-0,3	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене (демонтаж)		12	272,83	18,48	3274	222	0	2262	5979	
				шкаф		254,34	7,43	3052	89		443		
25	29	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17#к-0,3	Устройства вводно-распределительные. Монтаж (демонтаж)		1	1006,17	215,25	1006	215	0	634	1771	
				шкаф		790,91	90,11	791	90		131		
26	30	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж		5800	26,67	0	154686	0	0	111374	287345	
				м		26,67	0	154686	0		21285		
			Итого по разделу: 4. Электротехнические работы									386789	
			Раздел: 5. Пожарная сигнализация										
27	31	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.		1	794,15	0,08	794	0	0	572	1475	
				луч		794,07	0	794	0		109		
28	32	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.		150	900,22	0,82	135033	123	0	97135	250741	
				шт.		899,4	0	134910	0		18573		
29	33	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18#к-0,3	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования (демонтаж)		20	240,62	105,71	4812	2114	0	2572	7975	
				шт.		134,91	43,69	2698	874		591		
30	34	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.		60	253,08	1,44	15185	86	0	10890	28161	
				шт.		251,64	0,45	15098	27		2086		
31	35	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17#к-0,3	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования (демонтаж)		25	162,25	47,34	4056	1184	0	2289	6853	
				шт.		114,91	12,23	2873	306		508		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	36	Ц13-100701-0502 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	м	2600	122,26	0,29	317871	754	0	228324	589891	
						121,97	0	317117	0		43696		
			Итого по разделу: 5. Пожарная сигнализация									885096	
			Раздел: 6. Телефонизация, звонковая сигнализация										
33	37	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	600	101,47	0,25	60882	150	0	43783	113038	
						101,22	0,13	60732	78		8373		
34	38	Ц13-100408-0505 #к-0,3	Звонок. Монтаж оборудования (демонтаж)	шт.	8	124,02	0	992	0	0	714	1843	
						124,02	0	992	0		137		
35	39	Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кэм=0,45	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	2258,55	0	2259	0	0	1626	4196	
						2258,55	0	2259	0		311		
36	40	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кэм=0,45	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.	шт.	10	1240,2	0	12402	0	0	8929	23038	
						1240,2	0	12402	0		1707		
			Итого по разделу: 6. Телефонизация, звонковая сигнализация									142115	
			Раздел: 7. Отопление										
37	41	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	220	1232,13	55,13	271069	12128	0	190889	498915	
						1177	28,11	258940	6184		36957		
38	42	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	6	1202,16	6,15	7213	37	0	5180	13384	
						1196,01	3,14	7176	19		991		
39	43	Е12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1995,45	0	3991	0	0	2873	7413	
						1995,45	0	3991	0		549		
40	44	Е11-181001-0104 #к-0,4	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка (демонтаж)	фильтр	2	321,22	107,21	642	214	0	355	1077	
						214,01	32,2	428	64		80		
41	45	Е11-160601-0102 #к-0,4	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка (демонтаж)	шт.	8	381,85	57,75	3055	462	0	1936	5390	
						324,1	11,99	2593	96		399		
42	46	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	17,9	851,45	3,81	15241	68	503	10562	27867	
						819,52	0	14669	0		2064		
43	47	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	2029,9	560,56	1,53	1137881	3106	24054	799719	2092608	
						547,18	0	1110721	0		155008		
			Итого по разделу: 7. Отопление									2646654	
			Раздел: 8. Благоустройство										
44	48	Е11-070111-0102 #к-0,8	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка (демонтаж)	м оград	728	2074,12	1300,11	1509959	946481	0	680926	2366156	
						774,01	525,07	563478	382252		175271		
			Итого по разделу: 8. Благоустройство									2366156	
			Раздел: 9. Прочее										
45	49	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	230,2701367	117		26942				29097	
											2155		
46	50	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	460,5402733	87		40067				43272	
											3205		
			Итого по разделу: 9. Прочее									72369	
			ИТОГО:					10614569	2196709	33834	6588842	18579683	
								8317014	834161		1376272		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**222956**					
			Итого с временными									**18802639**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**413658**					
			Итого с зимними удорожаниями									**19216297**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**384326**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19600623**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**20581662**	
			НДС			**12 %**		**2469799**					
			Итого с НДС									**23051462**	
			Скидка			**5%**		**1152573,08**					
			Итого									**21898888,61**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ГрандСтройСервис"

(наименование организации)

Директор Касимов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Алтынсаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

(наименование организации)

Руководитель Бермаганбетова А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора
ТОО "Корпорация АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор Доспаева Ш.М.
Приказ №185 от 15.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт Ахметжанов К.А.
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)