Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"_10_" _июля_ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Бабак-Курылыс» БИН 060540003598 Актюбинская обл., Алгинский район, г.Алга, ул. Есет Батыра, 22*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Азизова Рахиб Хазайыр Оглы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: *«Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе (южня часть)»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел строительства города Актобе» БИН 060140005361 г.Актобе, ул.Алтынсарина, 2 8(7132) 22-17-55 Руководитель Жантурин Бауыржан Куанышжанович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация *ТОО "АктобеСтройЭксперт" 19007405, 01.04.2019 г. Рабочий проект*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/280/1 от 05.11.2020 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	819,52	819,52
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	5879,22	5879,22
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

На территории южной части парка проектом предусмотрено строительство здания АБК с подводящими наружными инженерными сетями (водопровод, канализация,газоснабжение и электроснабжение), устройство велосипедной и беговой дорожек. Участок проектируемого здания АБК показан в условных границах. Проектом, на данном участке предусмотрено строительство здания АБК триатлон парка. На участке предусмотрены проезды и площадки с покрытием из брусчатки. Проектируемое здание предусмотренодля размещения в нем буфета, со вспомогательными помещениями, кабинетов для администрации парка, магазина, спортивного оборудования, помещение для выдачи арендного инвентаря и его хранения, помещение АИТ (помещение автономного источника теплоснабжения). Объемно-пространственное решение здания представляет собой комплекс из 3-х одноэтажных блоков. Три блока в плане с размерами в осях 12,03х24,0 м, с высотой до ферм покрытия 3,5 метра. Наружные стены здания АБК толщиной 500 мм запроектированы с эффективным утеплителем из полужесткой минплиты на базальтовой основе толщиной 100 мм, с облицовкой из металлосайдинга. Отделка цоколя, крылец, стен пандуса – облицовка плиткой. Окна и витражи первого этажа из ПВХ с поворотно-откидной фурнитурой с остеклением по схеме проекта. Внутренняя отделка: педусмотрена улучшенная штукатурка с последующей окраской водоэмульсией. Пооы в санузлах керамические, в остальных помещениях нескользящий керамогранит. Конструктивная схема – каркасная, из металлоконструкций. Фундаменты ленточные стаканного типа типа монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В20 из арматуры Д12 А111. Под монролитные железобетонные фундаменты предусмотрена подготовка из бетона В10. Колонны стальные из двутавра 20К1. Перегородки из силикатного кирпича марки М100 на растворе М50 толщиной 120 мм. Покрытие фермы стальные из труб. Кровля сэндвич панели толщиной 150

мм, крепящиеся к прогонам из швелера по ГОСТ 8240-97. Двери внутренние деревянные, наружные металлические утепленные. Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2021г.;
окончание работ июль 2024г;
при продолжительности строительства, месяц: _____
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 месяца*;
фактически, месяц: *37 месяца*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО Ю, ДОГОВОР ВОГ Ткод директор Бондарчик

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не предусмотрен проектом*;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство велосипедной и беговой дороги в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе (южная часть)»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Бабэк-Курылыс» директор Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати (при наличии)

Бабэк-Курылыс
Товарищество с ограниченной ответствен.
город Актобе
Республика Казахстан