Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "КАЗПРОФМОНТАЖ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дамбы в селе Докучаево,Алтынсаринский район,Костанайская область

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

**Справка**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за август 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №85 | 21.07.20 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт дамбы в селе Докучаево,Алтынсаринский район,Костанайская область | 8 775 255 | 7 835 049 | | | | | | | 940 206 | 8 775 255 |

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗПРОФМОНТАЖ"

Директор _____ Мельников В.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"

Руководитель _____ Шаимов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"
(организация, адрес)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗИРОФМОНТАЖ"
(организация, адрес)

Объект: Капитальный ремонт дамбы в селе Докучаево,Алтынсаринский район,Костанайская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 2020-07-21

## Акт №1

### приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство водосборного сооружения** | | | | | | | | | | |
| | | **Входной оголовок** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 17 | **Входной оголовок. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | | | | | | | | | | |
| | | *НР 60% СП 80%* | 1 конструкций | | 2,6528 | 185967,49 | 57292,00 | 493335 | 151984 | 13564 | 259068 | 812595 |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел.-ч | 91,8 | 243,53 | 123562,80 1346,00 | 17971,00 | 327787 327787,00 | 47673 | | 60192 | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,5 | 25,2 | | | | | | | |
| 1.3 | 3463-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,5 | 1,3264 | | 14,00 | | 19,00 | | | |
| 1.4 | 3105-0102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 9 | 23,8752 | | 5397,00 | | 128854,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 9 | 23,8752 | | 1922,00 | | 45888,13 | | | |
| 1.5 | 3483-0202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,4 | 1,06112 | | 30,00 | | 32,00 | | | |
| 1.6 | 3401-0106-0101 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 2,6 | 6,89728 | | 485,00 | | 3345,00 | | | |
| 1.7 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 28,6 | 75,87008 | | 194,00 | | 14719,00 | | | |
| 1.8 | 3301-0201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 1,3264 | | 3707,00 | | 4917,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,5 | 1,3264 | | 1346,00 | | 1785,33 | | | |
| 1.9 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 1,85696 | | 27,00 | | 50,00 | | | |
| 1.10 | 3401-0301-0101 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,7 | 1,85696 | | 26,00 | | 48,00 | | | |
| 1.11 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 | 5,83616 | 263,00 | | | | 1535,00 | | |
| 1.12 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,5 | 1,3264 | 124,00 | | | | 164,00 | | |
| 1.13 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0217 | 0,057566 | 206087,00 | | | | 11864,00 | | |
| 2 | 2301-0201-0321 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76** | | | | | | | | | | |
| | | *СП 80%* | м | | 18 | 104569,94 | -- | 1882259 | -- | 1882259 | -- | 2032840 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 150581 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | | 0,808 | 267007,00 | – | 215742 | – | 215742 | – | 233001 |
| 4 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | | | | – | – | – | – | | 17259 | |
| | | *СП - 8%* | т | | 0,22 | 262504,00 | – | 57751 | – | 57751 | – | 62371 |
| 5 | 2301-0201-0245<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | – | – | – | – | | 4620 | |
| | | *СП - 8%* | м | | 16,8 | 19184,00 | – | 322291 | – | 322291 | – | 348074 |
| 6 | 1113-0301-0409<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-057 за один раз** | | | | – | – | – | – | | 25783 | |
| | | *НР - 60%, СП - 8%* | м2 | | 76,93 | 1100,72 | 2,98 | 84679 | 230 | 81787 | 1865 | 93467 |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) | чел-ч | 0,0219 | 1,68 | 34,60<br>1580,04 | 0,54 | 2662<br>2662,00 | 41 | | 6924 | |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,0308 | | | | | | | |
| 6.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,007693 | | 4557,00 | | 35,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,007693 | | 1346,00 | | 10,35 | | | |
| 6.4 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,007693 | | 28,00 | | 0,22 | | | |
| 6.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,023079 | | 2743,00 | | 63,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,023079 | | 1346,00 | | 31,06 | | | |
| 6.6 | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,861616 | | 152,00 | | 131,00 | | | |
| 6.7 | 2113-0204-3101 | Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00003 | 0,002308 | 287565,00 | | | | 664,00 | | |
| 6.8 | 2113-0816-3431 | Отвердитель | т | 0,00003 | 0,002308 | 606490,00 | | | | 1400,00 | | |
| 6.9 | 2204-0101-9903 | Грунтовка эпоксидная, ЭП-ОТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00042 | 0,032311 | 2448763,00 | | | | 79121,00 | | |
| 6.10 | 2204-0601-0101 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | т | 0,00001 | 0,000769 | 783394,00 | | | | 603,00 | | |
| 7 | 1113-0301-1403<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-1155** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 60%, СП - 8%* | м2 | | 76,93 | 886,62 | 3,99 | 68208 | 307 | 63524 | 3063 | 76973 |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,046 | 3,54 | 56,90<br>1236,87 | 0,81 | 4377<br>4377,00 | 62 | | 5702 | |
| 7.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0231 | | | | | | | |
| 7.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,007693 | | 4557,00 | | 35,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,007693 | | 1346,00 | | 10,35 | | | |
| 7.4 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,007693 | | 28,00 | | 0,22 | | | |
| 7.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,015386 | | 2743,00 | | 42,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,015386 | | 1346,00 | | 20,71 | | | |
| 7.6 | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,500045 | | 152,00 | | 76,00 | | | |
| 7.7 | 2204-0601-0705 | Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72 | т | 0,0002 | 0,015386 | 896843,00 | | | | 13799,00 | | |
| 7.8 | 2204-0704-0801 | Эмаль эпоксидная ЭП-1155 ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,0005 | 0,038465 | 1292723,00 | | | | 49725,00 | | |

**Выходной оголовок**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | | | | | | | | 630 |
| 8 | 1109-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Выноски отделок. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | | | | | | | | | | |
| | | *ПР - 69%, СП - 8%* | т конструкций | 4,376 | | 185967,49 | 57292,00 | 813794 | 250710 | 22373 | 427353 | 1340438 |
| 8.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | | | | 123562,80 | 17971,00 | 540711 | 78641 | | 99292 | |
| 8.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 91,8 | 401,72 | 1346,00 | | 540711,00 | | | | |
| 8.3 | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | чел.-ч | 9,5 | 41,57 | | | | | | | |
| 8.4 | 3105-0102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,5 | 2,188 | | 14,00 | | 31,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | маш.-ч | 9 | 39,384 | | 5397,00 | | 212555,00 | | | |
| 8.5 | 3403-0202-0101 | Машины шлифовальные электрические | чел.-ч | 9 | 39,384 | | 1922,00 | | 75696,05 | | | |
| 8.6 | 3401-0106-0101 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 0,4 | 1,7504 | | 30,00 | | 53,00 | | | |
| 8.7 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,6 | 11,3776 | | 485,00 | | 5518,00 | | | |
| 8.8 | 3301-0201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 28,6 | 125,1536 | | 194,00 | | 24280,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | маш.-ч | 0,5 | 2,188 | | 3707,00 | | 8111,00 | | | |
| 8.9 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | чел.-ч | 0,5 | 2,188 | | 1346,00 | | 2945,05 | | | |
| 8.10 | 3401-0301-0101 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,7 | 3,0632 | | 27,00 | | 83,00 | | | |
| 8.11 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | маш.-ч | 0,7 | 3,0632 | | 26,00 | | 80,00 | | | |
| 8.12 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | м3 | 2,2 | 9,6272 | 263,00 | | | | 2532,00 | | |
| 8.13 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 | 2,188 | 124,00 | | | | 271,00 | | |
| 9 | 2301-0201-0321<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76** | т | 0,0217 | 0,094959 | 206087,00 | | | | 19570,00 | | |
| | | *СП - 8%* | м | 11,6 | | 104569,94 | – | 1213011 | – | 1213011 | – | 1310052 |
| 10 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | | | | – | – | – | – | | 97041 | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,82 | | 267007,00 | – | 218946 | – | 218946 | – | 236461 |
| 11 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | | | | – | – | – | – | | 17516 | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,096 | | 262504,00 | – | 25200 | – | 25200 | – | 27216 |
| 12 | 1113-0301-0409<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-057 за один раз** | | | | – | – | – | – | | 2016 | |
| | | *ПР - 69%, СП - 8%* | м2 | 126,9 | | 1100,72 | 2,98 | 139682 | 379 | 134912 | 3077 | 154179 |
| 12.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) | | | | 34,60 | 0,54 | 4391 | 68 | | 11421 | |
| 12.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0219 | 2,78 | 1580,00 | | 4391,00 | | | | |
| 12.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | чел.-ч | 0,0004 | 0,0508 | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | маш.-ч | 0,0001 | 0,01269 | | 4557,00 | | 58,00 | | | |
| 12.4 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | чел.-ч | 0,0001 | 0,01269 | | 1346,00 | | 17,08 | | | |
| 12.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,01269 | | 28,00 | | 0,36 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | маш.-ч | 0,0003 | 0,03807 | | 2743,00 | | 104,00 | | | |
| 12.6 | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | чел.-ч | 0,0003 | 0,03807 | | 1346,00 | | 51,24 | | | |
| 12.7 | 2113-0704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | маш.-ч | 0,0112 | 1,42128 | | 152,00 | | 216,00 | | | |
| 12.8 | 2113-0816-3431 | Отвердитель | т | 0,00003 | 0,003807 | 287565,00 | | | | 1095,00 | | |
| 12.9 | 2204-0101-9903 | Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00003 | 0,003807 | 606490,00 | | | | 2309,00 | | |
| | | | т | 0,00042 | 0,053298 | 2448763,00 | | | | 130514,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 2204-0601-0101 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | т | 0,00001 | 0,001269 | 783394,00 | | | | 994,00 | | |
| 13 | 1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-1155** | | | | | | | | | | |
| | | *ПР - 60% СП - 35%* | м2 | 126,9 | | 886,62 | 3,99 | 112512 | 506 | 104785 | 5053 | 126971 |
| 13.1 | 1 | Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3,5) | чел.-ч | 0,046 | 5,84 | 56,90<br>1237,02 | 0,81 | 7221 | 102 | | 9405 | |
| 13.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0003 | 0,0381 | | | 7221,00 | | | | |
| 13.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,01269 | | 4557,00 | | 58,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,0001 | 0,01269 | | 1346,00 | | 17,08 | | | |
| 13.4 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,01269 | | 28,00 | | 0,36 | | | |
| 13.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,02538 | | 2743,00 | | 70,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,0002 | 0,02538 | | 1346,00 | | 34,16 | | | |
| 13.6 | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,82485 | | 152,00 | | 125,00 | | | |
| 13.7 | 2204-0601-0705 | Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72 | т | 0,0002 | 0,02538 | 896843,00 | | | | 22762,00 | | |
| 13.8 | 2204-0704-0801 | Эмаль эпоксидная ЭП-1155 ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,0005 | 0,06345 | 1292723,00 | | | | 82023,00 | | |
| 14 | 1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубка Пито. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | | **Трубка Пито** | | | | | | | | |
| | | *ПР - 60% СП - 35%* | 1 конструкций | 1,2852 | | 187193,93 | 12485,24 | 240582 | 16046 | 6571 | 151845 | 423820 |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 4) | чел.-ч | 126 | 161,94 | 169596,00<br>1346,00 | 1634,00 | 217965<br>217965,00 | 2100 | | 31394 | |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 1,29 | | | | | | | |
| 14.3 | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,5 | 0,6426 | | 14,00 | | 9,00 | | | |
| 14.4 | 3105-0102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,5 | 0,6426 | | 5397,00 | | 3468,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,5 | 0,6426 | | 1922,00 | | 1235,08 | | | |
| 14.5 | 3403-0202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,4 | 0,51408 | | 30,00 | | 15,00 | | | |
| 14.6 | 3105-0402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,37 | 1,760724 | | 94,00 | | 166,00 | | | |
| 14.7 | 3401-0106-0101 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 2,6 | 3,34152 | | 485,00 | | 1621,00 | | | |
| 14.8 | 3106-0103-0601 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 33,44 | 42,977088 | | 194,00 | | 8338,00 | | | |
| 14.9 | 3301-0201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,6426 | | 3707,00 | | 2382,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,5 | 0,6426 | | 1346,00 | | 864,94 | | | |
| 14.10 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,89964 | | 27,00 | | 24,00 | | | |
| 14.11 | 3401-0301-0101 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,7 | 0,89964 | | 26,00 | | 23,00 | | | |
| 14.12 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 | 2,82744 | 263,00 | | | | 744,00 | | |
| 14.13 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,5 | 0,6426 | 124,00 | | | | 80,00 | | |
| 14.14 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0217 | 0,027889 | 206087,00 | | | | 5748,00 | | |
| 15 | 2301-0201-0321 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные. D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 35%* | м | 4 | | 104569,94<br>– | –<br>– | 418280<br>– | –<br>– | 418280 | –<br>33462 | 451742 |
| 16 | 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 35%* | м | 12,4 | | 1405,00<br>– | –<br>– | 17422<br>– | –<br>– | 17422 | –<br>1394 | 18816 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | | 0,012 | 267007,00 | -- | 3204 | -- | 3204 | -- | 3460 |
| 18 | 1113-0301-0409<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз** | | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | м2 | | 37,27 | 1100,72 | 2,98 | 41024 | 111 | 39623 | 904 | 45282 |
| 18.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9) | чел.-ч | 0,0219 | 0,8162 | 34,60<br>1580,47 | 0,54 | 1290<br>1290,00 | 20 | | 3354 | |
| 18.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0004 | 0,0149 | | | | | | | |
| 18.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,003727 | | 4557,00 | | 17,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,0001 | 0,003727 | | 1346,00 | | 5,02 | | | |
| 18.4 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,003727 | | 28,00 | | 0,10 | | | |
| 18.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,011181 | | 2743,00 | | 31,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,0003 | 0,011181 | | 1346,00 | | 15,05 | | | |
| 18.6 | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,417424 | | 152,00 | | 63,00 | | | |
| 18.7 | 2113-0704-3101 | Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00003 | 0,001118 | 287565,00 | | | | 322,00 | | |
| 18.8 | 2113-0816-3431 | Отвердитель | т | 0,00003 | 0,001118 | 606490,00 | | | | 678,00 | | |
| 18.9 | 2204-0101-9903 | Грунтовка эпоксидная, ЭП-ОТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00042 | 0,015653 | 2448763,00 | | | | 38331,00 | | |
| 18.10 | 2204-0601-0101 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | т | 0,00001 | 0,000373 | 783394,00 | | | | 292,00 | | |
| 19 | 1113-0301-1403<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-1155** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | м2 | | 37,27 | 886,62 | 3,99 | 33044 | 149 | 30774 | 1484 | 37291 |
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел.-ч | 0,046 | 1,71 | 56,90<br>1237,15 | 0,81 | 2121<br>2121,00 | 30 | | 2762 | |
| 19.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0003 | 0,0112 | | | | | | | |
| 19.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,003727 | | 4557,00 | | 17,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,0001 | 0,003727 | | 1346,00 | | 5,02 | | | |
| 19.4 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,003727 | | 28,00 | | 0,10 | | | |
| 19.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,007454 | | 2743,00 | | 20,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,0002 | 0,007454 | | 1346,00 | | 10,03 | | | |
| 19.6 | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,242255 | | 152,00 | | 37,00 | | | |
| 19.7 | 2204-0601-0705 | Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72 | т | 0,0002 | 0,007454 | 896843,00 | | | | 6685,00 | | |
| 19.8 | 2204-0704-0801 | Эмаль эпоксидная ЭП-1155 ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,0005 | 0,018635 | 1292723,00 | | | | 24090,00 | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **7835049** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **1108525** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **420421** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **128739** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **4872019** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **853712** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **580374** | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | **7 835 049** | | | | |
| | | **НДС , 12%** | **Тенге** | | | | | **940 206** | | | | |
| | | **ИТОГО С НДС** | **Тенге** | | | | | **8 775 255** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Сдал (Подрядчик):**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗПРОФМОНТАЖ"**

**Директор** _____ **Мельников В.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора** _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер по [illegible] /Б. Бурлаев/

23.08.2020 г.

**Принял (Заказчик):**

**Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"**

**Руководитель** _____ **Шаимов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

с НДС 8375.2550 тенге.
(восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят тенге)

Авторский надзор
ТОО "Мир Проект"
М. Кенжеев