Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"
(наименование)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗВРОФМОНТАЖ"
(организация, адрес)

Объект: Капитальный ремонт дамбы в селе Довучаево Алтынсаринский район Костанайская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 2020-07-21

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Каналы подводящие и отводящие										
1	1101-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка растительного слоя)**										
		НР - 72% СП - 8%	100 м3 грунта		398	26,87	26,87	10695	10695	--	3029	14823
1.1		Затраты труда машинистов					10,57	--	4207		1098	
1.2	110[illegible]	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	чел/ч	0,0055	2,19							
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на работах	чел/ч	0,0055	2,189		4886,00		10695,00			
			маш/ч	0,0055	2,189		1922,00		4207,28			
2	1101-[illegible] РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 без складирования в кавальер с перемещением до 0,2 км										
		НР - 72% СП - 8%	100 м3 грунта		398	129,86	122,60	51365	48795		10663	66991
2.1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)				6,46	30,75	2570	12239		4962	
2.2		Затраты труда машинистов	чел/ч	0,0055	2,2	1169,80		2570				
2.3	1101-[illegible]	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	чел/ч	0,016	6,37							
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на работах	чел/ч	0,004	1,592		4886,00		7779,00			
2.4	1101-[illegible]	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш/ч	0,004	1,592		1922,00		3059,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на работах	чел/ч	0,012	4,776		8598,00		41016,00			
3	1102-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 0,2 км**	чел/ч	0,012	4,776		1922,00		9179,47			
		СП - 8%	т		477,6	19,00		9074	--		726	9800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-0102	1-100-0102 Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(с транспортировкой в кавальер с перемещением до 0,2км)	м3 грунта	125							
4.1	1	Итого по п. 4 СП - 8%			129,06	122,60	161,32	15325			
4.2	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0055	0,69	6,46	30,75	507	38,44	3349	21000
4.3	3101-0101-0101	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	2	1169,52		807		1558	
		Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	0,5						
4.4	3101-0201-0104	в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел	чел-ч	0,004	0,5		4886,00				
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	1,5		1922,00		2443,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел	чел-ч	0,012	1,5		8588,00		961,00		
5	4102-0201-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км					1922,00		12882,00		
									2883,00		
6	1-100-0102 РСНБ РК 2015	Итого по п. 5 СП - 8%		150	19,00			2850			
		1-100-0102 Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(с транспортировкой в кавальер до 100м для последующего использования при отсыпке дамбы)								228	3078
6.1	1	Итого по п. 6 СП - 8%	м3 грунта	253	161,32	153,25	40815	38772			
6.2	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0069	1,75	8,07	38,44	2042	9725	8473	53231
6.3	3101-0101-0101	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	5,06	1169,73		2042		3943	
		Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	1,265						
6.4	3101-0201-0104	в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел	чел-ч	0,005	1,265		4886,00				
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	3,795		1922,00		6181,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел	чел-ч	0,015	3,795		8588,00		2431,33		
7	4102-0201-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км					1922,00		32591,00		
									7293,99		
8	1-100-0102 РСНБ РК 2015	Итого по п. 7 СП - 8%		442,75	16,00			7084			
		1-100-0102 Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(с транспортировкой в кавальер до 100м для последующего использования при отсыпке временной дамбы 389м3 и для засыпки им канала 18м3)								567	7651
8.1	1	Итого по п. 8 СП - 8%	м3 грунта	407	201,10	191,04	81847	77751			
8.2	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0086	3,5	10,06	47,92	4095	19502	16990	106744
8.3	3101-0101-0101	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0249	10,15	1169,93		4095		7907	
		Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00623	2,53561						
8.4	3101-0201-0104	в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел	чел-ч	0,00623	2,53561		4886,00		12389,00		
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0187	7,6109		1922,00		4873,44		
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел	чел-ч	0,0187	7,6109		8588,00		65362,00		
									14628,15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(с транспортировкой в отвал до 0,2км с последующим разравниванием грунта) Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 0,2 км										
10	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(с транспортировкой в отвал до 0,2км с последующим разравниванием грунта)**		773,3		16,00		12373				13363
10.1		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта		1497							
10.2	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0586	12,87	201,10 10,06	191,04 47,92	301043 15063	285980 71729		62490	392616
10.3	3101-0101-0103	Затраты труда машинистов Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	чел-ч маш-ч	0,0249 0,00623	37,32 9,32631	1170,01		15063			29083	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00623	9,32631		4886,00					
10.4	3101-0201-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш-ч	0,0187	27,9939		1922,00 8588,00		45568,00 17925,17 240412,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0187	27,9939		1922,00		53804,38			
		Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(с транспортировкой в отвал до 0,2км с последующим разравниванием грунта) Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 0,2 км										
12	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	НР - 72% СП - 8% **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(с транспортировкой в отвал до 0,2км с последующим разравниванием грунта**		2844,3		19,00 --	-- --	54042 --	-- --		4323	58365
12.1	3	НР - 72% СП - 8% Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2,8)	м3 грунта	83		2698,24 2698,24		223954 223954	-- --	--	161247 30816	416017
13	4102-0203-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 0,2 км	чел-ч	2,48	205,84	1088,00		223954				
14	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Дно канала. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	157,7		19,00		2996	-- --		240	3236
14.1	3	НР - 72% СП - 8% Затраты труда машинистов		1769		1,12 --	1,12 0,44	1988 --	1988 782	--	563 204	2755
14.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	чел-ч	0,0002	0,4069							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	маш-ч	0,00073	0,40687		4886,00		1988,00			
15	1136-0201-0201 РСНБ РК 2015	Отделка насыпей земляных сооружений. Планировка экскаваторами	чел-ч м2 спланированной поверхности	0,00073	0,40687		1922,00		782,00			
15.1	3	НР - 72% СП - 8% Затраты труда машинистов		1956		92,19 --	92,19 21,08	180323 --	180323 41241	--	29693 16801	226817
15.2	3101-0201-0401	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работах на гидроэнергетическом строительстве, 0,65 м3	чел-ч маш-ч	0,011 0,00505	21,46 9,8778		6832,00		67485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00505	9,8778		1922,00		18985,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3									
	1101-0101-0106	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,00334	6,33304						
		Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3 в отвал в грунты 2 группы при выгрузке в транспортные средства, 1,25 м3				1922,00		12556,50			
16	1142-0101-0304 РСНБ РК 2015	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,00258	5,04648						
		Крепление камней вручную из каменной наброски t=600мм				1922,00		9699,33			
16.1		ПР - 4856 СП - 85									
16.2	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	м3		1326						
16.3	3105-0104-0101	Затраты труда машинистов				5944,21					
		Краны на гусеничном ходу, до 16 т	чел.-ч	0,794	1052,05	1254,52	234,94	787675	311292	5902544	1206385	9804857
16.4	2101-0701-0201	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0525	69,56	1580,00	84,42	1662239	11185		726597
	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	маш.-ч	0,0525	69,5625			1662239			
		Пески и смеси песчаные. Строительство	чел.-ч	0,0525	69,5625		4475,00				
			м3	1,03	1364,75	4325,00	1608,00	311292,00			
			м3 бутовых					111856,50			
			Стоимость						5902544,00		
			Цена в ценах								
17.1	1	ПР - 9256 СП - 85	Конструкции								
17.2	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)			162						
17.3	3105-0104-0201	Затраты труда машинистов				4556,43					
		Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	чел.-ч	0,91	147,42	1105,65	309,94	738142	50204	508823	182352	994134
17.4	3301-0201-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	маш.-ч	0,0834	13,51	1215,00	131,30	179115	21271		73640
		Автомобили бортовые, до 5 т	чел.-ч	0,0727	11,7774			179115			
17.5	2101-0201-0403	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	маш.-ч	0,0727	11,7774		3858,00		45449,00		
17.6	2102-0202-0405	Буровые установки горных пород для строительных работ М600, диаметр 20-40 мм СТ РК 1284-2004	чел.-ч	0,0107	1,7334		1608,00		18938,06		
		Лесоматериал круглый хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 25 мм и выше, толщиной 14 мм и более, 4 сорта ГОСТ 9486-86	м3	0,0107	1,7334		2743,00		4755,00		
			м3	1,05	170,1	2655,00	1346,00		2333,16		
18	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. **Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3	0,0141	2,2842	25045,00				451616,00	
					Дамба					57208,00	
18.1	1	ПР - 2256 СП - 85	м3 грунта								
18.2	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)			426						
18.3	3101-0101-0103	Затраты труда машинистов				161,32					
		Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	чел.-ч	0,0069	2,94	8,07	153,25	68724	65255	–	14266	89629
18.4	3101-0201-0104	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,02	8,52	1169,97	38,44	3439	16375		6639
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,005	2,13			3439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,005	2,13		4886,00				
19	4102-0203-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров, грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км**	маш.-ч	0,015	6,39		1922,00		10407,00		
			чел.-ч	0,015	6,39		8588,00		4093,86		
							1922,00		54877,00		
									12281,58		
					442,75	16,00		7084	–	–	7651
						–	–	–	–	567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км									
21	1136-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка лимбы, насыпи и нижней части откосов и ядер. Возведение насыпи из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т**		302,75	42,00		12716				13733
21.1	1	Итого по расценке 21	м3 грунта	426							
21.2	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,0123	5,24	89,34 11,60	77,74 24,70	38058	33117		
21.3	3101-0101-0302	Затраты труда машинистов Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-шахтных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,013 0,00966	5,55 4,11516	942,97		4941 4941	10523	11134 3935	53127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.									
21.4	3201-0102-0302	Катки дорожные прикатывающие на пневмоколесном ходу, 50 т	маш.-ч	0,00986 0,00062	4,11516 0,26412		5103,00 1922,00		21000,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.					1494,00		1909,34 395,00		
21.7	3201-0102-0402	Катки дорожные прикатывающие на пневмоколесном ходу с тягачом, 25 т	маш.-ч	0,00071	0,30246						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,00095	0,4047		1922,00 9237,00		581,33 3738,00		
21.8	3304-0101-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,00095	0,4047						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,00109	0,46434		1922,00				
21.9	3304-0101-0107	Тракторы на пневмоколесном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00109	0,46434		6261,00		2907,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,00062	0,26412		1608,00		746,66		
22	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка гребня лимбы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	м2 спланированной поверхности бульдозером	0,00062	0,26412		7366,00 1922,00		1946,00 507,64		
22.1	1	Итого по расценке 22		5801							
22.2	3101-0101-0103	Затраты труда машинистов Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)			1,12						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,0003	1,33		1,12 6,44	6519	6519		
23	1136-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами**	м2 спланированной поверхности	0,00023 0,00023	1,33423 1,33423		4886,00 1922,00		2564 6519,00 7564,39	18446 669	9035
23.1	1	Итого по расценке 23		1089							
23.2	3101-0101-0301	Затраты труда машинистов Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-шахтных работах, до 59 кВт (80 л.с.)			31,11		31,11	33875	33875		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,0049 0,00168	5,38 1,82952		8,97 4507,00		9765 8246,00	7031 3272	44179
23.3	3101-0101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-шахтных работах, 79 кВт (108 л.с.)		0,00168 0,00144	1,82952 1,56816		1608,00 5103,00		2941,87 8002,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		0,00144	1,56816		1922,00		3014,00		

Постоянный комплект АВР (продолжение 26)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РС НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кабельная линия напряжением 10 кВ с применением кабеля марки АСБ 3х185 мм2 на напряжение 10 кВ. Мачтовая.	км									
26.1		Прямые затраты			0,0532697	112074397,61	2241616,79	1045833	3486110	980962	353265	11670002
26.2	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	18,8	167,88	2626980,8	3169862,34	247736	1[illegible]		[illegible]	
26.3	3106-0201-0501	Затраты труда машинистов	чел-ч	720,51	67,2	1476,00		247736				
		Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	474,84	44,28771		5545,00		245575,00			
26.4	3101-0101-0402	В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.										
		Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	чел-ч	474,84	44,28771		1608,00		71214,64			
26.5	3204-0101-0103	В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	15,95	1,487636		6330,00		9417,00			
		Трубоукладчики для укладки трубопроводов диаметром 800-1000 мм, 35 т	чел-ч	15,95	1,487636		1922,00		2859,24			
26.6	3401-0202-0101	В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	114	10,632637		11251,00		119626,00			
		Машины шлифовальные электрические	чел-ч	114	10,632637		1922,00		20433,92			
26.7	3204-0101-0101	Установка для [illegible] трубопроводов, длиной [illegible] до 20 м в [illegible]	маш.-ч	165	15,389335		30,00		462,00			
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	77,5	7,228335		63,00		455,09			
26.8	3105-0101-0701	Электрическая [illegible] сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С										
26.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	85,7	7,9[illegible]		202,00		1661,00			
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	114,57	10,685295		1682,00		17974,00			
26.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	114,57	10,685295		1346,00		14383,08			
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	1,15	0,107259		2743,00		294,00			
26.11	2105-0107-0507	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	чел-ч	1,15	0,107259		1346,00		144,37			
			кг	170	15,855629	548,00				8689,00		
26.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	0,029846	25045,00				747,00		
26.13	2111-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,41	0,03824	211188,00				8076,00		
26.14	2101-0301-0321	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	[illegible]	91,541275	104569,94				9792415,00		
27	1109-0601-0102 РС НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Диафрагма. Монтаж										
27.1		[illegible]	Конструкций	1,18								
27.2	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	46,6	148,19	59158,94	2661,57	188125	8262	12891	116200	328672
27.3	3106-0103-0101	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,9858	52471,60	486,38	166860	1547		24346	
		Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	5,565	1126,00		166860				
27.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т										
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,12	0,3816		338,00		1881,00			
27.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	чел-ч	0,12	0,3816		5030,00		1919,00			
27.6	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,19 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,41	1,3038		1922,00		2506,24			
27.7	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	9,08	28,8744		30,00		866,23			
27.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т					94,00		2714,00			
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,14	0,4452		209,00		93,00			
27.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,6042		2743,00		1657,10			
			чел-ч	0,19	0,6042		1346,00		813,25			
			маш.-ч	1,86	5,9148		27,00		159,80			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 13543-98										
27.11	2104-0101-1104	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. нормальной прочности, из сортовой марки В, нераскручивающийся, марки 1 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009466	4800,00				385,00		
27.12	2113-0201-0001	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,010494	499538,00				5242,00		
27.13	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	4,77	263,00				1255,00		
27.14	2113-0901-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	1,431	124,00				177,00		
27.15	2113-0804-0102	Канаты пеньковые смоленные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000318	1863677,00				593,00		
27.16	2113-0819-0145	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9467-75	т	0,0014	0,004452	219513,00				977,00		
27.17	2104-0101-1102	Гарнитура арматурная, Г-021 СТ РК ГОСТ Р 52591-2001	т	0,00031	0,000986	559069,00				551,00		
27.18	4000-0101-0000	Цемент гипсовый строительный марки Г-5 по ГОСТ 125-79										
27.19	4000-0101-0000	АБГ на алюмосодержащем сырье обыкновенного качества ГОСТ 309-2005	т	0,00144	0,004584	422425,00				1936,00		
27.20	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0318	326,00				10,00		
28	2105-0101-0403 РСНБ-РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	3,18		267007,00				849082		
29	1139-0401-0104 РСНБ-РК 2015 Изм. в зон. вып. 0	СП - 8% Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж					—	849082	—	849082	—	917089
		НР - 69% СП - 8%	т конструкций	3,38318		76883,17	34640,02	260110	117193	12021	104765	394065
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	27,19	91,93	38690,08	6188,84	130896	20938		29190	
29.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,33	10,89	1424,01		130896				
29.3	3105-0101-0302	Автомобили-краны на базе автомобилей грузоподъемностью 250-1250 л	маш.-ч	0,1	0,338318		1397,00		141,00			
29.4		Краны башенные при работе на других видах строительства, 25-75 т	маш.-ч	3,22	10,89284		9065,00		915,00			
29.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3,22	10,89284		1922,00		4837,46			
29.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,9	6,428042		15,00		96,00			
29.7	3106-0103-0401	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,35	4,567293		30,00		137,00			
29.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,77	36,436813		380,00		13846,00			
29.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	5,22	17,6602		194,00		3426,00			
29.10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,33	1,116444		209,00		233,00			
29.11	2105-0307-1001	Проволока из низкоуглеродистой конструкционной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	маш.-ч	2,51	8,491782		27,00		229,00			
29.12	2107-0303-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	кг	0,1	0,338318	258,00				87,00		
			м3	0,0371	0,126791	25045,00				3160,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.16	2113-0201-1003	Гвозди-дробь, гладкие проволочные ГОСТ 0.53287-2010	кг	0,76	3,407-02	553,00			4614,00		
29.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,76	2,63808	124,00			2931,00		
29.18	2109-0106-9903	Металлические легкие конструкции и изделия	т	0,002	0,006766	211188,00			327,00		
30	2301-0303-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 632-80 с сорткой из углеродистой трехгранной резьбой из стали группы прочности L DN 324, толщина стенки 10 мм	т	1	3,38318				1429,00		
		СП - 8%									
	РСНБ РК 2015	высотой свыше 6 м обыкновенные железобетонные в полусгруженной опалубке. Бетонирование.	м3	20		30995,00					
		НР - 91% СП - 8%	м3	1,4							
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (среднего разряда 3,4)	чел-ч	2,01	2,81	20295,15	3624,54	28413	5074	19924	35078
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5589	0,7826	2439,60	752,28	3415	1051	3066	
31.3	1122-0202-0101	Баки, 2 м3	маш.-ч	0,5421	0,89064	1214,94		3415		2598	
31.4	4104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5	0,7		32,00				
31.5	4105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,5589	0,78246		44,00		2810		
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел-ч	0,5589	0,78246		6409,00		31,00		
31.6	2202-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421		1346,00		5015,00		
31.7	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000034	0,000047	14018,00			1053,19		
32	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005				81815,00					
		СП - 8%							19920,00		
33	2105-0106-5402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 25 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,761		422425,00			4,00		
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	т	0,5188		288483,00					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					149665			
		Материалы							149665		
		Всего заработная плата	Тенге					13293487		11973	161638
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					548967	526332	578296	
		Накладные расходы	Тенге					12485461	12218178	1109743	14981526
		Сметная прибыль	Тенге					9841571	1325[illegible]		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге					1743905	513136		
		Нормативная трудоемкость	Тенге					462097			
		Сметная заработная плата	чел.-ч					1035805			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					13983362			
		Материалы	Тенге								
			Тенге					188125	513136		341
								12802			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ-РК 2015	Производственные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 из углеродистой простыночной рельсовой стали группы прочности Т, DN 324, толщина стенки 10 мм									
36	1106-1905-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и зоис. выс. 17	СП - 8% **Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,5 м высотой свыше 6 м монолитные железобетонные в инвентарной опалубке. Бетонирование.**	м3	10,3	2095,15 2239,69 1219,02	3624,84 782,28	209640 25128 25128	37333 7740	1268,79	19917 19117	258074
36.1 36.2 36.3	1 2 2151-0252-0101	ЗР - 8% СП - 8% Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) Затраты труда машинистов Краны, 7 т/г	чел-ч чел-ч маш.-ч	2,61 0,5989 2,6421	36,68 5,76 6,61363	12,00		213,07			
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000634	0,000346	14018,00 8381,00			14018,00 18,00		
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,304	229584,00	299378	299378		23950		323328
39	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05	232893,00	11645	11645		932		12576
40	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 5 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	2,2147	262504,00	581368	581368		46509		627877
41	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,32409	262484,00	85068	85068		6805		91874
42	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	СП - 8% **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0219	230875,00	5056	5056		404		5461
		СП - 8%	т	0,99684	330179,00	329136	329136		26331		355466

			Сметная прибыль																
			Стоимость сантехнических работ																
			Стоимость материалов и конструкций																
			Сметная прибыль																
			ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ																
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								6044625							
			Нормативная трудоемость	Тенге								6044625							
			Сметная заработная плата	Тенге								483522							
				Тенге								6527547							
				чел.-ч								12473382							
				Тенге															
47	1101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Группа 3 грунтов. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(с транспортировкой в отвал) до 0,2км с последующим											1009157						691
			РАЗДЕЛ 4.Включить																
			Затраты труда машинистов																
			обмеловщик, 19 кг (1 разряд)	чел.-ч	0,0749	19,47													
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00623	4,865505													
47.4	1101-0202-1004	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3		маш.-ч	0,00623	4,865505			4886,00			25773,00							
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,0187	14,604326			1922,00			9351,50							
48	1102-0203-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км							8588,00			125422,00							
				чел.-ч	0,0187	14,604326			1922,00			28069,51							
			СП=8%																
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			1443		19,00	--		27417	--							
				Тенге				--	--		--	--			--				29611
															2193				
				Тенге							184470	149195		--	32601				234437
				Тенге							7858	37421		--	17365				
			Накладные расходы	Тенге							184470								
			Сметная прибыль	Тенге								45279							
				Тенге							27417								
			Нормативная трудоемость	Тенге							32601								
			Сметная заработная плата	Тенге							17366								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч							234437								
			Нормативная трудоемость	Тенге								45279							26
			Сметная заработная плата	Тенге							234437								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45279							26
			В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге															41410323
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге							3752673								
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								2634512							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге								658871							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									28608683						
			- Перевозка грузов	Тенге							135636								
			- Накладные расходы	Тенге											3211384				
			- Сметная прибыль	Тенге											3067429				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							41410323,48								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге					[illegible]			
		ИТОГО С НДС	Тенге					45379562,30			

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗПРОФМОНТАЖ"

Директор _____ Мельников В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора _____ Турлыбай А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бурлаков Б.Р.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"

Руководитель _____ Шаимов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО „Мир Проект" Кенжаев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "КАЗПРОФМОНТАЖ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дамбы в селе Докучаево,Алтынсаринский район,Костанайская область

Утверждено приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№85	21.07.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дамбы в селе Докучаево,Алтынсаринский район,Костанайская область	68 879 562,30	41 410 323,48							4 969 238,82	46 379 562,30

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗПРОФМОНТАЖ"

Директор _____ **Мельников В.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора _____ Абдрахманов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи) Бабенко Б.Р. Инженер по месту

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"

Руководитель _____ **Шаимов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО „Мир Проект"
М. Кенжеров