Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма"Ай-СУ Мелиорация" Форма 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «BW-invest»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопроводных сетей с. Пионерское Осакаровского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор № 280607 от 2022-06-15

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		8787,47	155,86	147,26	1369615	1294043	--	295470	1798292
		НР - 72%; СП - 8%				8,60	38,10	75572	334803		133207	
2	1101-0101-0308 т.ч. п.3.46	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-налипающего**	м3 грунта		1550,73	171,44	161,98	265857	251187	--	57356	349070
		НР - 72%; СП - 8%				9,46	41,91	14670	64991		25857	
3	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка**	м3 грунта		271,78	2064,22	--	561013	--	--	403929	1042137
		НР - 72%; СП - 8%				2064,22	--	561013	--		77195	
4	1101-0205-0302 т.ч. п.3.176.1 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающего**	м3 грунта		47,96	2373,85	--	113850	--	--	81972	211488
		НР - 72%; СП - 8%				2373,85	--	113850	--		15666	
5	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		12517,881	35,57	35,57	445261	445261	--	119961	610440
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,31	--	166613		45218	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1706,98	897,16	--	1531434	--	--	1102633	2844792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	1531434	--		210725	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	12517,88	164,73	77,25	2062070	967007	--	1115433	3431704
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	1095064	454149		254200	
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,794	303905,86	75234,70	241301	59736	934	196013	472299
		НР - 99%; СП - 8%			227495,00	21866,39	180631	17362		34985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 3,97	228,00				905		
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,115	322327,94	85069,22	37068	9783	216	29608	72010
		НР - 99%; СП - 8%			235385,00	24676,45	27069	2838		5334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 0,92	228,00				210		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6627469	3027017	1150	3402375	10832232
							3599303	1040756	--	802387	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6627469				
	Материалы		тенге				1149				
	Всего заработная плата		тенге					4640059			
		Накладные расходы	тенге				3402375				
		Сметная прибыль	тенге				802387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10832231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4516
		Сметная заработная плата	тенге					4640059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10832231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4516
		Сметная заработная плата	тенге					4640059			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы									
10	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,82	24306,97	9397,57	214387	82887	37569	126994	368691
		НР - 99%; СП - 8%			10649,72	3894,08	93931	34346		27310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,133 1,17306	14249,00				16715		
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	111,5	883,10	19,89	98466	2218	64077	30205	138965
		НР - 93%; СП - 8%			288,53	2,76	32171	308		10294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 267,6	223,00				59675		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				312853	85105	101646	157199	507656
	Стоимость общестроительных работ		тенге				126102	34654	--	37604	
	Материалы		тенге				312853				
							101647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					160756			
		Накладные расходы	тенге				157199				
		Сметная прибыль	тенге				37604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				507656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					160756			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				507656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					160756			
		РАЗДЕЛ 3.Электроснаюжения									
12	1134-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Установка средствами малой механизации**	опора	1	6900,84	747,24	6901	747	56	4823	12662
		НР - 76%; СП - 8%			6097,83	248,76	6098	249		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,03 0,03	613,00				18		
12.2	2204-0201-0701	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,05 0,05	413,00				21		
12.3	2113-0209-0104	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	0,04 0,04	326,00				13		
13	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	1	4053,53	406,32	4054	406	884	2103	6650
		НР - 72%; СП - 8%			2764,00	157,38	2764	157		493	
14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1330,54	82,09	1331	83	--	923	2434
		НР - 72%; СП - 8%			1248,45	33,56	1248	34		180	
15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	36	666,04	23,98	23977	864	16369	5047	31346
		НР - 72%; СП - 8%			187,32	7,38	6744	266		2322	
16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**									
	Изм. и доп. вып. 17		шт.	6	4785,57	189,05	28713	1135	20353	5478	36926
		НР - 72%; СП - 8%			1204,20	63,76	7225	383		2735	
17	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,56	1318,06	--	9965	--	--	7174	18511
		НР - 72%; СП - 8%			1318,06	--	9965	--		1371	
18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,56	816,86	--	6175	--	--	4446	11471
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	6175	--		850	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				81116	3235	37662	29994	120000
							40219	1089	--	8889	
	Стоимость монтажных работ		тенге				58075				
	Материалы		тенге				37608				
	Всего заработная плата		тенге					18821			
		Накладные расходы	тенге				13551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				5730				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				77356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					18821			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				23041				
	Материалы		тенге				56				
	Всего заработная плата		тенге					22487			
		Накладные расходы	тенге				16443				
		Сметная прибыль	тенге				3159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				42643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					22487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				119999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	тенге					41308			

РАЗДЕЛ 4.Силовое оборудование

19	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	4	101,36	1,64	405	7	77	233	689
		НР - 72%; СП - 8%			80,28	0,67	321	3		51	
20	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	19	119,16	3,28	2264	62	422	1300	3849
		НР - 72%; СП - 8%			93,66	1,34	1780	25		285	
21	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5	167,38	6,57	837	32	136	491	1435
		НР - 72%; СП - 8%			133,80	2,68	669	13		106	
22	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	5	752,32	425,72	3762	2129	666	1220	5381
					193,48	145,52	967	728		399	
23	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	92	666,60	367,64	61327	33823	12247	19260	87034
		НР - 72%; СП - 8%			165,84	124,92	15257	11493		6447	
24	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	5	852,21	497,97	4261	2490	665	1411	6126
		НР - 72%; СП - 8%			221,12	170,81	1106	854		454	
25	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5	86,28	0,82	431	4	93	242	727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			66,90	0,34	334	2		54	
26	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	15	43,85	0,82	658	12	245	293	1027
		НР - 72%; СП - 8%			26,76	0,34	401	5		76	
27	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	35	503,37	21,95	17618	768	9357	5556	25027
		НР - 72%; СП - 8%			214,08	6,38	7493	223		1854	
28	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,45	1318,06	–	12456	–	–	8968	23138
		НР - 72%; СП - 8%			1318,06	–	12456	–		1714	
29	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	9,45	816,86	–	7719	–	–	5558	14339
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	–	7719	–		1062	
30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	45	666,04	23,98	29972	1079	20464	6308	39183
		НР - 72%; СП - 8%			187,32	7,38	8429	332		2902	
31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	3269,97	162,93	13080	652	8682	2833	17186
		НР - 72%; СП - 8%			936,60	46,98	3746	188		1273	
32	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	500,01	21,95	7500	330	3557	2670	10984
		НР - 72%; СП - 8%			240,84	6,38	3613	96		814	
33	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	9	1111,47	454,24	10003	4088	–	6496	17819
		НР - 84%; СП - 8%			657,23	202,05	5915	1818		1320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				172293	45476	56611	62839	253944
		Стоимость монтажных работ	тенге				70206	15780	–	18811	
		Материалы	тенге				142115				
		Всего заработная плата	тенге				56611				
		Накладные расходы	тенге					58078			
		Сметная прибыль	тенге				41817				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				14715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				198647				
		Сметная заработная плата	тенге								41
		Стоимость общестроительных работ	тенге					58078			
		Всего заработная плата	тенге				30178				
		Накладные расходы	тенге					27908			
		Сметная прибыль	тенге				21022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55296				
											25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					27908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				253943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	тенге					85986			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**11713832**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3835830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3160833			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1092279			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						197069		
		- Накладные расходы	тенге							3652407	
		- Сметная прибыль	тенге							867691	

Всего

	11 713 832
Временные здания и сооружения 2,9%	339 701
Итого	12 053 533
Зимние удорожания 3,96%	477 320
Итого	12 530 853
Непредвиденные работы и затраты 2%	250 617
Итого	12 781 470
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 85 % (МРП = 2917 тенге)	10 864 250
2022 г. - 15 % (МРП = 3034 тенге)	1 917 221
- в текущих и прогнозных ценах	13 501 067
в т.ч. с разбивкой по годам	
20210 г. - 85 % (Иинф = 1,05)	11 407 462
2022 г. - 15 % (Иинф = 1,092)	2 093 605
скидка	675 053
итого с понижающим коэффициэнтом к= 0,95	12 826 013,52
НДС 12%	1 539 121,62
ИТОГО ПО АКТУ	**14 365 135,15**

Заказчик
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

Директор _____Левченко В.И.

Подрядчик:
ТОО фирма «BW-invest», БИН 190140030339

Директор _____Сеильбеков З.Д.