Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство линий электропередач с установкой КТП 6/0,4кВ

**Акт № 1**

**приемки выполненных работ от 25 октября 2018 г.**

**(локальная смета 4-1-1)**

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1 Трансформаторная подстанция** | | | | | | |
| 1 | 11-080101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 | | √ 0,1 | 4490 | 449 | 50,8 / 54 |
| 2 | 11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | | √ 0,3 | 18796,67 | 5639 | 48,5 / 153 |
| 3 | 11-070501-0103 | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | шт | | √ 2 | 2461,5 | 4923 | 62,1 / 1420 |
| 4 | 21-041201-9911 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | | √ 1,086 | 15455,24 | 16784 | – |
| 5 | 13-080101-2501 | **Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования** | подстанция | | √ 1 | 52577 | 52577 | 42,8 / 13323 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 51-080102-0421 (об) | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric | шт. | √1 | 1304126 | 1304126 | – |
| 7 | 51-080101-0108 (об) | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | √1 | 1678711 | 1678711 | – |
| 8 | 13-080101-1510 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования | комплект (3 фазы) | √1 | 29014 | 29014 | 42,8 |
| | | | | | | | 6231 |
| 9 | 24-040207-4302 | Ограничители перенапряжения нелинейный ОПН-10 | шт. | √3 | 5871,7 | 17615 | – |
| 10 | 13-080103-0501 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования | шт. | √2 | 2327,5 | 4655 | 42,8 |
| | | | | | | | 1537 |
| 11 | 51-080301-1103 (об) | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с ручным приводом ПРНЗ-10У1 | шт. | √2 | 48210 | 96420 | – |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | **3 210 913** | |
| | | в том числе | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 37 250 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 42 516 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 14 735 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 51 890 | |
| | | инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге | | | | 3 079 257 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 22 718 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 3 233 631 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге | | | | 132 579 | |
| | | Итого, тенге | | | | 3 366 210 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 269 297 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **3 635 507** | |

**Раздел 2 Воздушная линия ВЛ-6кВ**

**2.1 Устройство ответвления УОП на существующих опорах (1 шт)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29-000000-0001 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Траверса ТМ2 | шт | √1 | 4928 | 4928 | – |
| 13 | 29-000000-0002 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Хомут Х1 | шт | √1 | 686 | 686 | – |
| 14 | 29-000000-0003 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Проводник ЗП1 | м | √0,6 | 712 | 427 | – |
| 15 | 24-040102-0107 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | √3 | 1640,95 | 4923 | – |
| 16 | 24-040109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | √3 | 46,1 | 138 | – |
| 17 | 24-040207-4601 | Крепления провода СШ-2 | шт. | √2 | 469,05 | 938 | – |
| 18 | 24-040204-1301 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | √6 | 109,34 | 656 | – |
| | 2.2 Опора промежуточная П10-1 (13 шт) | | | | | | |
| 19 | 11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | √13 | 5837,31 | 75885 | 61,7 |
| | | | | | | | 25700 |
| 20 | 21-040405-0204 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 | шт. | √13 | 40707,6 | 529199 | – |
| 21 | 29-000000-0004 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Траверса ТМ1 | шт | √13 | 6233 | 81029 | – |
| 22 | 29-000000-0002 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Хомут Х1 | шт | √13 | 686 | 8918 | – |
| 23 | 24-040102-0107 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | √39 | 1640,95 | 63997 | – |
| 24 | 24-040109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | √39 | 46,1 | 1798 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24-040207-4601 | Крепления провода СШ-2 | шт. | 39 | 469,05 | 18293 | – |
| 26 | 24-040204-1202 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 13 | 397,95 | 5173 | – |
| | 2.3 Опора угловая анкерная УА10-1 (2 шт) | | | | | | |
| 27 | 11-330202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 2 | 18500 | 37000 | 61,7 |
| | | | | | | | 12501 |
| 28 | 21-040405-0204 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 40707,6 | 244246 | – |
| 31 | 29-000000-0005 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 14151 | 28302 | – |
| 32 | 29-000000-0006 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Накладка ОГ2 | шт | 6 | 1341 | 8046 | – |
| 33 | 29-000000-0007 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 678 | 1356 | – |
| 34 | 29-000000-0002 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Хомут Х1 | шт | 2 | 686 | 1372 | – |
| 35 | 29-000000-0008 (пл) ТОО "Parnaz Group" | Болт Б5 | шт | 2 | 375 | 750 | – |
| 36 | 29-000000-0009 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Кронштейн У1 | шт | 4 | 4831 | 19324 | – |
| 37 | 29-000000-0010 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Стяжка Г1 | шт | 6 | 4764 | 28584 | – |
| 38 | 29-000000-0003 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Проводник ЗП1 | м | 4 | 712 | 2848 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 24-040102-0107 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1640,95 | 6564 | – |
| 40 | 24-040109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 46,1 | 184 | – |
| 41 | 24-040207-4601 | Крепления провода СШ-2 | шт. | 4 | 469,05 | 1876 | – |
| 42 | 24-040204-1202 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 397,95 | 2388 | – |
| 43 | 24-040204-1301 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 109,34 | 656 | – |
| 44 | 24-040106-0106 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 24 | 3099,41 | 74386 | – |
| 45 | 24-040203-0201 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1073,42 | 12881 | – |
| 46 | 24-040201-0203 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 745,56 | 8947 | – |
| 47 | 24-040201-0109 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 446,53 | 5358 | – |
| 48 | 24-040201-0761 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 476,7 | 11441 | – |
| 49 | 24-040201-0602 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 541,3 | 6496 | – |
| | 2.4 Опора анкерная с разъединителем АР-1 (А10-1+разъеденитель) (2 шт) | | | | | | |
| 50 | 11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 11975,5 | 23951 | 61,7 |
| | | | | | | | 8127 |
| 54 | 29-000000-0005 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 14151 | 28302 | – |
| 55 | 29-000000-0006 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Накладка ОГ2 | шт | 4 | 1341 | 5364 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 29-000000-0007 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 678 | 1356 | – |
| 57 | 29-000000-0002 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Хомут Х1 | шт | 2 | 686 | 1372 | – |
| 58 | 29-000000-0008 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Болт Б5 | шт | 2 | 375 | 750 | – |
| 59 | 29-000000-0009 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Кронштейн У1 | шт | 2 | 4831 | 9662 | – |
| 60 | 29-000000-0010 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Стяжка Г1 | шт | 4 | 4764 | 19056 | – |
| 61 | 29-000000-0003 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Проводник ЗП1 | м | 4 | 712 | 2848 | – |
| 62 | 29-000000-0011 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Кронштейн РА1 | шт | 2 | 5307 | 10614 | – |
| 63 | 29-000000-0012 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Кронштейн РА2 | шт | 2 | 3032 | 6064 | – |
| 64 | 29-000000-0013 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Кронштейн РА3 | шт | 4 | 5138 | 20552 | – |
| 65 | 29-000000-0014 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Кронштейн РА4 | шт | 2 | 775 | 1550 | – |
| 66 | 29-000000-0015 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Кронштейн РА5 | шт | 2 | 699 | 1398 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 29-000000-0016 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Хомут Х7 | шт | 6 | 632 | 3792 | – |
| 68 | 29-000000-0017 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Хомут Х8 | шт | 2 | 632 | 1264 | – |
| 69 | 29-000000-0003 (пл)ТОО "Parnaz Group" | Проводник ЗП1 | м | 10 | 712 | 7120 | – |
| 70 | 24-040102-0107 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | 8 | 1640,95 | 13128 | – |
| 71 | 24-040109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 8 | 46,1 | 369 | – |
| 72 | 24-040207-4601 | Крепления провода СШ-2 | шт. | 6 | 469,05 | 2814 | – |
| 73 | 24-040204-1202 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 397,95 | 3184 | – |
| 74 | 24-040204-1301 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 109,34 | 656 | – |
| 75 | 24-040106-0106 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 24 | 3099,41 | 74386 | – |
| 76 | 24-040203-0201 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1073,42 | 12881 | – |
| 77 | 24-040201-0203 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 745,56 | 8947 | – |
| 78 | 24-040201-0109 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 446,53 | 5358 | – |
| 79 | 24-040102-0107 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 1640,95 | 6564 | – |
| 80 | 24-040109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 46,1 | 184 | – |
| 81 | 24-040207-4601 | Крепления провода СШ-2 | шт. | 4 | 469,05 | 1876 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 23-061004-0104 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 (Ошиновка) | т | √ 0,0024 | 860628,8 | 2066 | – |
| 83 | 21-130201-0304 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | √ 1,44 | 593,64 | 855 | – |
| 84 | 24-040206-0720 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | √ 12 | 683,47 | 8202 | – |
| | **2.5 Провода АС** | | | | | | |
| 85 | 11-330204-0201 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | √ 0,92 | 68848,91 | 63341 | 61,7 |
| | | | | | | | 25749 |
| 86 | 23-061004-0104 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 | т | √ 0,449 | 860628,8 | 386422 | – |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 2** | | | | **2 036 241** | |
| | | в том числе | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 83 307 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 105 376 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 33 511 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 2 017 576 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 72 077 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 2 108 318 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге | | | | 86 441 | |
| | | Итого, тенге | | | | 2 194 759 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 175 581 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **2 370 340** | |
| | **Раздел 4 Заземление** | | | | | | |
| 102 | 13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования. Устройство заземление КТП. | шт. | √ 3 | 2323 | 6969 | 42,8 |
| | | | | | | | 759 |
| 103 | 13-080208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. Устройство заземление КТП. | м | √ 20 | 453 | 9060 | 42,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1002 |
| 104 | 11-330209-0101 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | √ 88,4 | 170,94 | 15111 | 61,7 |
| | | | | | | | 7564 |
| 105 | 21-050301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | √ 0,14 | 190984,63 | 26738 | – |
| 106 | 13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования. Устройство заземления разъединителя. | шт. | √ 4 | 2322,5 | 9290 | 42,8 |
| | | | | | | | 1012 |
| 107 | 13-080208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования. Устройство заземления разъединителя. | м | √ 40 | 346,35 | 13854 | 42,8 |
| | | | | | | | 2254 |
| 108 | 13-080208-0210 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Устройство заземления кабеля. | м | √ 2 | 370 | 740 | 42,8 |
| | | | | | | | 270 |
| 109 | 23-061002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | √ 0,002 | 447592,28 | 895 | – |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 4** | | | | **82 657** | |
| | | в том числе | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 23 525 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 5 015 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 1 112 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 54 117 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 12 861 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 95 518 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге | | | | 3 916 | |
| | | Итого, тенге | | | | 99 434 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 7 955 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **107 389** | |

**Раздел 5 Ограждение**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 84-020602-0202 | **Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м** | секция (2метра) | | √ 6 | **39008** | **234048** | **72** |
| | | | | | | | | **35644** |
| 111 | 84-020605-0201 | **Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4** | шт. | | √ 2 | **35145** | **70290** | **72** |
| | | | | | | | | **8127** |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 5607 | 11214 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 74 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **11288** | |
| | 29-888888-8265 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 2 | 1032 | 2064 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2064** | |
| | 39-888888-8265 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 113 | 226 | |
| | | | | | | 37 | 74 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **226** | |
| | 59-888888-8265 | Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм | шт. | 1 | 2 | 28393 | 56786 | |
| | | **Итого по инженерному оборудованию** | | | | | **56786** | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 5** | | | | | **304 338** | |
| | | в том числе | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 55 476 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 26 416 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 5 318 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 165 660 | |
| | | инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге | | | | | 56 786 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 43 771 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 348 109 | |
| | | Итого, тенге | | | | | 348 109 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 27 849 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **375 958** | |
| | | **Итого прямые затраты по смете** | | | | | **5 634 149** | |
| | | в том числе | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 199 558 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 179 323 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 54 676 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 289 243 | |
| | | инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге | | | | | 3 136 043 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 151 427 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 5 785 576 |
| | Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге | 237 209 |
| | Итого, тенге | 6 022 785 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 481 823 |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | **6 504 607** |
| | Глава 8. Временные здания и сооружения | 71 492 |
| НДЗ РК 8.04-05-201 | Временные здания и сооружения (2,4 %) | 71 492 |
| | Итого по главе 8 | **6 576 099** |
| | **Итого по главам 1-8** | |
| НДЗ РК 8.04-06-201 | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %) | 97 305 |
| | Итого по главе 9 | 97 305 |
| | **Итого по главам 1-9** | **6 673 404** |
| | **Итого по сметному расчету:** | |
| | **- в текущих ценах с 01.10.17 г** | **6 673 404** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | |
| | 2018 г. - 100 % (МРП = 2405 тенге) | 6 673 404 |
| | **- в текущих и прогнозных ценах** | **7 073 808** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | |
| | 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060) | 7 073 808 |
| | **С учетом понижающого коэффициента 0,740519638** | **5 238 294** |
| | НДС (12 %) | 628 595 |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5 866 889** |

Зам. руководителя отдела ГУ "Отдела строительства города Павлодар"

_____ Калиев К.Б.

Технический надзор "Erfolg-PV"

_____ Быков А.С.

Подрядчик ТОО "АГА-Курылыс"
Директор

_____ Сейсетов Д.К.

Заведующий производственного сектора ГУ "Отдела строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Главный специалист

_____ Габбасов М.