Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» 07 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "RAKADA GROUP", директор Шамова И. И., Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Шамовой И.И.**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Капитальный ремонт КГУ "Общеобразовательная школа №46", Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район ул Дружбы 119**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является **КГУ "Общеобразовательная школа №46" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, руководитель Ибадуллаева Г.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Ғимарат KZ", директор Кайыркенов С.Е.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО компания "Диана-Л 17013927 03.08.2017 г. Рабочий проект**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ "Общеобразовательная школа №46" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество учащихся в школе	мест	659		659	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы (**II (нормальный, технически сложный) уровень ответственности**) сложной конфигурации в плане, состоит из трех блоков литер А, А2, и А3; блоки А и А3 соединены переходом. Здание блока литер А - двухэтажное, с размерами в осях 38,1х48,4 м, частично – с подвалом.

Здание блока литер А2 - одноэтажное, с размерами в осях 10,6х28,7 м.

Здание блока литер А3 - двухэтажное, с размерами в осях 12,0х39,9 м.

Переход между блоками – двухэтажный, с размерами в осях 15,8 х 3,54 м.

Высота этажей – 3,30 м (в чистоте), высота помещений одноэтажной части здания (литер А2, спортзал) – 5,21 м в чистоте. Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими продольными и поперечными стенами. Год постройки здания – 1970. Вертикальная связь осуществляется по трем лестничным клеткам типа Л1. На первом этаже здания имеются один основной, три дополнительных входа и два дополнительных эвакуационных выхода из лестничных клеток. В блоке литер А3 расположено помещение гаража. Фундаменты – ленточные сборные из бетонных блоков. Наружные несущие стены в блоках литер А, А1 и А2 - из шлакоблоков, в блоке А3 - кирпичные, толщиной 540 мм. Перегородки – кирпичные. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки. Перекрытия – деревянные и сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм. Покрытие состоит из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм и ребристых плит толщиной 300 мм. Крыша – чердачная, кровля – из асбестоцементных листов, водоотвод – наружный неорганизованный. Заполнение оконных проемов – металлопластиковые окна. Дверные проемы: наружные двери – металлические, деревянные, внутренние – деревянные, металлопластиковые и металлические. Наружная отделка здания – стены оштукатурены и окрашены, цоколь обмазан битумной мастикой. Внутренняя отделка – стены и перегородки оштукатурены, окрашены, в отдельных помещениях облицованы керамической или гипсовой плиткой, потолки оштукатурены и окрашены. Полы – в подсобных помещениях – бетонные, в кабинетах и учебных классах – деревянные и с покрытием из линолеума, керамической плитки, в санузлах – керамическая плитка. Отмостка по периметру здания – асфальтобетонная.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: **июнь 2021 года;** окончание работ: **июль 2021 года;** при продолжительностистроительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2;** фактически, месяц: **2;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт КГУ "Общеобразовательная школа №46"**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шамова И.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

«RAKADA GROUP» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г.Караганда район имени Казыбек би